

OBJETO DA JUSTIFICATIVA: 3º ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO - **PRAZO:** 365 (TREZENTOS E SESSENTA E CINCO) DIAS, SEM ALTERAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO ORIGINAL **CONTRATO** Nº 20220232 - **CONCORRÊNCIA** Nº 005/2022 – **CP EMPRESA:** E F MOURA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI **CNPJ:** 09.319.572/0001-02 -**OBJETO DO CONTRATO:** Contratação de empresa especializada para Construção de Escola de Ensino Médio Localizada no Distrito de Moraes de Almeida, no Município de Itaituba/PA.

Justificativa – Sob as determinações elencadas nos termos da Lei nº 8.666/2021, bem como no cumprimento da celebração de Convênio nº 016/2022 - Processo nº 2021/968159 firmado entre a Secretaria de Estado de Educação- SEDUC e a Prefeitura Municipal de Itaituba, a Secretaria Municipal de Educação -**SEMED** apresenta a justificativa que tem como objeto o 3º Aditivo de Prazo de Execução do Contrato nº 20220232, por 365 dias. Adiciona-se que embora o prazo de execução do Contrato, tenha sido estendido, conforme rege o 2º Termo Aditivo que prorroga a execução do instrumento por mais 365 dias, este prazo foi insuficiente para a conclusão da obra, por razões assim especificadas pela Empresa: “(...) por conta do atraso das medições que chegam a mais de 7 meses, reduziu drasticamente a capacidade da nossa força de trabalho tomando do capital da empresa grandes somas de valores para a manutenção da obra e sua viabilidade, vendo que a outros empreendimentos que requer também nossa atenção. O impacto desses atrasos reflete na perda de bons trabalhadores que são imprescindíveis para a execução de serviços mais críticos como o nosso encanador, serralheiros, carpinteiros e eletricista. Está afetando e afeta todo o nosso cronograma fazendo que interrompêsemos temporariamente a compra de materiais, focando somente no que já tem in loco, para que uma pequena parte de nossos trabalhadores não fique sem trabalho, mesmo que 70% da mão de obra foi reduzida para liberar nossos profissionais que atuam como liberais em maior parte do tempo. A obra está com mais de 75% concluída, os esforços mais impactantes já foram realizados, agora só nos falta concluir, nesse prazo pedido, a parte de acabamento como piso, ladrilho, elétrica, forro e pintura, e louças em geral” (TRANSCRIÇÃO DO DOCUMENTO ENCAMINHADO PELA EMPRESA E F MOURA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI). Adiciona-se que a execução citada nos termos do contrato está identificada pelo **ITEM:** 077363. Diante das exposições, e urgências! e ainda ao que nos referimos aos trâmites necessários, a Secretaria Municipal de Educação, nos termos da legislação em vigor, manifesta a importância do atendimento, conforme o **objeto:** 3º Aditivo de Prazo de Execução ao **CONTRATO** Nº 20220232 - **CONCORRÊNCIA** Nº 005/2022 – **CP** - **Prazo:** 365 (Trezentos e Sessenta e Cinco) dias, sem alteração do valor do Contrato Original.

Itaituba-PA, 31.07.2025.

Amilton Teixeira Pinho
Secretário Municipal de
Educação de Itaituba
Decreto Municipal nº 0005/2025



Ofício: 30/2025

À SEMED SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ATT:

Sr. AMILTON TEIXEIRA PINHO.

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DO PEDIDO DE ADITIVO DE EXECUÇÃO AO CONTRATO.

CONTRATO: 20220232, CONCORRENCIA - 005/2022-CP. OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE ENSINO MEDIO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE MORAES DE ALMEIDA NO MUNICIPIO DE ITAITUBA-PA.

A EMPRESA E F MOURA SERVICOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI, inscrita no CNPJ sob o Nº 09.319.572/0001-02, situada av. Aranamay Couto, nº 868, bairro bela vista cep: 68180-420, nesta cidade de itaituba pa. fone (93)99131-0105.

INFORMA que, vem solicitar a secretaria municipal de educação, de Itaituba Pa, 3º pedido de aditivo de execução ao contrato de 365 dias após o vencimento, do prazo de execução, que será no dia 06/08/2025, como consta no 2º termo de aditivo - prazo de execução em vigor, da escola Estadual de Ensino Médio do Distrito de Moraes Almeida.

JUSTIFICATIVA

venho por meio deste oficio relatar que por falta de pagamento por conta do atraso das medições que chegam a mais de 7 meses, *reduziu drasticamente a capacidade da nossa força de trabalho tomando do capital da empresa grandes somas de valores para a manutenção da obra e sua viabilidade, vindo que a outros empreendimentos que requer também nossa atenção.*

O impacto desses atrasos reflete na perda de bons trabalhadores que são imprescindíveis para a execução de serviços mais críticos como o nosso encanador serralheiros e carpinteiros e eletricista, está afetando e afeta todo o nosso cronograma fazendo que interrompêssemos temporariamente a compra de materiais focando somente no que já tem em loco para que uma pequena parte de nossos trabalhadores não fiquem sem trabalho mesmo que 70 por cento da mão de obra foi reduzida para liberar nossos profissionais que atuam como liberais em maior parte do tempo, a obra está com mais de 75% concluída, os esforços mais impactante já foram realizados agora só nos falta concluir nesse prazo pedido a parte de acabamento como piso ladrilho elétrica forro e pintura, e louças em geral. Mesmo com tudo isso estamos reforçando nosso compromisso com essa obra que é de extrema importância para o distrito de Moraes Almeida, pedimos esse prazo extenso, já prevendo que haverá um certo tempo para que o dinheiro do Estado, esteja disponível aos cofres da prefeitura afim de normalizar as coisa, entendemos que o nosso Estado é imenso e que os agentes do Estado estão agora mesmos fazendo medições de outras obras de outros municípios, ate chegar ao nosso complexo levará algum tempo, peço-lhe que compreenda que há um grande desafio em um empreendimento naquela região.

Atenciosamente,

ITAITUBA PA, 17 DE JULHO DE 2025


E F MOURA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI

CNPJ : 09.319.572/0001-02

Representante legal da empresa

Ernandes Fernandes Moura

CPF : 741.026.212-53