

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

MUNICÍPIO DE ITAITUBA
 CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOVA ESPERANÇA I
 PREFEITURA DE ITAITUBA/PA
 TOMADA DE PREÇO 005/2021
 CM SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM LTDA
 CNPJ: 04.252.529/0001-53

DATA: 17/07/2023 BDI: 29%
 FONTE: VERSÃO: MÊS
 SINAPI: 2022/06 COM DESONERAÇÃO 06
 SEDOP: 2022/05 COM DESONERAÇÃO 05
 aditivo de prazo
 20/09/2023

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	120 dias				ACUMULADO ANTERIOR	4ª MEDIÇÃO	3ª MEDIÇÃO	2ª MEDIÇÃO	1ª MEDIÇÃO	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	Total parcela
			R\$	R\$	R\$	R\$										
	CONSTRUÇÃO ESCOLA MUNICIPAL NOVA ESPERANÇA I	R\$ 635.171,28									26,79%	23,30%	27,50%	22,42%	100,00%	
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 23.473,36									170.132,19	148.004,25	174.659,51	142.375,33	635.171,28	
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 43.392,71									100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 7.740,33									43.392,71	0,00%	0,00%	0,00%	23.473,36	
4	FUNDAÇÕES	R\$ 37.773,59									100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
5	SUPERESTRUTURA	R\$ 43.430,86									37.773,59	0,00%	0,00%	0,00%	7.740,33	
6	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 6.471,50									60,00%	40,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
7	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 41.138,64									26.058,52	17.372,34	0,00%	0,00%	0,00%	
8	REVESTIMENTOS	R\$ 72.926,21									100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
9	PISOS	R\$ 47.735,60									6.471,50	0,00%	0,00%	0,00%	6.471,50	
10	INSTALAÇÕES	R\$ 35.946,48									30,00%	70,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
11	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIA	R\$ 30.240,84									12.341,59	28.797,05	0,00%	0,00%	0,00%	
12	FORRO	R\$ 14.055,26									30,00%	30,00%	40,00%	0,00%	0,00%	
13	ESQUADRIAS	R\$ 30.877,40									21.877,86	21.877,86	29.170,48	0,00%	0,00%	
14	PINTURA	R\$ 84.382,23									0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	
15	LOUÇAS E METAIS	R\$ 12.458,00									0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
16	COBERTURA	R\$ 44.813,50									0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
17	COMBATE A INCÊNDIO	R\$ 929,80									0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
18	DIVERSOS	R\$ 57.384,97									15,00%	15,00%	15,00%	55,00%	929,80	
TOTAL DA MEDIÇÃO DO PERÍODO		R\$									8.607,75	8.607,75	8.607,75	8.607,75	57.384,97	

Assinado de forma digital
 por Wirys Ataides da Silva Junior
 Dados: 2023.09.20 14:24:23 -03'00'

Wirys Ataides da Silva Junior
 Engenheiro Civil - CREA 1213541573MT

Itaituba - Pa, 20 de setembro de 2023