



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO

JUSTIFICATIVA

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DO 1º ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO AO CONTRATO Nº 20230136, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2023-CP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE FEIRA LIVRE NO MUNICÍPIO DE ITAITUBA/PA.

A empresa **SOLLOS CONSTRUTORA LTDA**, informa a esta Secretaria Municipal de Agricultura através do ofício nº 025/2023 – SOLLOS, que por situações financeiros houve atraso na execução dos serviços, impossibilitando concluir na sua integralidade o contrato acima mencionado, por esse motivo solicita Aditivo de Prazo de Execução, conforme Ordem de Serviço e cronograma em anexo.

Diante do exposto, e levando em conta o interesse da Administração Municipal, somos favoráveis ao **ADITIVO DE EXECUÇÃO**, por mais 180 (Cento e oitenta) dias.

Emanuel do L. Pires Júnior
Secretário Municipal de
Agricultura e Abastecimento
Dec. Mun. Nº 0003/2021

Emanoel do Livramento Pires Junior
Decreto Municipal nº 0003/2021
Secretário Municipal de Agricultura

OF. 025/2023 – SOLLOS

22 de setembro de 2023.

A

Prefeitura Municipal de Itaituba – PMI

Referência: Contrato nº 20230136 – CONSTRUÇÃO DE FEIRA LIVRE NO MUNICÍPIO DE ITAITUBA-PA.

A empresa **SOLLOS CONSTRUTORA LTDA** inscrita sob o CNPJ/MF 01.733.027/0001-56, sediada na Rua Santa Teresinha nº 19, bairro Amparo, município de Santarém, vem através de seu representante legal o senhor FIRMINO LIMA DE LIRA, RG nº 3442220 SSP/PA e sob o CPF nº 686.248.912-72 **SOLICITAR 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO** da obra em referência por 180 (cento e oitenta) dias, pelos seguintes motivos:

JUSTIFICATIVA:

- 1) Devido a atraso no pagamento da 1ª medição, emitida no dia 19/07/2023, conforme NF nº 1098. O qual ocasiona desequilíbrio-financeiro, e desta forma gerando atrasos na aquisição de materiais, no pagamento de fornecedores e no pagamento de colaboradores.
- 2) Informamos que obra conforme Boletim de Medição nº 01 está com 4,68% dos seus serviços executados.

Sendo assim, pedimos a prorrogação do término do prazo de execução do Contrato nº 20230136 o qual expira em 28/10/2023 em 180 (cento e oitenta) dias.

Certo do pronto atendimento, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

SOLLOS
CONSTRUTORA

LTDA:01733027000156

SOLLOS CONSTRUTORA LTDA. - ME
FIRMINO LIMA DE LIRA – CPF 686.248.912-72
CNPJ(MF) 01.733.027/0001-56

Assinado de forma digital por
SOLLOS CONSTRUTORA
LTDA:01733027000156
Dados: 2023.09.22 15:47:57 -03'00'