



Tomada de Preços Nº 008/2021

W.R.P. MARQUES E CIA LTDA
22.814.959/0001-01
Av. Carrieto Bermeguy, 552 B, Bela Vista
CEP: 68180-400
ITAITUBA-PA

4º Cronograma Físico-Financeiro de Aditivo

Continuação da Construção do Estádio de Esportes de Itaituba

DATA: 20/10/2023

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	1ª MEDIÇÃO	2ª MEDIÇÃO	3ª MEDIÇÃO	4ª MEDIÇÃO	5ª MEDIÇÃO	6ª MEDIÇÃO	AGUMILADO ANTERIOR	1 MÊS	2 MÊS	3 MÊS	AGUMILADO	TOTAL PARCELA
1.0	CONTINUAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO DE ESPORTES EM ITAITUBA - PA	879.887,78	156.432,13	105.543,23	115.053,13	100.027,66	106.650,54	54.271,64	637.878,33	30,00%	72.512,84	86.683,78	241.709,45	879.887,78
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.465,74	1.465,74						1.465,74					100,00%
1.2	MOVIMENTO DE TERRA	21.150,36	21.150,36						21.150,36					100,00%
1.3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	31.003,74	5.425,65	3.720,45	4.030,49	3.565,43	3.720,45	2.015,24	22.477,71	30,00%	30,00%	40,00%	100,00%	100,00%
1.4	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	2.418,74	1.209,37						1.209,37	2,557,81	2.557,81	3.410,41	8.528,03	31,003,74
1.5	GRAMADO	94.298,23	15.904,41						15.904,41			50,00%	1.209,37	2.418,74
1.6	ESTRUTURA DE ARQUIBANCADA	246.247,25	37.965,44	29.377,24	61.338,91	34.705,65	70.451,17	10.969,29	244.836,76	100,00%	39.195,91	78.391,82	94.298,23	246.247,25
1.7	ALVENARIA	420.265,33	73.311,16	72.444,54	48.883,73	19.993,37	32.478,82	41.258,11	289.369,83	40,00%	65.447,75	13.089,55	130.895,50	420.265,33
1.8	LUZ DO CAMPO	62.840,39				43.779,41			43.779,41	50,00%	6.320,09	4.213,40	21.065,98	62.840,39
		879.887,78	156.432,13	105.542,23	115.053,13	100.037,66	106.650,54	54.271,64	637.987,83	60,739,98	113.521,58	20.713,36	241.700,25	879.887,78
										60,739,98	174.261,82	184.974,88	879.887,78	

Assinado de forma digital por CRISTIANE DO LAGO RIBEIRO MIRANDA:75618974215
Data: 2023.10.20 10:18:23 -03'00'

Cristiane do Lago Ribeiro Miranda
Arquiteta e Urbanista
CAU A75125-0