



E F MOURA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI
 CNPJ: 09.319.572/0001-02 -INSC. EST: 15.269.071-9
 ENDEREÇO R DECIMA QUINTA-S/N -SALA "A" -CEP: 68.180-420
 BAIRRO BELA VISTA -ITAITUBA -PA

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO REFERENTE AO 2º ADITIVO DE EXECUÇÃO AO CONTRATO DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS.
 DATA: 05/12/2023

OBRA: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA MADALENA. CONTRATO: 20220185 - CONCORRENCIA PUBLICA 002/2022 - CP
 LOCAL DA OBRA: RUA UNIVERSITÁRIO, S/N, BAIRRO: MARIA MADALENA, ITAITUBA PA

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	407.036,73	2,81%	2,81%	2,81%	2,81%	9%
			9.158,32	9.158,32	9.158,32	9.158,35	36.633,31
2	MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES	35.112,68					
3	FUNDAÇÕES	217.414,41					
4	SUPERESTRUTURA	309.869,25					
5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	136.645,55					
6	ESQUADRIAS	96.550,09					
7	SISTEMAS DE COBERTURA	350.974,35				10,00%	10,00%
						35.097,44	35.097,44
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	8.713,58					
9	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	330.552,97					
10	SISTEMAS DE PISOS	297.305,23	10,00%				10%
			29.730,52				29.730,52
11	PINTURAS E ACABAMENTOS	148.422,77				10,00%	10,00%
						14.842,28	14.842,28
12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	24.835,99					0,00
13	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	55.865,67					0,00
14	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	28.497,69					0,00
15	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	76.580,57	30%				30%
			22.974,17				22.974,17
16	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 127V	147.335,75					0,00
17	LÓGICA	13.260,71					0,00
18	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	62.735,26					0,00
19	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	234.252,27			10%	10%	20%
					23.425,22	23.425,23	46.850,45
20	SERVIÇOS FINAIS	10.804,07		50,00%	50,00%		100,00%
				5.402,04	5.402,03		10.804,07
21	CAIXA D'ÁGUA	69.923,30	5%				5%
			3.496,16				3.496,16
22	QUADRA POLIESPORTIVA	983.185,49	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	10%
			24.579,63	24.579,63	24.579,64	24.579,64	98.318,54
		4.045.874,38	89.938,80	39.139,99	62.565,21	107.102,94	298.746,94
			89.938,80	129.078,79	191.644,00	298.746,94	
VALOR DO CONTRATO			4.045.874,38	100,00%			
SERVIÇOS EXECUTADOS			3.747.127,44	92,62%			
SERVIÇOS RESTANTE A EXECUTAR			298.746,94	7,38%			

Mathew Castro
 Mathew Castro: CREA 29232 D/PA

Mathew Castro
 Engenheiro Civil
 CREA 29232 D/PA