

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - 3º ADITIVO DE PRAZO

		MUNICÍPIO DE ITAITUBA		DATA: 09/01/2024		BDI: 20%				
		CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOVA ESPERANÇA I		FONTE		VERSÃO				
		PREFEITURA DE ITAITUBA/PA		SINAPI		2022/06 COM DESONERAÇÃO				
		CONCORRÊNCIA PÚBLICA 009 / 2022		SEDOOP		2022/06 COM DESONERAÇÃO				
		CM SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM LTDA		aditivo de prazo						
		CNPJ: 04.252.529/0001-53		data		09/01/2023				
		End: Av. Rotary, nº184, bela vista, Itaituba - PA, CEP: 68.180-610		prazo		90 dias				
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	BM1	BM2	BM3	ACUMULADO PAGO	ADITIVO MÊS 1 - BM 04	ADITIVO MÊS 12 - BM 05	ADITIVO MÊS 3 - BM 06	TOTAL CONTRATUAL
	CONSTRUÇÃO ESCOLA MUNICIPAL NOVA ESPERANÇA I	R\$ 615.805,69	R\$ 157.243,09	R\$ 122.232,57	R\$ 149.954,65	R\$ 429.430,31	14,69%	9,15%	6,43%	100,00%
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 23.451,52	25,00%	25,00%	25,00%	17.588,64	5,862,88	0,00%	0,00%	615.805,69
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 41.611,76	100,00%	0,00%	0,00%	41.611,76	0,00%	0,00%	0,00%	23.451,52
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 7.573,31	50,00%	30,00%	20,00%	7.573,31	0,00%	0,00%	0,00%	41.611,76
4	FUNDAÇÕES	R\$ 36.273,71	100,00%	0,00%	0,00%	36.273,71	0,00%	0,00%	0,00%	7.573,31
5	SUPERESTRUTURA	R\$ 41.696,49	40,00%	60,00%	0,00%	41.696,49	0,00%	0,00%	0,00%	36.273,71
6	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 6.364,06	100,00%	0,00%	0,00%	6.364,06	0,00%	0,00%	0,00%	41.696,49
7	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 39.792,24	45,00%	55,00%	0,00%	39.792,24	0,00%	0,00%	0,00%	6.364,06
8	REVESTIMENTOS	R\$ 71.897,30	40,00%	10,00%	40,00%	64.707,57	7.189,73	0,00%	0,00%	39.792,24
9	PISOS	R\$ 46.035,16	0,00%	0,00%	90,00%	41.431,64	4.603,52	0,00%	0,00%	71.897,30
10	INSTALAÇÕES	R\$ 35.109,92	0,00%	40,00%	45,00%	29.843,43	3.510,99	5,00%	0,00%	46.035,16
11	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIA	R\$ 29.300,06	0,00%	25,00%	40,00%	19.045,04	5.860,01	15,00%	0,00%	35.109,92
12	FORRO	R\$ 13.603,88	0,00%	0,00%	80,00%	10.883,10	1.360,39	10,00%	0,00%	29.300,06
13	ESQUADRIAS	R\$ 29.327,85	0,00%	0,00%	15,00%	4.399,18	23.462,28	5,00%	0,00%	13.603,88
14	PINTURA	R\$ 82.468,92	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	16.493,78	45,00%	35,00%	29.327,85
15	LOUÇAS E METAIS	R\$ 11.802,64	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	40,00%	60,00%	82.468,92
16	COBERTURA	R\$ 43.350,86	0,00%	70,00%	30,00%	0,00	0,00%	4.721,06	7.081,58	11.802,64
17	COMBATE A INCÊNDIO	R\$ 880,92	0,00%	0,00%	0,00%	43.350,86	0,00%	0,00%	0,00%	43.350,86
18	DIVERSOS	R\$ 55.265,09	0,00%	15,00%	30,00%	0,00	40,00%	10,00%	5,00%	880,92
TOTAL DA MEDIÇÃO DO PERÍODO		R\$	R\$ 157.243,09	R\$ 122.232,57	R\$ 149.954,65	R\$ 429.430,31	R\$ 22.106,04	R\$ 5.526,51	R\$ 2.763,25	R\$ 55.265,09

Wirys Ataides
da Silva Junior

Assinado de forma digital por
Wirys Ataides da Silva Junior
Dados: 2024.01.09 09:52:55
-03'00'

WIRYS ATAIDES JR
Engenheiro Civil - CREA 1213541573MT

Itaituba - Pa, 09 de JANEIRO de 2024