



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA-PA  
 SECRETARIA DE ESTADO E DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PUBLICAS - SEDOP

Contratado: CONSTRUTORA ACARÍ	NP do Contrato 2022/0291	Data O.S: 17/10/2022	Duração 10 MESES	CRONOGRAMA FISICO E FINANCEIRO ATUALIAZADO
Local: ITAITUBA-MIRITITUBA-MORAES DE ALMEIDA	Município ITAITUBA	nº da O.S 16/2022		

ITEM	DESCRIÇÃO	CONTRATADO	EXECUTADO BIM 10	SALDO		MESES														
						1 nov/24	2 dez/24	3 jan/25	4 fev/25	5 mar/25	6 abr/25	7 mai/25	8 jun/25	9 jul/25	10 ago/25					
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	99.270,94	57.867,81	41.403,13	41,71%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	
						FINANCEIRO	6.210,47	6.210,47	6.210,47	6.210,47	6.210,47	6.210,47	6.210,47	6.210,47	6.210,47	6.210,47	6.210,47	6.210,47	6.210,47	
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	26.951,32	6.770,16	20.181,16	74,88%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	
						FINANCEIRO	1.412,68	1.412,68	1.412,68	1.412,68	1.412,68	1.412,68	1.412,68	1.412,68	1.412,68	1.412,68	1.412,68	1.412,68	1.412,68	1.412,68
3	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	18.656,98	9.328,49	9.328,49	50,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	
						FINANCEIRO	293.798,20	293.798,20	293.798,20	293.798,20	293.798,20	293.798,20	293.798,20	293.798,20	293.798,20	293.798,20	293.798,20	293.798,20	293.798,20	293.798,20
4.1	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	4.176.947,69	3.197.620,36	76,55%	23,45%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	
						FINANCEIRO	304.545,59	304.545,59	304.545,59	304.545,59	304.545,59	304.545,59	304.545,59	304.545,59	304.545,59	304.545,59	304.545,59	304.545,59	304.545,59	304.545,59
4.2	FORMAÇÃO DA CAMADA DE SUB-BASE	2.299.011,68	1.283.859,72	55,84%	44,16%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	
						FINANCEIRO	304.545,59	304.545,59	304.545,59	304.545,59	304.545,59	304.545,59	304.545,59	304.545,59	304.545,59	304.545,59	304.545,59	304.545,59	304.545,59	304.545,59
4.3	FORMAÇÃO DA CAMADA DE BASE	2.299.011,68	1.283.859,72	55,84%	44,16%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	
						FINANCEIRO	304.545,59	304.545,59	304.545,59	304.545,59	304.545,59	304.545,59	304.545,59	304.545,59	304.545,59	304.545,59	304.545,59	304.545,59	304.545,59	304.545,59
5	PAVIMENTAÇÃO	11.945.431,07	6.171.300,86	51,66%	48,34%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	
						FINANCEIRO	577.413,02	577.413,02	577.413,02	577.413,02	577.413,02	577.413,02	577.413,02	577.413,02	577.413,02	577.413,02	577.413,02	577.413,02	577.413,02	577.413,02
6	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	152.036,35		152.036,35	100,00%															
						FINANCEIRO														
7	MEIO FIO, SARIETA E CALÇADA	3.048.962,49	2.386.942,76	78,29%	21,71%															
						FINANCEIRO														
	TOTALS	24.066.270,20	14.397.549,88	59,82%	40,18%															
						Mensal	1.487.925,55	1.486.512,86	1.461.999,64	1.461.999,64	1.464.623,19	1.597.632,57	1.74.674,60	1.74.674,60	1.74.674,60	1.74.674,60	1.74.674,60	1.74.674,60	1.74.674,60	1.74.674,60
						Mensal	15,39%	15,37%	15,12%	15,12%	15,15%	16,52%	1,81%	1,81%	1,81%	1,81%	1,81%	1,81%	1,81%	1,81%
						Acumulado	1.487.925,55	2.974.438,41	4.436.438,05	5.898.437,68	7.363.060,87	8.960.693,44	9.135.368,04	9.310.042,63	9.484.717,23	9.668.720,32	9.843.437,81	10.018.152,62	10.192.867,43	10.367.582,24
						%Acumulado	15,39%	30,76%	45,88%	61,01%	76,15%	92,68%	94,48%	96,29%	98,10%	99,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

*Marco*

DocuSigned by:

Marco Antonio de Oliveira

ERE06A342665456