



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

## ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO

### JUSTIFICATIVA

**ASSUNTO:** 9º ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO AO CONTRATO Nº 20230215, TOMADA DE PREÇO Nº 004/2023 TP.

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS SEMIARTESIANOS COM ÁREA DE PROTEÇÃO DA TORRE, RESERVATÓRIOS ELEVADOS E TORNEIRAS DE DISTRIBUIÇÃO NO LOCAL DE ÁGUA FRIA, PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE ITAITUBA/PA.

A empresa **F. A. SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI**, informa esta Secretaria Municipal de Infraestrutura, através do ofício datado de 11 de outubro de 2024, que devido algumas dificuldades de acesso até as comunidades onde estão sendo perfurados os poços, houve atraso na execução das obras, por esse motivo solicita Aditivo de Prazo de Execução pelo prazo de 60 (sessenta) dias para que possa dar andamento e conclusão do serviço.

Diante do exposto, e levando em conta o interesse da Administração Municipal, somos favoráveis ao **ADITIVO DE EXECUÇÃO**, conforme Ofício da empresa e cronogramas em anexo.

  
Euclides Alves da Costa Filho  
Decreto Municipal nº 0119/2023  
Secretário Municipal de Infraestrutura



# CONSTRUSERV

LOCAÇÕES | SERVIÇOS | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

CNPJ: 41.520.118/0001-28

Ofício: 087/2024

Ao  
Secretário Municipal de Planejamento  
Sr. Raimundo Idmilson Góes

**Assunto:** Aditivo de Prazo de Execução N 9ª (NONO)  
**LICITAÇÃO DE ORIGEM:** TOMADA PREÇO N° 004/2023-TP  
**CONTRATO N°:** 20230215

**OBJETO:** Contratação de Empresa especializada para perfuração de poços semiartesianos com área de proteção da torre, reservatórios elevados e torneiras de distribuição no local de água fria, para atender a demanda do Município de Itaituba-PA.

Senhor Secretário Raimundo Idmilson Góes.

Devido a dificuldade de acesso a algumas comunidade, quando se tratar de nossa Região onde o acesso são estrada de chão e outros pelo Rio Tapajós. Assim dificulta a execução no tempo hábil, mesmo assim a equipe estar empenhada na finalização dos poços, e todos os poços deste contra já foram executado mais de 50% (por cento), portanto por esse motivo vimos aqui **SOLICITAR 9ª (NONO) ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO**, em um prazo de 60(Sessenta) dias, para que possamos concluir a execução das Obras conforme preconize todas as Normas, das localidades relacionadas abaixo.

- ✓ BAIRO JARDIM DAS ARARAS I (56,94% executado)
- ✓ COMUNIDADE AGRO VILA KM 17 - RAMAL SAI CINZA (56,94% executado)
- ✓ COMUNIDADE SÃO LUIZ DO TAPAJÓS (57% executado)

Na certeza de sermos atendidos, agradeço desde já a compreensão desta conceituada entidade.

Itaituba - PA, 11 de Outubro de 2024

F A SERVICOS E  
LOCACOES

LTDA:41520118000128

F A SERVICOS E LOCACOES EIRELI

CNPJ: 41.520.118/0001-28

FRANCISCO DE ASSIS DE PAIVA BESSA

CPF: 653.306.252-20

Assinado de forma digital por F A  
SERVICOS E LOCACOES  
LTDA:41520118000128

Dados: 2024.10.11 15:50:03 -03'00'

(93)98414.7910 @construservloc Construserv Loc

Av. Santa Catarina, N°100B, Bairro: Bela Vista, Cep: 68.180-210, Itaituba-PA