



# MACOM

## VS SERVIÇOS DE LOCAÇÕES EIRELI

INC. ESTADUAL 15.690.715-1 / CNPJ 36.908.164/0001-69

E-MAIL: VSSERVICOSLOC@GMAIL.COM

**Ofício N° 060/2021**

### **À Prefeitura Municipal de Itaituba**

Assunto: Solicitação de aditivo de prazo de execução de obra relativa ao contrato N° 20200365

Ao cumprimentá-los com as formalidades de estilo, sirvo-me deste instrumento para solicitar junto à Prefeitura Municipal de Itaituba aditivo de prazo para execução de obra pública, objeto do contrato N° 20200365(Contratação de empresa para perfuração de poços semiartesianos para atender a demanda das Comunidades do Município de Itaituba-PA ), conforme artigo 57 da lei 8.666/93.

Tal solicitação se faz em decorrência de fatos imprevisíveis, qual seja: Pandemia de COVID-19, que dificultou a produção dos insumos necessários à continuidade da obra, causando escassez destes no mercado e dificulta a sua aquisição por parte da contratada e a dificuldade de adquirir madeira para conclusão da obra.

Deste modo, considerando-se os motivos acima apresentados, solicitamos aditivo de **90 dias** ao prazo inicialmente determinado em contrato, para conclusão da obra

Itaituba, 14 de junho de 2021

**VANDERLEI DOS SANTOS**

CPF: 631.864.462-87

V. S. SERVIÇOS DE LOCAÇÃO EIRELI



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

**OBJETO:** Contratação de empresa para perfuração de poços semiartesianos, para atender a demanda do Município de Itaituba-PA  
**FUNDAMENTO LEGAL:** Contrato Nº 20200365 - CONCORRÊNCIA nº 005/2020-CP  
**CONTRATADA:** V S SERVIÇOS DE LOCAÇÕES EIRELI  
**ASSUNTO:** Aditivo de Prazo de Execução da Obra

**JUSTIFICATIVA**

A Empresa Contratada requereu por meio de Ofício a elaboração de **Termo Aditivo de Prazo Execução da Obra de perfuração de poços semiartesianos, Objeto do Contrato Nº 20200365**, justificando que a Pandemia de Covid-19 dificultou a produção de insumos necessários à continuidade da obra, causando escassez destes no mercado e dificultando sua aquisição, além disso informa sobre a dificuldade de adquirir madeira para a conclusão da Obra, que é destinada à construção do reservatório elevado.

Em virtude do exposto e considerando que as obras dos poços da Comunidade Norte Sul e Comunidade São Jerônimo estão com 60,29% de sua execução, conforme 1º Boletim de Medição, o prazo restante não será suficiente para possibilitar a conclusão e Recebimento Definitivo dos itens Objeto do Contrato, servimo-nos do presente para justificar a **prorrogação do prazo de execução da Obra por mais 90 (noventa) dias** a contar do término do prazo anteriormente concedido, conforme Solicitação da Empresa e Cronograma Físico-financeiro em anexo.

Itaituba, PA, 14 de junho de 2021.



**ORISMAR PEREIRA GOMES**  
Secretário Municipal de Infraestrutura  
Dec. Municipal Nº 0014/2021



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

**TERMO DE ACEITE DE ADITIVO**

A Secretaria Municipal de Infraestrutura vem por meio deste Instrumento manifestar a sua concordância com a requerente Empresa VS SERVIÇOS DE LOCAÇÕES EIRELI, que solicitou mediante Ofício Nº 060/2021, **Termo Aditivo de Prazo de Execução da Obra de Perfuração de poços semiartesianos, para atender a demanda do Município de Itaituba-PA, Objeto do Contrato Nº 20200365 - CONCORRÊNCIA nº 005/2020-CP, por mais 90 (noventa) dias a contar do término do prazo anteriormente concedido**, para possibilitar a conclusão do Objeto do Contrato, conforme Cronograma Físico-Financeiro apresentado pela Contratada.

Itaituba, PA, 14 de junho de 2021.



**ORISMAR PEREIRA GOMES**  
Secretário Municipal de Infraestrutura  
Dec. Municipal Nº 0014/2021