



CRONOGRAMA FISICO FINANCEITO DOS SERVIÇOS RESTANTES A CONCLUIR

CONTRATADO: E F MOURA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI CNPJ: 09.319.572/0001-02

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DE ITAITUBA .TOMADA DE PREÇO Nº 006/2019-TP 20190184

OBJETO: Contratação de empresa para execução de perfuração de 03 (três) poços semi artesianos, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Itatuba-PA. LOTE II BAIRRO LIBERDADE

SERVIÇOS								DATA	22/08/2019		
ITEM	DESCRIÇÃO	CONTRATO		MEDIÇÃO PAGA		MEDIÇÃO NÃO PAGA		SERVIÇOS CONCLUÍDOS		FALTA COMCLUIR	
		%	VALOR R\$	%	VALOR R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	PERFURAÇÃO DO POÇOS 80 M										
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00	5.643,34	0,00%	0,00	100,00%	5.643,34	0,00%	0,00	100,00%	5.643,34
3	PERFURAÇÃO EM SOLO E ROCHAS SEDIMENTARES	100,00	3.263,20	0,00%	0,00	100,00%	3.263,20	0,00%	0,00	100,00%	3.263,20
4	PERFURAÇÃO EM ROCHA	100,00	3.817,80	0,00%	0,00	100,00%	3.817,80	0,00%	0,00	100,00%	3.817,80
5	ALARGAMENTO DO FURO	100,00	3.272,40	0,00%	0,00	100,00%	3.272,40	0,00%	0,00	100,00%	3.272,40
6	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO TUBO DE RECALQUE	100,00	28.116,66	0,00%	0,00	100,00%	28.116,66	0,00%	0,00	100,00%	28.116,66
7	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE FILTROS	100,00	3.190,56	0,00%	0,00	100,00%	3.190,56	0,00%	0,00	100,00%	3.190,56
8	FORNECIMENTO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICAS DA BOMBA	100,00	1.483,31	0,00%	0,00	100,00%	1.483,31	0,00%	0,00	100,00%	1.483,31
9	ÁREA DE PROTEÇÃO; RESERVATÓRIO ELEVADO E DISTRIBUIÇÃO LOCAL DE ÁGUA FRIA										
10	MOVIMENTO DE TERRA:	100,00	1.324,42	0,00%	0,00	100,00%	1.324,42	0%	0,00	100,00%	1.324,42
11	INFRAESTRUTURA	100,00	1.064,76	0,00%	0,00	100,00%	1.064,76	0%	0,00	100,00%	1.064,76
12	ESTRUTURA:	100,00	147,16	0,00%	0,00	100,00%	147,16	0%	0,00	100,00%	147,16
13	PAREDES E PAINÉIS:	100,00	903,53	0,00%	0,00	100,00%	903,53	0%	0,00	100,00%	903,53
14	REVESTIMENTO:	100,00	2.278,67	0,00%	0,00	100,00%	2.278,67	0%	0,00	100,00%	2.278,67
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICA DO RESEVATÓRIO E PROTEÇÃO.	100,00	191,49	0,00%	0,00	100,00%	191,49	0%	0,00	100,00%	191,49
16	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIA DO RESERVATÓRIO	100,00	4.496,02	0,00%	0,00	100,00%	4.496,02	0%	0,00	100,00%	4.496,02
17	PAVIMENTAÇÃO	100,00	212,26	0,00%	0,00	100,00%	212,26	0%	0,00	100,00%	212,26

Felipe de Souza e Souza
Geólogo
 CREA 1517268540

Mathew Castro
Mathew Castro
 Engenheiro Civil
 CREA 29232 D PA

09.319.572/0001-02
E F MOURA SERVIÇOS DE
CONSTRUÇÃO EIRELI
 AV ARAMANAY COUTO 868 BELA VISTA
 CEP 68180 420 ITAITUBA PA

18	ESTRUTURA EM MADEIRA PARA O RESERVATÓRIO ELEVADO	100,00	10.599,85	0,00%	0,00	100,00%	10.599,85	0%	0,00	100,00%	10.599,85
21	ESQUADRIAS	100,00	363,04	0,00%	0,00	100,00%	363,04	0%	0,00	100,00%	363,04
22	PINTURA	100,00	2.835,45	0,00%	0,00	100,00%	2.835,45	0%	0,00	100,00%	2.835,45
23	DIVERSOS	100,00	3.609,21	0,00%	0,00	100,00%	3.609,21	0%	0,00	100,00%	3.609,21
RESUMO:											
VALOR DO CONTRATO POÇO LOTE II BAIRRO LIBERDADE		R\$ 76.813,13				=	100,00%				
VALOR MEDIDO JÁ PAGO		0,00				=	0,00%				
REstante A PAGAR APÓS A EXECUÇÃO		76.813,13				=	100,00%				
SALDO CONTRATUAL POÇO LOTE II BAIRRO LIBERDADE		R\$ 76.813,13				=	100,00%				

Mathew Castro
 Mathew A. Castro da Silva
 Engenheiro Civil CREA 29232 D/PA

ERONDINI F. MOURA
 E F MOURA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI
 CNPJ 09.319.572/0001-02

Felipe
 Felipe de Souza e Souza
 Geólogo CREA 151726854-0

Mathew Castro
 Engenheiro Civil
 CREA 29232 D PA

09.319.572/0001-02
 E F MOURA SERVIÇOS DE
 CONSTRUÇÃO EIRELI
 ARAMANAY COUTO 868 BELA VISTA
 CEP 68180 420 ITAITUBA PA

Felipe de Souza e Souza
Geólogo
CREA 1517268540