



CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO DOS SERVIÇOS RESTANTES A CONCLUIR

CONTRATADO: E F MOURA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI: CNPJ 09.319.572/0001-02

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DE ITAITUBA CONTRATO 21090165 TOMADA DE PREÇO 005/2019-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO DE POÇOS SEMI ARTESIANOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-"DISTRITO MIRITUBA LOTE III

ITEM	SERVIÇOS DESCRIÇÃO	CONTRATO		MEDIÇÃO PAGA		MEDIÇÃO NÃO PAGA		SERVIÇOS CONCLUÍDOS		FALTA COMCLUIR	
		%	VALOR R\$	%	VALOR R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
		DATA 22/08/2019									
1	PERFURAÇÃO DO POÇOS 80 M										
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00	6.858,95	100,00%	6.858,95	0,00%	0,00	100,00%	6.858,95	0,00%	0,00
3	PERFURAÇÃO EM SOLO E ROCHAS SEDIMENTARES	100,00	3.994,40	100,00%	3.994,40	0,00%	0,00	100,00%	3.994,40	0,00%	0,00
4	PERFURAÇÃO EM ROCHA	100,00	4.054,40	100,00%	4.054,40	0,00%	0,00	100,00%	4.054,40	0,00%	0,00
5	ALARGAMENTO DO FURO	100,00	3.475,20	100,00%	3.475,20	0,00%	0,00	100,00%	3.475,20	0,00%	0,00
6	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO TUBO DE RECALQUE	100,00	43.878,35	100,00%	43.878,35	0,00%	0,00	100,00%	43.878,35	0,00%	0,00
7	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE FILTROS	100,00	3.314,60	100,00%	3.314,60	0,00%	0,00	100,00%	3.314,60	0,00%	0,00
8	FORNECIMENTO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICAS DA BOMBA	100,00	2.349,93	100,00%	2.349,93	0,00%	0,00	100,00%	2.349,93	0,00%	0,00
9	ÁREA DE PROTEÇÃO; RESERVATÓRIO ELEVADO E DISTRIBUIÇÃO LOCAL DE ÁGUA FRIA										
10	MOVIMENTO DE TERRA:	100,00	1.624,49	0,00%		100,00%	1.624,49	0%		100,00%	1.624,49
11	INFRAESTRUTURA	100,00	1.421,61	0,00%		100,00%	1.421,61	0%		100,00%	1.421,61
12	ESTRUTURA:	100,00	147,16	0,00%		100,00%	147,16	0%		100,00%	147,16
13	PAREDES E PAINÉIS:	100,00	903,53	0,00%		100,00%	903,53	0%		100,00%	903,53
14	REVESTIMENTO:	100,00	2.540,09	0,00%		100,00%	2.540,09	0%		100,00%	2.540,09
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICA DO RESEVATÓRIO E PROTEÇÃO.	100,00	239,85	0,00%		100,00%	239,85	0%		100,00%	239,85
16	NSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIA DO RESERVATÓRIO	100,00	7.048,99	0,00%		100,00%	7.048,99	0%	-	100,00%	7.048,99
17	PAVIMENTAÇÃO	100,00	301,18	0,00%		100,00%	301,18	0%	-	100,00%	301,18

Handwritten signature
Geólogo
CREA 1517268540

09.319.572/0001-02
E F MOURA SERVIÇOS DE
CONSTRUÇÃO EIRELI
 AV ARAMANY COUTO 868 BELA VISTA
 CEP 68180 420 ITAITUBA PA

Handwritten signature
Engenheiro Civil
CREA 29232 D PA

18	ESTRUTURA EM MADEIRA PARA O RESERVATÓRIO ELEVADO	100,00	10.695,73	0,00%	100,00%	10.695,73	0%	-	100,00%	10.695,73
21	ESQUADRIAS	100,00	559,84	0,00%	100,00%	559,84	0%	-	100,00%	559,84
22	PINTURA	100,00	3.319,07	0,00%	100,00%	3.319,07	0%	-	100,00%	3.319,07
23	DIVERSOS	100,00	4.850,93	0,00%	100,00%	4.850,93	0%	-	100,00%	4.850,93
RESUMO:			R\$ 101.578,30							
VALOR DO CONTRATO POÇO DISTRITO MIRITUBA LOTE III		R\$	67.925,83		=	66,87%				
VALOR MEDIDO JÁ PAGO		R\$	33.652,47		=	33,13%				
RESTANTE A PAGAR APÓS A EXECUÇÃO MIRITUBA LOTE III		R\$	33.652,47		=	33,13%				

Mathew Castro
 Mathew A. Castro da Silva
 Engenheiro Civil CREA 29232 D/PA

Mathew Castro
 Engenheiro Civil
 CREA 29232 D PA

Ermano F. Moraes
 E F MOURA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI
 CNPJ 09.319.572/0001-02

09.319.572/0001-02
 E F MOURA SERVIÇOS DE
 CONSTRUÇÃO EIRELI
 AV ARAMANAY COUTO 868 BELAVISTA
 CEP 68180 420 ITAITUBA PA

Equipe de Souza e Souza
 Equipe de Souza e Souza
 Geólogo CREA 151726854-0

Equipe de Souza e Souza
 Geólogo
 CREA 1517268540