



MOURA SERVIÇOS  
DE CONSTRUÇÃO EIRELI

**CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO DOS SERVIÇOS RESTANTES A CONCLUIR**

CONTRATADO: EF MOURA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI: CNPJ 09.319.672/0001-02

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA CONTRATO 21090165 TOMADA DE PREÇO 006/2019-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO DE POÇOS SEMI ARTESIANOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-"COMUNIDADE BOA VISTA LOTE II

ITEM	SERVIÇOS	CONTRATO	MEDIÇÃO PAGA		MEDIÇÃO NÃO PAGA		SERVIÇOS CONCLUÍDOS		FALTA COMCLUIR		DATA
			%	VALOR R\$	%	VALOR R\$	%	R\$	%	R\$	
1	PERFURAÇÃO DO POÇOS 80 M	100,00	6.858,95	100,00%	6.858,95	100,00%	6.858,95	100,00%	0,00	0,00	21/11/2019
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00	3.994,40	100,00%	3.994,40	100,00%	3.994,40	100,00%	0,00	0,00	
3	PERFURAÇÃO EM SOLO E ROCHAS SEDIMENTARES	100,00	4.054,40	100,00%	4.054,40	100,00%	4.054,40	100,00%	0,00	0,00	
4	PERFURAÇÃO EM ROCHA	100,00	3.475,20	100,00%	3.475,20	100,00%	3.475,20	100,00%	0,00	0,00	
5	ALARGAMENTO DO FURO	100,00	43.878,35	100,00%	43.878,35	100,00%	43.878,35	100,00%	0,00	0,00	
6	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO TUBO DE RECALQUE	100,00	3.314,60	100,00%	3.314,60	100,00%	3.314,60	100,00%	0,00	0,00	
7	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE FILTROS	100,00	2.349,93	100,00%	2.349,93	100,00%	2.349,93	100,00%	0,00	0,00	
8	FORNECIMENTO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICAS DA BOMBA	100,00		0,00%		100,00%		0%			
9	ÁREA DE PROTEÇÃO; RESERVATÓRIO ELEVADO E DISTRIBUIÇÃO LOCAL DE ÁGUA FRIA										
10	MOVIMENTO DE TERRA:	100,00	1.624,49	0,00%		100,00%	1.624,49	0%		1.624,49	
11	INFRAESTRUTURA	100,00	1.421,61	0,00%		100,00%	1.421,61	0%		1.421,61	
12	ESTRUTURA:	100,00	147,16	0,00%		100,00%	147,16	0%		147,16	
13	PAREDES E PAINÉIS:	100,00	903,53	0,00%		100,00%	903,53	0%		903,53	
14	REVESTIMENTO:	100,00	2.540,09	0,00%		100,00%	2.540,09	0%		2.540,09	
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICA DO RESERVATÓRIO E PROTEÇÃO.	100,00	239,85	0,00%		100,00%	239,85	0%		239,85	
16	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIA DO RESERVATÓRIO	100,00	7.048,99	0,00%		100,00%	7.048,99	0%		7.048,99	
17	PAVIMENTAÇÃO	100,00	301,18	0,00%		100,00%	301,18	0%		301,18	

*Engenheiro Civil*  
**Geólogo**  
 CREA 15172685/0

*Mathieu Castro*  
**Mathieu Castro**  
 Engenheiro Civil  
 CREA 29232/DPA

18	ESTRUTURA EM MADEIRA PARA O RESERVATÓRIO ELEVADO	100,00	10.695,73	0,00%		100,00%	10.695,73	0%	-	100,00%	10.695,73
21	ESQUADRIAS	100,00	559,84	0,00%		100,00%	559,84	0%	-	100,00%	559,84
22	PINTURA	100,00	3.319,07	0,00%		100,00%	3.319,07	0%	-	100,00%	3.319,07
23	DIVERSOS	100,00	4.850,93	0,00%		100,00%	4.850,93	0%	-	100,00%	4.850,93
RESUMO:						=	100,00%				
VALOR DO CONTRATO POÇO LOTE II COMUNIDADE BOA VISTA		R\$	101.578,30			=	66,87%				
VALOR MEDIDO JÁ PAGO		R\$	67.925,83			=	33,13%				
RESTANTE A PAGAR APÓS A EXECUÇÃO		R\$	33.652,47			=	33,13%				
SALDO CONTRATUAL LOTE II POÇO COMUNIDADE BOA VISTA		R\$	33.652,47			=	33,13%				

  
**Mathew Castro**  
 Engenheiro Civil  
 CREA 29232 D/PA  
 Mathew A. Castro da Silva  
 Engenheiro Civil CREA 29232 D/PA

E F MOURA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI  
 CNPL: 09.319.572/0001-02

  
**Felipe de Souza e Souza**  
 Geólogo  
 CREA 1517268540  
 Felipe de Souza e Souza  
 Geólogo CREA 151726854-0