

 <p>MOURA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI</p>	CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO DOS SERVIÇOS RESTANTES A CONCLUIR
	CONTRATADO: E F MOURA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI
	CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DE ITAITUBA. TOMADA DE PREÇO Nº 004/2019-TP CONTRATO: 20190165 LOTE: II
	OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO DE 04 (QUATRO POÇOS SEMI ARTESIANOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ITAITUBA-PA - DISTRITO DE BARREIRAS, LOTE: II

ITEM	SERVIÇOS DESCRIÇÃO	CONTRATO		MEDIÇÃO PAGA		MEDIÇÃO NÃO PAGA		SERVIÇOS CONCLUIDOS		RESTANTE	
		%	VALOR R\$	%	VALOR R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
		DATA: 22/08/2019									
1	PERFURAÇÃO DO POÇOS 80 M										
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00	5.838,60	100,00%	5.838,61	0,00%	0,00	100,00%	5.838,60	0,00%	0,00
3	PERFURAÇÃO EM SOLO E ROCHAS SEDIMENTARES	100,00	3.381,60	100,00%	3.381,60	0,00%	0,00	100,00%	3.381,60	0,00%	0,00
4	PERFURAÇÃO EM ROCHA	100,00	3.851,40	100,00%	3.851,40	0,00%	0,00	100,00%	3.851,40	0,00%	0,00
5	ALARGAMENTO DO FURO	100,00	3.301,20	100,00%	3.301,20	0,00%	0,00	100,00%	3.301,20	0,00%	0,00
6	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO TUBO DE RECALQUE	100,00	30.744,08	100,00%	30.744,08	0,00%	0,00	100,00%	30.744,08	0,00%	0,00
7	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE FILTROS	100,00	3.211,16	100,00%	3.211,16	0,00%	0,00	100,00%	3.211,16	0,00%	0,00
8	FORNECIMENTO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICAS DA BOMBA	100,00	1.626,76	100,00%	1.626,76	0,00%	0,00	100,00%	1.626,76	0,00%	0,00
9	ÁREA DE PROTEÇÃO; RESERVATÓRIO ELEVADO E DISTRIBUIÇÃO LOCAL DE ÁGUA FRIA										
10	MOVIMENTO DE TERRA:	100,00	1.373,66	0,00%	0,00	0,00%	1.373,66	0%		100,00%	1.373,66
11	INFRAESTRUTURA	100,00	1.125,38	0,00%	0,00	0,00%	1.125,38	0%		100,00%	1.125,38
12	ESTRUTURA:	100,00	147,16	0,00%	0,00	0,00%	147,16	0%		100,00%	147,16
13	PAREDES E PAINÉIS:	100,00	903,53	0,00%	0,00	0,00%	903,53	0%		100,00%	903,53
14	REVESTIMENTO:	100,00	2.321,97	0,00%	0,00	0,00%	2.321,97	0%		100,00%	2.321,97
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICA DO RESEVATÓRIO E PROTEÇÃO.	100,00	199,44	0,00%	0,00	0,00%	199,44	0%		100,00%	199,44
16	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIA DO RESERVATÓRIO	100,00	4.920,61	0,00%	0,00	0,00%	4.920,61	0%	-	100,00%	4.920,61
17	PAVIMENTAÇÃO	100,00	227,74	0,00%	0,00	0,00%	227,74	0%	-	100,00%	227,74


 Fernando F. Moura Geólogo
 CREA 1517268540


 Mathem Castro
 Engenheiro Civil
 CREA 29232 D PA

09.319.572/0001-02
 E F MOURA SERVIÇOS DE
 CONSTRUÇÃO EIRELI
 AV ARAMANNY CORREIA

18	ESTRUTURA EM MADEIRA PARA O RESERVATÓRIO ELEVADO	100,00	10.615,69	0,00%	0,00	0,00%	10.615,69	0%	-	100,00%	10.615,69
21	ESQUADRIAS	100,00	395,84	0,00%	0,00	0,00%	395,84	0%	-	100,00%	395,84
22	PINTURA	100,00	2.916,19	0,00%	0,00	0,00%	2.916,19	0%	-	100,00%	2.916,19
23	DIVERSOS	100,00	3.814,99	0,00%	0,00	0,00%	3.814,99	0%	-	100,00%	3.814,99
RESUMO:							=	100,00%			
VALOR DO CONTRATO POÇO LOTE II DISTRITO BARREIRAS		R\$	80.917,00				=	64,21%			
VALOR MEDIDO JÁ PAGO		R\$	51.954,80				=	35,79%			
RESTANTE A PAGAR APÓS A EXECUÇÃO		R\$	28.962,20				=	35,79%			
SALDO CONTRATUAL POÇO LOTE II DISTRITO BARREIRAS		R\$	28.962,20								

Mathew Castro
 Mathew A. Castro da Silva
 Engenheiro Civil CREA 29232 D/PA

Mathew Castro
 Engenheiro Civil
 CREA 29232 D PA

ERIVANDES F. MOURA
 E F MOURA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI
 CNPJ 09.319.572/0001-02

09.319.572/0001-02
 E F MOURA SERVIÇOS DE
 CONSTRUÇÃO EIRELI
 AV ARAMANAY COUTO 868 BELA VISTA
 CEP 68180 420 ITAITUBA PA

Felipe de Souza e Souza
 Felipe de Souza e Souza
 Geólogo CREA 151726854-0

Felipe de Souza e Souza
 Geólogo
 CREA 1517268540