

PRIMEIRO ADITIVO DE PRAZO

JUSTIFICATIVA

**ADITIVO DE PRAZO PARA O CONTRATO Nº 20190165, TOMADA DE PREÇO  
nº 004/2019-TP.**


A empresa E F MOURA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELE, informa a esta secretaria através do ofício, que não foi possível concluir na sua integralidade o objeto do contrato mencionado acima. Justifica que por falta de materiais na cidade como: caixa d'água, de madeiras em virtude da problemática da Amazônia vindo a ter escassez de madeiras na região.

Após a visita "in loco", constatamos realmente que a empresa não cumpriu a CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS do referido contrato em sua totalidade. Os serviços estão em fase de conclusão mais a obra não foi concluída dentro do prazo estipulado.

Constatamos que a empresa está cumprindo todos os itens da CLÁUSULA DÉCIMA – DOS ENCARGOS DA CONTRATADA do referido contrato. Analisamos o ofício da empresa e constatando "in loco" os motivos da mesma não ter concluído as obras dentro do prazo estabelecido, solicitamos o ADITIVO DE PRAZO pelo período de 120 dias para que a mesma conclua a obra e que seja obedecido todo projeto na sua totalidade.

Estamos levando em conta o interesse da administração na conclusão de todos os itens do objeto do contrato.

Itaituba – Pará, 07 de outubro de 2019.

  
**Orismar Pereira Gomes**  
Sec. Mul. de Infraestrutura  
Dec. nº 0059/2019



A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEMINFRA

ATT: Sr, <sup>o</sup> ORISMAR PEREIRA GOMES

**ASSUNTO:** SOLICITAÇÃO DE PEDIDO DO ADITIVO DE PRAZO DE CONTRATO (QUATRO POÇOS SEMI ARTESIANOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ITAITUBA-PA, REFERENTE AO POÇO LOCALIZADO NO DISTRITO DE BARREIRAS.

**CONTRATO: Nº 20190165 TOMADA DE PREÇO 004/2019-TP**

**EMPRESA CONTRATADA:** E F MOURA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 09.319.572/0001-02, SITUADA A AV. ARANAMAY CUTO, (DECIMA QUINTA RUA) Nº868 BELA VISTA CEP 68180-420, NESTA CIDADE DE ITAITUBA PA, FONE (93)991310105.

**INFORMA QUE**, vem solicitar a Secretaria Municipal de Infraestrutura de Itaituba PA, **MAIS 120 DIAS DE PRAZO** para o 1º pedido do aditivo de contrato referente à execução de perfuração de 04 (quatro poços) semi artesianos para atender a demanda da secretaria municipal de infra estrutura Seminfra de Itaituba PA, referente ao poço da Comunidade de Barreiras lote II, apos o seu vencimento que será no dia 15 de outubro de 2019.

**A JUSTIFICATIVA.**

Por conta da falta de material, no caso especifico a caixa d'água de 10 mil litros e também pela falta de madeira nas estâncias, motivo este por conta das queimadas na Amazônia, houve por um breve tempo escassez de madeira para a construção do conjunto elevatória aqui no município de Itaituba, que tardou a conclusão final dessa obra, o prazo acabou sendo insuficiente e com isso o contrato esta prestes a vencer por isso pede mais 120 dias para a conclusão dessa obra, podendo ate mesmo ser terminada antes mesmo desse prazo pedido. Certo de contar com seu entendimento, desde já agradecemos e nos colocamos á disposição para quaisquer esclarecimentos.

Itaituba PA 03 de outubro de 2019

*E F Moura*  
**E F MOURA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI**

**09.319.572/0001-02**  
E F MOURA SERVIÇOS DE  
CONSTRUÇÃO EIRELI  
AV ARAMANAY COUTO 868 BELA VISTA  
CEP 68180 420 ITAITUBA PA