



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
Prefeitura Municipal de Itaituba
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEMINFRA



PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE ITAITUBA	DATA DA EXPEDIÇÃO: 28/12/2018		
OBRA: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL TIRADENTES III			
LOCAL DA OBRA: COMUNIDADE SANTO ANTONIO	VALOR DA OBRA: 233.096,07		

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DETALHADO


ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	%	DIAS	DIAS	DIAS	DIAS
				30	60	90	120
1.000.000	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 2.267,88	0,97%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 2.267,88	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.000.000	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 700,38	0,30%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 700,38	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.000.000	FUNDAÇÃO	R\$ 16.522,24	7,09%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 16.522,24	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.000.000	ESTRUTURA	R\$ 14.905,84	6,40%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 14.905,84	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.000.000	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 670,14	0,29%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 335,07	R\$ 335,07	R\$ -	R\$ -
6.000.000	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 15.684,27	6,73%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
				R\$ -	R\$ 15.684,27	R\$ -	R\$ -
7.000.000	REVESTIMENTO	R\$ 34.230,26	14,69%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ 34.230,26	R\$ -
8.000.000	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 28.926,83	12,41%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%
				R\$ -	R\$ 14.463,41	R\$ 14.463,41	R\$ -
9.000.000	INSTALAÇÕES	R\$ 36.909,80	15,84%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%
				R\$ -	R\$ 18.454,90	R\$ 18.454,90	R\$ -

Assinatura

José Alciv Oliveira da Silva Júnior
Engenheiro Civil
Crea-Pa: 151525730.9

10.000.000	FORRO	R\$ 16.294,63	6,99%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.294,63
11.000.000	ESQUADRIAS	R\$ 19.649,64	8,43%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 19.649,64
12.000.000	PINTURA	R\$ 9.044,89	3,88%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.044,89
13.000.000	LOUÇAS E METAIS	R\$ 4.327,73	1,86%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.327,73
14.000.000	COBERTURA	R\$ 27.768,42	11,91%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ 27.768,42	R\$ -
15.000.000	COMBATE A INCENDIO	R\$ 1.440,21	0,62%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.440,21
16.000.000	DIVERSOS	R\$ 3.752,92	1,61%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.752,92
TOTAL		R\$ 233.096,07	100,00%				
PARCIAL SIMPLES R\$				R\$ 34.731,41	R\$ 48.937,65	R\$ 94.916,99	R\$ 54.510,02
PERCENTUAIS SIMPLES %				14,90%	20,99%	40,72%	23,39%
PARCIAIS ACUMULADOS R\$				R\$ 34.731,41	R\$ 83.669,06	R\$ 178.586,05	R\$ 233.096,07
PERCENTUAIS ACUMULADOS %				14,90%	35,89%	76,61%	100,00%

Itaituba - Pa, 06 de Dezembro de 2018


 José Alcir Oliveira da Silva Júnior
 Engenheiro Civil - CREA 151525739-8 PA

José Alcir Oliveira da Silva Júnior
 Engenheiro Civil
 Crea-Pa: 151525739-8