



CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO DOS SERVIÇOS RESTANTES A CONCLUIR

OBRA: construção abrigo infantil delatituba pa
CLIENTE: fundo municipal de assistência social do municipio de Itaituba Pa
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: tomada de preço nº 004/2018

DATA: 27/07/2019

DBI: 28.82%

L.S. Hora 91,02%

L.S. Mês: 50,49%

fonte	versao	data ref
SBC	2018/01 - Belem	01/2018
SEDOP	2018/04 com desoneração	04/2018
SINAPI	2018/01 com desoneração	02/2018

composição propria

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	medições pagas	serviços concluídos em %	valor restante a pagar após concluir	valor restante da obra em %
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	28,454.19	28,454.19	100%	-	
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO.	1,288.95	1,288.95			
1.2	Locação da obra a trena	2,060.28	2,060.28			
1.3	Limpeza do terreno	2,410.69	2,410.69			
1.4	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A	19,506.99	19,506.99			
1.5	Barracão de madeira/Almoxarifado	2,568.84	2,568.84			
1.6	Licenças e taxas da obra (até 100m2)	618.44	618.44			
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	34,356.00	27,484.80	80%	6,871.20	20%
2.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS	22,159.20	10,000.00			
2.2	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	12,196.80	17,484.80			
3	MOVIMENTO DE TERRA	1,168.83	1,168.83	100%	-	
3.1	Escavação manual ate 1.50m de profundidade (sapata)	945.01	945.01			

HILTON ALVES DE AGUIAR JUNIOR
 CPF 013.135.732-80
 Engenheiro Civil
 CREA - PA nº 151671678-7

Hilton Alves de Aguiar Junior

3.2	Escavação manual ate 1.50m de profundidade (baldrame)	223.82	223.82			
4	FUNDAÇÃO	50,221.74	25,110.87	100%	-	
4.1	Fundação corrida/bloco c/pedra preta arg.no traço 1:8	2,675.66	1,337.83			
4.2	Lastro de concreto magro c/ seixo	1,191.60	595.80			
4.3	Concreto armado fck=20MPA c/ forma mad. Branca (sapata e viga baldrame)	46,354.48	23,177.24			
5	BALDRAME	4,828.04		100%	-	
5.1	BALDRAME ALVENARIA DOBRADA	4,828.04	2,414.02			
6	ESTRUTURA	25,461.67	12,254.54	100%	-	
6.1	Pilares e Cinta	24,509.08	12,254.54			
6.2	Vergas e Contra-Vergas	952.59	952.59			
7	PAREDES E PAINÉIS	32,469.02	32,469.02	100%	-	
7.1	Alvenaria tijolo de barro a cutelo	32,469.02	32,469.02			
8	REVESTIMENTO	56,521.74		69%	17,521.74	31%
8.1	Chapisco de cimento e areia no traço 1:3	9,708.47	9,708.47			
8.2	Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast.	39,553.50	27,222.74			
8.3	Emboço com argamassa 1:6:Adit. Plast.	2,068.79	2,068.79			

Hilton D. D. Jr.

HILTON ALVES DE AGUIAR JUNIOR
 CPF 013.135.732-80
 Engenheiro Civil
 CREA - PA nº 151671678-7

13.4	Porta mad. compens. c/ caixa aduela e alizar	5,619.56				
13.5	Portão de ferro 1/2" c/ ferragens (incl. pint. anti-corrosiva), (3,10x2,20+0,40)m X 1 unid. (1,878.50				
13.6	Portão de ferro 1/2" c/ ferragens (incl. pint. anti-corrosiva), (1,00x2,20+0,40)m x 1 unid.	676.47				
13.7	Portão de ferro 1/2" c/ ferragens (incl. pint. anti-corrosiva), (2,00x2,10+0,40)m x 3 unid.	3,746.59				
13.8	Janela mad. tipo de correr c/ caixa simples (2,00 x 0,80) x 1 unid.	712.53				
13.9	Janela mad. tipo de correr c/ caixa simples (1,50 x 1,00) x 7 unid.	4,675.97				
13.10	Janela mad. tipo de correr c/ caixa simples (2,00 x 1,00) x 12 unid.	10,687.92				
13.11	Janela mad. tipo de correr c/ caixa simples (2,00 x 0,50) x 2 unid.	890.66				
13.12	Esquadria de alumínio basculante c/ vidro e ferragens (1,00 x 0,50) x 5 unid.	18.58				
13.13	Soleira em cimentado h=15cm	144.10				
14	IMPERMEABILIZAÇÃO	6,477.61	6,477.61			
14.1	Impermeabilização para baldrame (gol 2 + Sika 1)	6,477.61				
15	PINTURA	48,478.66	0%			
15.1	Acrílica semi-brilho c/ massa e selador - interna e externa	40,816.42				
15.2	Esmalte s/ madeira c/ selador	3,727.04				
			48,478.66	100%		

HILTON ALVES DE AGUIAR JUNIOR
 CPF 013 135.732-80
 Engenheiro Civil
 CREA - PA nº 151671678-7

Hilton A. A. Jr.

	sem massa - (Portas e janelas em Madeira).					
15.3	Esmalte sobre grade de ferro (superf. aparelhada) - portões	917.21				
15.4	VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM CONCRETO OU TIJOLO, DUAS DEMAS	3,017.99				
16	COMBATE A INCENDIO	11,031.68	0%	11,031.68	100%	
16.1	Placa de sinalização fotoluminescente	6,847.68				
16.2	Luminária c/ lâmp de emergência	3,041.50				
16.3	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	1,142.50				
17	DIVERSOS	11,446.40	0 %	11,446.40	100%	
17.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	1,919.65				
17.2	Bancada De Granito Cinza Polido Para Lavatório 0,50 X 0,60 m - Fornecimento e	1,440.12				
17.3	Bancada de Granito Cinza Polido para Pia de Cozinha 1,50 X 0,60 m - Fornecimento e	442.83				
17.4	DIVISORIA EM MARMORITE ESPESSURA 35MM, CHUMBAMENTO NO PISO E	7,643.80				
		571,023.75	221,961.23	38.87%	349,062.52	61.13%
			PAGO		FALTA PAGAR	

ITAITUBA PA 27 DE JUNHO DE 2019

Hilton A. de Aguiar Júnior
 Engenheiro Civil/ CREA-PA 1516716787

HILTON ALVES DE AGUIAR JUNIOR
 CPF 013 135.732-80
 Engenheiro Civil
 CREA - PA nº 151671678-7

ERMANDEY F. MOURA
 E F Moura Serviços de Construção Eireli
 CNPJ: 09.319.572/0001-02