

Engenheiro Civil  
 CREA 29232 DPA  
 Mathew Castro

Engenheiro Civil  
 CREA 1517268540  
 Felipe de Souza e Sousa

Engenheiro Civil  
 CREA 29232 DPA  
 Mathew Castro

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO DOS SERVIÇOS RESTANTES A CONCLUIR												
CONTRATADO: EF MOURA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI												
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DE ITAITUBA. TOMADA DE PREÇO Nº 004/2019-TP CONTRATO: 20190165 LOTE: II												
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO DE 04 (QUATRO) POÇOS SEMI ARTESIANOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ITAITUBA-PA - DISTRITO DE BARREIRAS, LOTE: II												
ITEM	SERVIÇOS	DESCRIÇÃO	CONTRATO		MEDIÇÃO PAGA		MEDIÇÃO NÃO PAGA		SERVIÇOS CONCLUÍDOS		DATA	
			%	VALOR R\$	%	VALOR R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1		PERFURAÇÃO DO POÇOS 80 M	100,00	5.838,60	100,00%	5.838,61	0,00%	0,00	100,00%	5.838,60	0,00%	0,00
2		SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00	3.381,60	100,00%	3.381,60	0,00%	0,00	100,00%	3.381,60	0,00%	0,00
3		PERFURAÇÃO EM SOLO E ROCHAS SEDIMENTARES	100,00	3.851,40	100,00%	3.851,40	0,00%	0,00	100,00%	3.851,40	0,00%	0,00
4		PERFURAÇÃO EM ROCHA	100,00	3.301,20	100,00%	3.301,20	0,00%	0,00	100,00%	3.301,20	0,00%	0,00
5		ALARGAMENTO DO FURO	100,00	30.744,08	100,00%	30.744,08	0,00%	0,00	100,00%	30.744,08	0,00%	0,00
6		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO TUBO DE RECALQUE	100,00	3.211,16	100,00%	3.211,16	0,00%	0,00	100,00%	3.211,16	0,00%	0,00
7		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE FILTROS	100,00	1.626,76	100,00%	1.626,76	0,00%	0,00	100,00%	1.626,76	0,00%	0,00
8		FORNECIMENTO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICAS DA BOMBA	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
9		ÁREA DE PROTEÇÃO; RESERVATÓRIO ELEVADO E DISTRIBUIÇÃO LOCAL DE ÁGUA FRIA	100,00	1.373,66	0,00%	0,00	0,00%	1.373,66	0%	0,00%	100,00%	1.373,66
10		MOVIMENTO DE TERRA:	100,00	1.125,38	0,00%	0,00	0,00%	1.125,38	0%	0,00%	100,00%	1.125,38
11		INFRAESTRUTURA	100,00	147,16	0,00%	0,00	0,00%	147,16	0%	0,00%	100,00%	147,16
12		ESTRUTURA:	100,00	903,53	0,00%	0,00	0,00%	903,53	0%	0,00%	100,00%	903,53
13		PAREDES E PAINÉIS:	100,00	2.321,97	0,00%	0,00	0,00%	2.321,97	0%	0,00%	100,00%	2.321,97
14		REVESTIMENTO:	100,00	199,44	0,00%	0,00	0,00%	199,44	0%	0,00%	100,00%	199,44
15		INSTALAÇÕES ELÉTRICA DO RESERVATÓRIO E PROTEÇÃO.	100,00	4.920,61	0,00%	0,00	0,00%	4.920,61	0%	0,00%	100,00%	4.920,61
16		INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIA DO RESERVATÓRIO	100,00	227,74	0,00%	0,00	0,00%	227,74	0%	0,00%	100,00%	227,74
17		PAVIMENTAÇÃO	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0%	0,00%	100,00%	0,00

18	ESTRUTURA EM MADEIRA PARA O RESERVATÓRIO ELEVADO	100,00	10.615,69	0,00%	0,00	0,00%	10.615,69	0%	-	100,00%	10.615,69
21	ESQUADRIAS	100,00	395,84	0,00%	0,00	0,00%	395,84	0%	-	100,00%	395,84
22	PINTURA	100,00	2.916,19	0,00%	0,00	0,00%	2.916,19	0%	-	100,00%	2.916,19
23	DIVERSOS	100,00	3.814,99	0,00%	0,00	0,00%	3.814,99	0%	-	100,00%	3.814,99
RESUMO:							=	100,00%			
VALOR DO CONTRATO POÇO LOTE II DISTRITO BARREIRAS		R\$	80.917,00				=	64,21%			
VALOR MEDIDO JÁ PAGO		R\$	51.954,80				=	35,79%			
RESTANTE A PAGAR APÓS A EXECUÇÃO		R\$	28.962,20				=	35,79%			
SALDO CONTRATUAL POÇO LOTE II DISTRITO BARREIRAS		R\$	28.962,20				=	35,79%			

*Mathew Castro*  
 Mathew A. Castro da Silva  
 Engenheiro Civil CREA 29232 D/PA

**Mathew Castro**  
**Engenheiro Civil**  
**CREA 29232 D/PA**

E F MOURA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI  
 CNPL: 09.319.572/0001-02

*Felipe de Souza e Souza*  
 Felipe de Souza e Souza  
 Geólogo CREA 151726854-0

*Felipe de Souza e Souza*  
**Geólogo**  
**CREA 1517268540**