

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

PROPRIETÁRIO: Fundo Municipal de Educação de Itaituba
OBRA: Conclusão da Obra de Construção de uma Creche Tipo B no Distrito de Mirirituba - Município de Itaituba

LOCAL DA OBRA: Distrito de Mirirituba - Município de Itaituba

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$) UNID.	ITEM (%)	MÊS	MÊS	MÊS	MÊS	MÊS	TOTAL	
				1	2	3	4	5		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	-,00	0,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	100%	0,00
2	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES	-,00	0,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	100%	0,00
3	FUNDAÇÕES	4.775,53	0,34%	20% R\$ 955,11	80% R\$ 3.820,42	R\$ -	R\$ -	R\$ -	100%	4.775,53
4	SUPERESTRUTURA	75.317,66	5,34%	100% R\$ 75.317,66	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	100%	75.317,66
5	SISTEMAS DE VEDAÇÃO VERTICAL	57.402,28	4,07%	R\$ -	R\$ -	40% R\$ 22.960,91	30% R\$ 17.220,68	30% R\$ 17.220,68	100%	57.402,27
6	ESQUADRIAS	143.313,11	10,17%	R\$ -	35% R\$ 50.159,59	20% R\$ 28.662,62	35% R\$ 50.159,59	10% R\$ 14.331,31	100%	143.313,11
7	SISTEMAS DE COBERTURA	138.677,73	9,84%	20% R\$ 27.735,55	80% R\$ 110.942,18	R\$ -	R\$ -	R\$ -	100%	138.677,73
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	29.138,90	2,07%	R\$ -	55% R\$ 16.026,40	45% R\$ 13.112,50	R\$ -	R\$ -	100%	29.138,90
9	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	136.697,76	9,70%	R\$ -	55% R\$ 75.183,77	45% R\$ 61.513,99	R\$ -	R\$ -	100%	136.697,76
10	SISTEMAS DE PISOS	218.819,76	15,52%	R\$ -	25% R\$ 54.704,95	15% R\$ 32.822,96	40% R\$ 87.527,90	20% R\$ 43.763,95	100%	218.819,76
11	PINTURAS E ACABAMENTOS	123.004,27	8,73%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	55% R\$ 67.652,35	45% R\$ 55.351,92	100%	123.004,27
12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	21.488,23	1,52%	R\$ -	50% R\$ 10.744,12	27% R\$ 5.801,82	23% R\$ 4.942,29	R\$ -	100%	21.488,23
13	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	34.845,51	2,47%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	60% R\$ 20.907,31	40% R\$ 13.938,20	100%	34.845,51
14	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	21.788,52	1,55%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	40% R\$ 8.715,41	60% R\$ 13.073,11	100%	21.788,52
15	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	30.127,72	2,14%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	50% R\$ 15.063,86	50% R\$ 15.063,86	100%	30.127,72
16	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	24.828,74	1,76%	30% R\$ 7.448,62	30% R\$ 7.448,62	25% R\$ 6.207,19	15% R\$ 3.724,31	R\$ -	100%	24.828,74
17	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	95.950,38	6,81%	30% R\$ 24.238,00	20% R\$ 19.190,08	20% R\$ 19.190,08	25% R\$ 23.987,60	5% R\$ 4.797,52	100%	91.403,28
18	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL	1.986,42	0,14%	R\$ -	R\$ -	100% R\$ 1.986,42	R\$ -	R\$ -	100%	1.986,42
19	INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA	61.124,38	4,34%	25% R\$ 15.281,10	10% R\$ 6.112,44	20% R\$ 12.224,88	5% R\$ 3.056,22	40% R\$ 24.449,74	100%	61.124,38
20	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	28.720,99	2,04%	15% R\$ 4.308,15	20% R\$ 5.744,20	25% R\$ 7.180,25	R\$ -	40% R\$ 11.488,39	100%	28.720,99
21	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	161.580,46	11,46%	25% R\$ 40.395,12	10% R\$ 16.158,05	25% R\$ 40.395,12	15% R\$ 24.237,07	25% R\$ 40.395,10	100%	161.580,46
TOTAL SIMPLES R\$		R\$ 1.409.588,35	100%	R\$ 195.679,31	R\$ 376.234,82	R\$ 252.058,74	R\$ 327.194,59	R\$ 253.873,78		R\$ 1.405.041,24
TOTAL ACUMULADO R\$				R\$ 195.679,31	R\$ 571.914,13	R\$ 823.972,87	R\$ 327.194,59	R\$ 581.068,37		
Percentual Simples %				13,88%	26,69%	17,88%	23,21%	18,01%		99,68%
Percentual Acumulado %				13,88%	40,57%	58,45%	23,21%	41,22%		

Itaituba - Pará, 05 de fevereiro de 2021.

WT ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA - ME
CNPJ: 17.243.727/0001-00