

RECUPERAÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE 62,30 KM DA ESTRADA DE BARREIRAS

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO DETALHADO													CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
Data:													05/02/2021
REF: sinapi 12/2020 sedop 04/2020	ITEM	SINAPI	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	CONTRATO p/ 04 MÊSES	30 Dias	60	90	120	TOTAL PARCIAL	
	1.4.2	73856/2	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO =0,60M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE.	UND	2,00	1.577,69	100%	100%				100%	
							3.155,38	3.155,38				3.155,38	
	1.5		REVESTIMENTO PRIMARIO (espessura 10,0cm)	-	-	-	-	-				-	
	1.5.1	101118	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3) . AF_07/2020	M³	37.380,00	2,86	100%	15%	25%	25%	35%	100%	
	1.5.2	100940	Transporte com caminhao basculante de 18m³ - DWT = 3,0 km	M³/KM	140.175,00	4,23	100%	15%	25%	25%	35%	106.906,80	
							592.940,25	88.941,04	148.235,06	148.235,06	207.529,09	592.940,25	
	1.5.3	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 (LARGURA DE 6M)	M²	373.800,00	0,09	100%	15%	25%	25%	35%	100%	
							33.642,00	5.046,30	8.410,50	8.410,50	11.774,70	33.642,00	
	1.5.4	100577	Regularização e compactação de solo	M²	373.800,00	0,86	100%	15%	25%	25%	35%	100%	
							321.468,00	48.220,20	80.367,00	80.367,00	112.513,80	321.468,00	
TOTAL SIMPLES R\$							2.061.313,51	603.750,50	567.339,62	520.988,42	369.234,97	2.061.313,51	
TOTAL ACUMULADO R\$							-	603.750,50	1.171.090,12	1.692.078,54	2.061.313,51	-	
Percentual Simples %							-	29,29%	27,52%	25,27%	17,91%	-	
Percentual Acumulado %							-	29,29%	56,81%	82,09%	100,00%	-	

Itaituba - Pa, 05 de fevereiro de 2021


 Lana Sabryna S. Aguiar
 Engenheira Civil
 LANA SABRYNA SIMOES AGUIAR
 Engenheira Civil - CREA nº 151604296-4 - PA 151604296-4