



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DO PARÁ  
Prefeitura Municipal de Itaituba  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED  
DIRETORIA TÉCNICA E OBRAS



PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE ITAITUBA	DATA DA VISTORIA: xxx	DATA DA EXPEDIÇÃO: 11/03/2022
OBRA: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA MADALENA	TABELA SINAPI/PA - 01/2022 SEDOP/PA - 02/2022 SEINFRA 027	VALOR DA OBRA: 4.193.114,59
LOCAL DA OBRA: RUA UNIVERSITÁRIO, S/N, BAIRRO: MARIA MADALENA, ITAITUBA PA		

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	50,50%	5,50%	5,50%	5,50%	5,50%	5,50%	5,50%	5,50%	5,50%	5,50%
		437.956.53	221.168.05	24.087.61	24.087.61	24.087.61	24.087.61	24.087.61	24.087.61	24.087.61	24.087.61	24.087.61
2	MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES	100,00%	100,00%									
		37.312.06	37.312.06									
3	FUNDAÇÕES	100,00%	50,00%	50,00%								
		228.163.73	114.081.87	114.081.87								
4	SUPERESTRUTURA	100,00%		35,00%	35,00%	30,00%						
		318.151.00		111.352.85	111.352.85	95.445.30						
5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	100,00%				50,00%						
		141.523.45				70.761.73	70.761.73					
6	ESQUADRIAS	100,00%				50,00%						
		98.116.05				49.058.03	49.058.03					
7	SISTEMAS DE COBERTURA	100,00%			90,00%	10,00%						
		365.311.57			328.780.41	36.531.16						
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	100,00%		100,00%								
		8.707.93		8.707.93								
9	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	100,00%				50,00%		50,00%				
		341.544.45				170.772.23	170.772.23					
10	SISTEMAS DE PISOS	100,00%				50,00%		50,00%				
		304.656.34				152.328.17	152.328.17					
11	PINTURAS E ACABAMENTOS	100,00%				40,00%		30,00%		30,00%		
		156.965.69				62.786.28	47.089.71	47.089.71				
12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	100,00%				50,00%		50,00%				
		25.514.14				12.757.07	12.757.07					
13	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	100,00%				50,00%		50,00%				
		57.729.82				28.864.91	28.864.91					
14	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	100,00%						100,00%				
		28.709.66						28.709.66				
15	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO	100,00%							100,00%			
		77.608.53							77.608.53			
16	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 127V	100,00%				50,00%		50,00%				
		149.907.27				74.953.64	74.953.64					
17	LÓGICA	100,00%			25,00%	25,00%	25,00%	25,00%				
		13.458.26			3.364.57	3.364.57	3.364.57	3.364.57				
18	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	100,00%		30,00%	10,00%	40,00%	20,00%					
		64.587.11		19.376.13	6.458.71	25.834.84	12.917.42					
19	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00%					30,00%	70,00%				
		236.458.00					70.937.40	165.520.60				
20	SERVIÇOS FINAIS	100,00%							100,00%			
		11.749.06							11.749.06			
21	CAIXA D' ÁGUA	100,00%							50,00%	50,00%		
		81.557.30							40.778.65	40.778.65		
22	QUADRA POLIESPORTIVA	100,00%							20,00%	20,00%	30,00%	30,00%
		1.007.426.64							201.485.33	201.485.33	302.227.99	302.227.99
Porcentagem			8,89%	6,62%	11,31%	19,26%	17,81%	7,86%	6,35%	6,35%	7,78%	7,78%
Custo			372.561,97	277.606,39	474.044,15	807.545,51	746.602,12	329.420,07	266.351,59	266.351,59	326.315,60	326.315,60
Porcentagem Acumulado			8,89%	15,51%	26,81%	46,07%	63,88%	71,73%	78,08%	84,44%	92,22%	100,0%
Custo Acumulado			372.561,97	650.168,35	1.124.212,50	1.931.758,01	2.678.360,14	3.007.780,21	3.274.131,80	3.540.483,38	3.866.798,98	4.193.114,59

VICTOR GIULIANO DE A. G. FREIRE  
ENG. CIVIL CREA. 151867689-8  
RESP. TÉC. PELA FISCALIZAÇÃO  
PREFEITURA DE ITAITUBA-PA