



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
Prefeitura Municipal de Itaituba
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEMINFRA



PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE ITAITUBA	DATA DA EXPEDIÇÃO: 13/12/2021
OBRA: RECUPERAÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE 74,35 KM DA ESTRADA DEGREDO / PANTANAL, DE 37,80 KM DA ESTRADA SÃO BENEDITO, DE 27,50 KM DA VICINAL DO MACHADO E DE 49,30 KM DA ESTRADA NOVA INTEGRAÇÃO, TOTAL DE 188,95 KM DE VICINAIS.	VALOR:
LOCAL DA OBRA: ITAITUBA	8.607.534,33

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DETALHADO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	%	DIAS	DIAS	DIAS	DIAS	DIAS	DIAS
				30	60	90	120	150	180
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 142.537,89	1,66%	100,00%					
				R\$ 142.537,89					
1.2	DESMATAMENTO E LIMPEZA:	R\$ 238.077,00	2,77%	30,00%	30,00%	40,00%			
				R\$ 71.423,10	R\$ 71.423,10	R\$ 95.230,80			
1.3	TERRAPLANAGEM:	R\$ 4.026.146,60	46,78%	20,00%	20,00%	30,00%	30,00%		
				R\$ 805.229,32	R\$ 805.229,32	R\$ 1.207.843,98	R\$ 1.207.843,98		
1.4	OBRAS DE ARTES CORRENTES E ESPECIAIS	R\$ 209.285,34	2,43%	50,00%	50,00%				
				R\$ 104.642,67	R\$ 104.642,67				
1.5	REVESTIMENTO PRIMARIO (Espessura 10,0cm)	R\$ 3.991.487,50	46,37%			20,00%	20,00%	30,00%	30,00%
						R\$ 798.297,50	R\$ 798.297,50	R\$ 1.197.446,25	R\$ 1.197.446,25
TOTAL				R\$ 8.607.534,33	100,00%				
PARCIAL SIMPLES R\$				R\$ 1.123.832,98	R\$ 981.295,09	R\$ 2.101.372,28	R\$ 2.006.141,48	R\$ 1.197.446,25	R\$ 1.197.446,25
PERCENTUAIS SIMPLES %				13,06%	11,40%	24,41%	23,31%	13,91%	13,91%
PARCIAIS ACUMULADOS R\$				R\$ 1.123.832,98	R\$ 2.105.128,07	R\$ 4.206.500,35	R\$ 6.212.641,83	R\$ 7.410.088,08	R\$ 8.607.534,33
PERCENTUAIS ACUMULADOS %				13,06%	24,46%	48,87%	72,18%	86,09%	100,00%

Alcir
Jose Alcir Oliveira da Silva Junior
 Engenheiro Civil
 CREA - PA 151525739-8
ALCIR OLIVEIRA DA SILVA JR
 Engenheiro Civil - CREA nº 15152573 98 - PA

Itaituba - Pa, 13 de Dezembro de 2021