



CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO - DESONERADO

ITEM	DESCRIÇÃO	%	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	TOTAL
			30 dias	30 dias	30 dias	30 dias	30 dias	30 dias	
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	0,41%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	R\$ 99.436,19
			R\$16.572,70	R\$16.572,70	R\$16.572,70	R\$16.572,70	R\$16.572,70	R\$16.572,70	
			50%	50%					
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,11%	R\$13.480,10	R\$13.480,10					R\$ 26.960,20
			50%	50%					
3	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	0,08%	R\$9.328,50						R\$ 18.656,99
			50%						
4	REVESTIMENTO PRIMARIO	36,47%	10%	20%	30%	20%	10%	10%	R\$ 8.778.461,99
			R\$877.846,20	R\$1.755.692,40	R\$2.633.538,60	R\$1.755.692,40	R\$877.846,20	R\$877.846,20	
				10%	10%	30%	40%	10%	
5	PAVIMENTAÇÃO	49,63%		R\$1.194.563,03	R\$1.194.563,03	R\$3.583.689,09	R\$4.778.252,12	R\$1.194.563,03	R\$ 11.945.630,29
6	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	0,63%						100%	R\$ 152.026,41
								R\$152.026,41	
7	MEIO FIO, SARJETA E CALÇADA	12,67%		20%	25%	35%	20%		R\$ 3.050.619,20
TOTAL DO MÊS			R\$917.227,49	R\$3.590.432,07	R\$4.607.329,12	R\$6.423.670,90	R\$6.282.794,85	R\$2.241.008,34	R\$ 24.071.791,27
PERCENTUAL SIMPLES (%)			4,00%	15,00%	19,00%	27,00%	26,00%	9,00%	100,00%
ACUMULADO NO MÊS (R\$)			R\$917.227,49	R\$4.507.659,56	R\$9.114.988,68	R\$15.538.659,58	R\$21.821.454,43	R\$24.062.462,77	
PERCENTUAL ACUMULADO			4,00%	19,00%	38,00%	65,00%	91,00%	100,00%	

Itaituba - Pa, 10 de Junho de 2022

JOSE ALCIR OLIVEIRA DA SILVA JR
Engenheiro Civil - CREA nº 15152573 98 - PA