



PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE ITAITUBA	DATA DA EXPEDIÇÃO:
OBRA: CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE	VALOR
LOCAL DA OBRA: COMUNIDADE SÃO FRANCISCO DE ASSIS	193.047,61

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DETALHADO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	%	DIAS		
				30	60	90
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.955,81	1,01%	100,00%		
				R\$ 1.955,81		
2.0	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 1.264,50	0,66%	100,00%		
				R\$ 1.264,50		
3.0	ESTRUTURAL	R\$ 12.690,43	6,57%	100,00%		
				R\$ 12.690,43		
4.0	ALVENARIA	R\$ 35.093,11	18,18%	100,00%		
				R\$ 35.093,11		
5.0	PINTURA	R\$ 11.861,29	6,14%			100,00%
						R\$ 11.861,29
6.0	COBERTURA	R\$ 16.533,47	8,56%	50,00%	50,00%	
				R\$ 8.266,74	R\$ 8.266,74	
7.0	PISO	R\$ 12.587,19	6,52%		100,00%	
					R\$ 12.587,19	
8.0	FORRO	R\$ 5.600,49	2,90%		100,00%	
					R\$ 5.600,49	
9.0	ESQUADRIA	R\$ 12.191,11	6,32%			100,00%
						R\$ 12.191,11
10.0	HIDROSSANITÁRIA	R\$ 15.666,50	8,12%		50,00%	50,00%
					R\$ 7.833,25	R\$ 7.833,25
11	ELÉTRICA	R\$ 10.347,03	5,36%		50,00%	50,00%
					R\$ 5.173,52	R\$ 5.173,52
12	Muro	R\$ 57.256,68	29,66%	50,00%	40,00%	10,00%
				R\$ 28.628,34	R\$ 22.902,67	R\$ 5.725,67
TOTAL		R\$ 193.047,61	70,34%			
PARCIAL SIMPLES R\$				R\$ 87.898,93	R\$ 62.363,85	R\$ 42.784,83
PERCENTUAIS SIMPLES %				45,53%	32,30%	22,16%
PARCIAIS ACUMULADOS R\$				R\$ 87.898,93	R\$ 150.262,78	R\$ 193.047,61
PERCENTUAIS ACUMULADOS %				45,53%	77,84%	100,00%

Itaituba - Pa 16 de AGOSTO de 2022

José Alcir Oliveira da Silva Júnior
Engenheiro Civil - CREA 151525739-8 PA