

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL ESTADO DO PARÁ Prefeitura Municipal de Itaituba SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED DIRETORIA TÉCNICA E OBRAS 																	
PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE ITAITUBA										BDI: 31,25%			DATA DA EXPEDIÇÃO: 16/09/2024				
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO INFANTIL DO ABC										TABELA SINAPI/PA - 12/2023 SBC - 07/2024 ORSE - 06/2024 SEDOP - 05/2024 SEINFRA - 028 FDE - 04/2024 CAERN - 11/2023 CPU PRÓPRIA			VALOR DA OBRA:	6.013.936,81			
LOCAL DA OBRA: RUA DAS EMBAUBAS, COM AVENIDA DOS CRISTAIS, S/N, BAIRRO: AZALEIAS, DISTRITO DE MORAES ALMEIDA, ITAITUBA/PA																	
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO																	
Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS	390 DIAS	420 DIAS	450 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 436.816,55	17,50% 76.442,90	17,50% 76.442,90	5,00% 21.840,83	5,00% 21.840,83	5,00% 21.840,83	5,00% 21.840,83	5,00% 21.840,83	5,00% 21.840,83	5,00% 21.840,83	5,00% 21.840,83	5,00% 21.840,83	5,00% 21.840,83	5,00% 21.840,83	5,00% 21.840,83	5,00% 21.840,83
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	100,00% 94.821,13	50,00% 47.410,57	50,00% 47.410,57													
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	100,00% 26.052,21		100,00% 26.052,21													
4	FUNDAÇÕES	100,00% 305.030,04		30,00% 91.509,01	30,00% 91.509,01	40,00% 122.012,02											
5	SUPERESTRUTURA	100,00% 345.604,11				20,00% 69.120,82	30,00% 103.681,23	50,00% 172.802,06									
6	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	100,00% 283.945,60					25,00% 70.986,40	25,00% 70.986,40	25,00% 70.986,40	25,00% 70.986,40							
7	ESQUADRIAS	100,00% 388.269,26								25,00% 97.067,32	25,00% 97.067,32	25,00% 97.067,32	25,00% 97.067,32				
8	SISTEMAS DE COBERTURA	100,00% 1.318.713,31						25,00% 329.678,33	25,00% 329.678,33	25,00% 329.678,33	25,00% 329.678,33						
9	IMPERMEABILIZAÇÃO	100,00% 13.507,95					100,00% 13.507,95										
10	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	100,00% 587.958,35									25,00% 146.989,59	25,00% 146.989,59	25,00% 146.989,59	25,00% 146.989,59			
11	SISTEMAS DE PISOS	100,00% 718.730,96								15,00% 107.809,64	15,00% 107.809,64	15,00% 107.809,64	15,00% 107.809,64	15,00% 107.809,64	25,00% 179.682,74		
12	PINTURAS E ACABAMENTOS	100,00% 395.935,37											20,00% 79.187,07	20,00% 79.187,07	20,00% 79.187,07	20,00% 79.187,07	20,00% 79.187,07
13	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO	100,00% 50.385,27	10,00% 5.038,53	10,00% 5.038,53	10,00% 5.038,53	10,00% 5.038,53	10,00% 5.038,53	10,00% 5.038,53	10,00% 5.038,53	10,00% 5.038,53	10,00% 5.038,53	10,00% 5.038,53					
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS	100,00% 264.120,39		10,00% 26.412,04	10,00% 26.412,04	10,00% 26.412,04	10,00% 26.412,04	10,00% 26.412,04	10,00% 26.412,04	10,00% 26.412,04	10,00% 26.412,04	10,00% 26.412,04	10,00% 26.412,04				
15	LÓGICA	100,00% 33.837,55								20,00% 6.767,51	20,00% 6.767,51	20,00% 6.767,51	20,00% 6.767,51	20,00% 6.767,51			
16	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	100,00% 80.141,58											25,00% 20.035,40	25,00% 20.035,40	25,00% 20.035,40	25,00% 20.035,40	
17	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	100,00% 32.620,32				15,00% 4.893,05	15,00% 4.893,05	15,00% 4.893,05	15,00% 4.893,05	15,00% 4.893,05	15,00% 4.893,05	10,00% 3.262,03					
18	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	100,00% 44.371,21				15,00% 6.655,68	15,00% 6.655,68	15,00% 6.655,68	15,00% 6.655,68	15,00% 6.655,68	15,00% 6.655,68	10,00% 4.437,12					
19	TRATAMENTO DE ESGOTO	100,00% 80.085,04									50,00% 40.042,52	50,00% 40.042,52					
20	PLUVIAIS	100,00% 115.352,66											50,00% 57.676,33	50,00% 57.676,33			
21	CLIMATIZAÇÃO	100,00% 71.782,05												25,00% 17.945,51	25,00% 17.945,51	25,00% 17.945,51	25,00% 17.945,51
22	LOUÇAS E METAIS	100,00% 120.568,18														50,00% 60.284,09	50,00% 60.284,09
23	DIVERSOS	100,00% 110.121,31														50,00% 55.060,66	50,00% 55.060,66
24	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	100,00% 81.120,62	50,00% 40.560,31						40,00% 32.448,25								10,00% 8.112,06
25	SERVIÇOS FINAIS	100,00% 14.045,79															100,00% 14.045,79
Porcentagem			2,82%	4,54%	2,41%	4,26%	4,21%	10,61%	8,28%	11,26%	13,19%	7,64%	9,37%	7,62%	5,3%	4,23%	4,26%
Custo			169.452,30	272.865,25	144.800,41	255.972,96	253.015,71	638.306,91	497.953,10	677.149,32	793.195,03	459.667,12	563.785,72	458.251,88	318.691,55	254.353,55	256.476,01
Porcentagem Acumulado			2,82%	7,35%	9,76%	14,02%	18,23%	28,84%	37,12%	48,38%	61,57%	69,21%	78,59%	86,21%	91,51%	95,74%	100,0%
Custo Acumulado			169.452,29	442.317,54	587.117,95	843.090,91	1.096.106,62	1.734.413,52	2.232.366,62	2.909.515,94	3.702.710,97	4.162.378,09	4.726.163,81	5.184.415,69	5.503.107,24	5.757.460,79	6.013.936,81
VICTOR GIULIANO DE A. G. FREIRE ENG. CIVIL CREA 15186788/8 RESP. TEC. PELA FISCALIZAÇÃO																	