
		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL ESTADO DO PARÁ Prefeitura Municipal de Itaituba SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED DIRETORIA TÉCNICA E OBRAS						
PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE ITAITUBA				BDI: 31,25%	DATA DA EXPEDIÇÃO: 07/03/2025			
OBRA: EXECUÇÃO DE DOIS BLOCOS PEDAGÓGICOS COM QUATRO SALAS DE AULA E SANITÁRIOS MASCULINO E FEMININO NA ESCOLA E.M.E.F JOAQUIM CAETANO CORREA				TABELA DESONERADA SINAPI/PA - 01/2025 SEDOP/PA - 02/2025 SETOP 10/2024 ORSE 12/2024	VALOR DA OBRA:	2.236.181,05		
LOCAL DA OBRA: AVENIDA MARECHAL RONDON, BOA ESPERANÇA								
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO								
Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 127.154.29	100,00% 127.154.29					
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	100,00% 50.165.72	100,00% 50.165.72					
3	FUNDAÇÕES	100,00% 162.702.82	25,00% 40.675.71	75,00% 122.027.12				
4	SUPERESTRUTURA	100,00% 101.135.25		50,00% 50.567.63	50,00% 50.567.63			
5	IMPERMEABILIZAÇÃO	100,00% 14.264.40		100,00% 14.264.40				
6	PAREDES E PAINÉIS	100,00% 296.320.38	25,00% 74.080.10	25,00% 74.080.10	25,00% 74.080.10	25,00% 74.080.10	25,00% 74.080.10	
7	REVESTIMENTO	100,00% 200.985.64	20,00% 40.197.13	30,00% 60.295.69	50,00% 100.492.82			
8	PISOS	100,00% 236.277.60		25,00% 59.069.40	25,00% 59.069.40	50,00% 118.138.80		
9	INSTALAÇÃO ELÉTRICA / LÓGICA	100,00% 91.326.55			30,00% 27.397.97	30,00% 27.397.97	40,00% 36.530.62	
10	SPDA	100,00% 59.284.08				100,00% 59.284.08		
11	INSTALAÇÕES DE HIDRÁULICA	100,00% 8.212.77	20,00% 1.642.55	20,00% 1.642.55	20,00% 1.642.55	20,00% 1.642.55	20,00% 1.642.55	
12	INSTALAÇÕES DE ESGOTO	100,00% 125.694.19	20,00% 25.138.84	20,00% 25.138.84	20,00% 25.138.84	20,00% 25.138.84	20,00% 25.138.84	
13	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	100,00% 18.534.00		30,00% 5.560.20	30,00% 5.560.20	40,00% 7.413.60		
14	LOUÇAS E METAIS	100,00% 54.424.84				50,00% 27.212.42	50,00% 27.212.42	
15	ESQUADRIAS	100,00% 62.801.28			20,00% 12.560.26	20,00% 12.560.26	20,00% 12.560.26	40,00% 25.120.51
16	PINTURAS	100,00% 89.950.13				50,00% 44.975.07	50,00% 44.975.07	
17	FORRO	100,00% 51.352.42			40,00% 20.540.97	60,00% 30.811.45		
18	COBERTURA	100,00% 363.949.17			40,00% 145.579.67	60,00% 218.369.50		
19	COMBATE A INCENDIO	100,00% 2.277.64						100,00% 2.277.64
20	ESTRUTURA CAIXA D' ÁGUA	100,00% 81.486.95			25,00% 20.371.74	25,00% 20.371.74	25,00% 20.371.74	25,00% 20.371.74
21	CISTERNA	100,00% 19.187.66			50,00% 9.593.83	50,00% 9.593.83		
22	DIVERSOS	100,00% 18.693.27					20,00% 3.738.65	80,00% 14.954.62
Porcentagem			10,95%	14,91%	21,69%	26,25%	18,54%	7,67%
Custo			244.777,10	333.477,95	485.000,86	586.942,04	414.540,46	171.442,61
Porcentagem Acumulado			10,95%	25,86%	47,55%	73,8%	92,33%	100,0%
Custo Acumulado			244.777,10	578.255,05	1.063.255,91	1.650.197,95	2.064.738,41	2.236.181,05
VICTOR GIULIANNO DE A. G. FREIRE ENG. CIVIL CREA. 151867689-8 RESP. TÉC. PELA FISCALIZAÇÃO PREFEITURA DE ITAITUBA-PA								