



<div><div></div><div>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL ESTADO DO PARÁ Prefeitura Municipal de Itaituba SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED DIRETORIA TÉCNICA E OBRAS</div><div></div></div>								
PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE ITAITUBA				BDI: 31,25%		DATA DA EXPEDIÇÃO: 07/03/2025		
OBRA: EXECUÇÃO DE DOIS BLOCOS PEDAGÓGICOS COM QUATRO SALAS DE AULA E SANITÁRIOS MASCULINO E FEMININO NA ESCOLA E.M.E.F MAGALHÃES BARATA				TABELA DESONERADA SINAPI/PA - 01/2025 SEDOP/PA - 02/2025 SETOP 10/2024 ORSE 12/2024 SEINFRA - 028		VALOR DA OBRA:	2.154.694,10	
LOCAL DA OBRA: AVENIDA ROTARY, S/N, DÉCIMA SEXTA RUA, BAIRRO: BELA VISTA								
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO								
Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 127.154,29	100,00% 127.154,29					
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	100,00% 50.165,72	100,00% 50.165,72					
3	FUNDAÇÕES	100,00% 162.702,82	25,00% 40.675,71	75,00% 122.027,12				
4	SUPERESTRUTURA	100,00% 101.135,25		50,00% 50.567,63	50,00% 50.567,63			
5	IMPERMEABILIZAÇÃO	100,00% 14.264,40		100,00% 14.264,40				
6	PAREDES E PAINÉIS	100,00% 296.320,38		25,00% 74.080,10	25,00% 74.080,10	25,00% 74.080,10	25,00% 74.080,10	
7	REVESTIMENTO	100,00% 200.985,64		20,00% 40.197,13	30,00% 60.295,69	50,00% 100.492,82		
8	PISOS	100,00% 236.277,60			25,00% 59.069,40	25,00% 59.069,40	50,00% 118.138,80	
9	INSTALAÇÃO ELÉTRICA / LÓGICA	100,00% 91.326,55				30,00% 27.397,97	30,00% 27.397,97	40,00% 36.530,62
10	SPDA	100,00% 59.284,08					100,00% 59.284,08	
11	INSTALAÇÕES DE HIDRÁULICA	100,00% 8.212,77	20,00% 1.642,55	20,00% 1.642,55	20,00% 1.642,55	20,00% 1.642,55	20,00% 1.642,55	
12	INSTALAÇÕES DE ESGOTO	100,00% 125.694,19	20,00% 25.138,84	20,00% 25.138,84	20,00% 25.138,84	20,00% 25.138,84	20,00% 25.138,84	
13	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	100,00% 18.534,00		30,00% 5.560,20	30,00% 5.560,20	40,00% 7.413,60		
14	LOUÇAS E METAIS	100,00% 54.424,84					50,00% 27.212,42	50,00% 27.212,42
15	ESQUADRIAS	100,00% 62.801,28			20,00% 12.560,26	20,00% 12.560,26	20,00% 12.560,26	40,00% 25.120,51
16	PINTURAS	100,00% 89.950,13					50,00% 44.975,07	50,00% 44.975,07
17	FORRO	100,00% 51.352,42			40,00% 20.540,97	60,00% 30.811,45		
18	COBERTURA	100,00% 363.949,17			40,00% 145.579,67	60,00% 218.369,50		
19	COMBATE A INCENDIO	100,00% 2.277,64						100,00% 2.277,64
20	CISTERNA	100,00% 19.187,66			50,00% 9.593,83	50,00% 9.593,83		
21	DIVERSOS	100,00% 18.693,27					20,00% 3.738,65	80,00% 14.954,62
Porcentagem			11,36%	15,48%	21,56%	26,29%	18,29%	7,01%
Custo			244.777,10	333.477,95	464.629,12	566.570,31	394.168,72	151.070,87
Porcentagem Acumulado			11,36%	26,84%	48,4%	74,7%	92,99%	100,0%
Custo Acumulado			244.777,10	578.255,05	1.042.884,17	1.609.454,48	2.003.623,20	2.154.694,10
VICTOR GIULIANNO DE A. G. FREIRE ENG. CIVIL CREA. 151867689-8 RESP. TÉC. PELA FISCALIZAÇÃO PREFEITURA DE ITAITUBA-PA								