



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

## JUSTIFICATIVA

CONTRATO: Nº 20180303 – CONCORRÊNCIA nº 005/2018-CP

OBJETO: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA RESTABELECIMENTO DE TRAFEGABILIDADE COM A RECUPERAÇÃO DE PONTOS CRÍTICOS DA ESTRADA DO BIS EM ÁREAS ATINGIDAS POR DESASTRES NATURAIS NO MUNICÍPIO DE ITAITUBA-PA.**

A Contratada encaminhou solicitação de aditivo de prazo de execução justificando que em decorrência do período chuvoso que tem prejudicado os trabalhos já executados e ainda os novos serviços, fatores que influenciaram negativamente a produtividade das atividades, somado a isso ainda as dificuldades na logística técnico/operacional/financeira das frentes de serviço que vem enfrentando em virtude dos atrasos nos Repasses ao Município de Itaituba, sendo que esses fatores influenciaram diretamente na execução do Cronograma Físico-Financeiro previsto.

Considerando que os serviços ainda não foram executados integralmente e que a Obra se encontra com percentual de 52,90%, conforme 4º Boletim de Medição, justifica-se a necessidade de **aditivar o prazo de execução por mais 60 (sessenta) dias**, conforme Cronograma Físico-Financeiro apresentado pela Empresa, com a finalidade de viabilizar a conclusão da referida Obra.

Itaituba, 11 de Setembro de 2019.

Eng.º João Neto  
CREA-PA 25597 D

---

**João Gonçalves de Oliveira Neto**  
**Eng.º Civil – CREA 1511306289**  
**Resp. Tec. Pela Fiscalização**  
**Prefeitura De Itaituba**