



EMPRESA: TDL SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA  
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA  
 OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE ITAITUBA  
 LOCAL: MUNICÍPIO DE ITAITUBA - PARA  
 REF: PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2018/CP / MODALIDADE: CONCORRÊNCIA  
 DESEMBOLSO: R\$ 4.090.000,00



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - Solicitação de Prorrogação de prazo

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL COM BDI (R\$)	TÉRMINO DO PERÍODO ANTERIOR 06/08/2019		PERÍODO DE 06/08/2019 A 03/10/2019		PERÍODO DE 06/10/2019 A 04/12/2019		PERÍODO DE 05/12/2019 A 02/02/2020		ACUMULADO	%
			30 DIAS	60 DIAS	30 DIAS	60 DIAS	30 DIAS	60 DIAS	30 DIAS	60 DIAS		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	192.978,29	50%	96.489,15					25%	48.244,57	192.978,29	100%
2	SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM	1.278.858,80	50%	639.429,40					25,00%	319.714,70	1.278.858,80	100%
3	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	1.682.913,08	50%	841.456,54					25,00%	420.728,27	1.682.913,08	100%
4	SERVIÇOS DE DRENAGEM	332.800,00	50%	166.400,00					25,00%	83.200,00	332.800,00	100%
5	SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	36.591,76	50%	18.295,88					25,00%	9.147,94	36.591,76	100%
6	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DO PAVIMENTAÇÃO EXISTENTE	502.207,44	50%	251.103,72					25,00%	125.551,86	502.207,44	100%
7	OBRAS DE ARTE EXISTENTE	63.650,63	50%	31.825,32					12,50%	7.956,33	63.650,63	100%
Total da Parcela				2.045.000,00					7,956,33	17.104,27	4.090.000,00	100%
Percentual Simples			50,00%	2.045.000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1.005.395,73	17.104,27	4.090.000,00	100%
Total Acumulado			50,00%	2.045.000,00	2.045.000,00	2.045.000,00	2.045.000,00	2.045.000,00	3.050.395,73	4.072.895,73	4.090.000,00	100%
Percentual Acumulado			50,00%	2.045.000,00	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	74,58%	99,18%	100,00%	100%

*Antônio Cleobaldo Amorim Barra*  
 CREA 2157/DIPA  
 CPF 012.804.902-25

*Naor Guimarães Falcão Neto*  
 CPF: 607.764.712-87