



EMPRESA: TDL SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA  
 ENDEREÇO: RUA JOSÉ DE ALMEIDA, 100 - JARDIM SÃO CARLOS - SÃO PAULO - SP  
 CNPJ: 08.489.964/0001-57  
 LOCAL: MUNICÍPIO DE ITATUBA - PARA  
 REF. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 06/2018-CP / MODALIDADE: CONCORRÊNCIA  
 DESEMBOLDO: R\$ 4.090.000,00



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - Substituição de Prorrogação de prazo

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL COM ED (R\$)	TERMINO DO PERÍODO ANTERIOR 06/09/2018		PERÍODO DE 30 DIAS		PERÍODO DE 60 DIAS		PERÍODO DE 90 DIAS		PERÍODO DE 120 DIAS		PERÍODO DE 150 DIAS		PERÍODO DE 180 DIAS		PERÍODO DE 210 DIAS		PERÍODO DE 240 DIAS		PERÍODO DE 270 DIAS		PERÍODO DE 300 DIAS		ACUMULADO	%
			30 DIAS	60 DIAS	30 DIAS	60 DIAS	30 DIAS	60 DIAS	30 DIAS	60 DIAS	30 DIAS	60 DIAS	30 DIAS	60 DIAS	30 DIAS	60 DIAS	30 DIAS	60 DIAS	30 DIAS	60 DIAS	30 DIAS	60 DIAS	30 DIAS	60 DIAS		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	182.871,29	50%	91.435,64	25%	45.717,82	25%	45.717,82	25%	45.717,82	25%	45.717,82	25%	45.717,82	25%	45.717,82	25%	45.717,82	25%	45.717,82	25%	45.717,82	25%	45.717,82	182.871,29	4,72%
2	SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM	1.278.886,80	50%	639.443,40	25%	319.721,70	25%	319.721,70	25%	319.721,70	25%	319.721,70	25%	319.721,70	25%	319.721,70	25%	319.721,70	25%	319.721,70	25%	319.721,70	25%	319.721,70	1.278.886,80	31,27%
3	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	1.862.811,08	50%	931.405,54	25%	465.702,77	25%	465.702,77	25%	465.702,77	25%	465.702,77	25%	465.702,77	25%	465.702,77	25%	465.702,77	25%	465.702,77	25%	465.702,77	25%	465.702,77	1.862.811,08	41,15%
4	SERVIÇOS DE DRENAGEM	332.800,00	50%	166.400,00	25%	83.200,00	25%	83.200,00	25%	83.200,00	25%	83.200,00	25%	83.200,00	25%	83.200,00	25%	83.200,00	25%	83.200,00	25%	83.200,00	25%	83.200,00	332.800,00	8,14%
5	SERVIÇOS DE SIMULAÇÃO HORIZONTAL	38.841,76	50%	19.420,88	25%	9.710,44	25%	9.710,44	25%	9.710,44	25%	9.710,44	25%	9.710,44	25%	9.710,44	25%	9.710,44	25%	9.710,44	25%	9.710,44	25%	9.710,44	38.841,76	0,89%
6	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE	602.207,44	50%	301.103,72	25%	150.551,86	25%	150.551,86	25%	150.551,86	25%	150.551,86	25%	150.551,86	25%	150.551,86	25%	150.551,86	25%	150.551,86	25%	150.551,86	25%	150.551,86	602.207,44	12,28%
7	OBRAS DE ANTE EXISTENTE	63.860,83	50%	31.930,41	25%	15.965,20	25%	15.965,20	25%	15.965,20	25%	15.965,20	25%	15.965,20	25%	15.965,20	25%	15.965,20	25%	15.965,20	25%	15.965,20	25%	15.965,20	63.860,83	1,59%
Total da Parcela		4.090.000,00	2.045.000,00	2.045.000,00	1.022.500,00	1.022.500,00	1.022.500,00	1.022.500,00	1.022.500,00	1.022.500,00	1.022.500,00	1.022.500,00	1.022.500,00	1.022.500,00	1.022.500,00	1.022.500,00	1.022.500,00	1.022.500,00	1.022.500,00	1.022.500,00	1.022.500,00	1.022.500,00	1.022.500,00	4.090.000,00	100%	
Percentual Simples			50,00%	50,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	4.090.000,00	100%	
Total Acumulado			2.045.000,00	2.045.000,00	3.067.500,00	4.089.999,99	4.089.999,99	4.089.999,99	4.089.999,99	4.089.999,99	4.089.999,99	4.089.999,99	4.089.999,99	4.089.999,99	4.089.999,99	4.089.999,99	4.089.999,99	4.089.999,99	4.089.999,99	4.089.999,99	4.089.999,99	4.089.999,99	4.089.999,99	4.090.000,00	100,00%	
Percentual Acumulado			50,00%	50,00%	74,85%	99,16%	99,16%	99,16%	99,16%	99,16%	99,16%	99,16%	99,16%	99,16%	99,16%	99,16%	99,16%	99,16%	99,16%	99,16%	99,16%	99,16%	99,16%	4.090.000,00	100,00%	

*Naor Guimarães Falcão Neto*  
 Engenheiro Civil  
 CRM: 1.0366-D AM

*Naor Guimarães Falcão Neto*  
 TDL SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA.  
 CNPJ: 08.489.964/0001-57  
 NAOR GUIMARAES FALCAO NETO  
 CPF: 607.764.712-87  
 DIRETOR



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

**JUSTIFICATIVA**

**CONTRATO: Nº 20180303 – CONCORRÊNCIA Nº 005/2018-CP**

**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA RESTABELECIMENTO DE TRAFEGABILIDADE COM A RECUPERAÇÃO DE PONTOS CRÍTICOS DA ESTRADA DO BIS EM ÁREAS ATINGIDAS POR DESASTRES NATURAIS NO MUNICÍPIO DE ITAITUBA-PA.**

**ASSUNTO: ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE EXECUÇÃO DA OBRA**

A Contratada solicitou aditivo de prazo de execução da Obra justificando que o andamento dos serviços foi prejudicado em razão da situação de emergência decretada pelos governantes em virtude da pandemia de COVID-19, ocasionando dificuldades nos deslocamentos dos funcionários, bem como na logística de transporte de materiais e insumos por se tratar de materiais (tintas e tachas bidirecionais) disponíveis fora da região, fatores que têm interferido técnica/operacional e financeiramente na execução da Obra.

Conforme 6º Boletim de Medição foi executado o percentual físico de 98,77%, restando apenas os serviços de sinalização horizontal (pintura de faixas, fornecimento e colocação de tachas bidirecional). Entretanto, em razão das fortes chuvas que atingiram o Município de Itaituba no período de inverno, houve degradação da estrutura do pavimento em outros pontos da estrada, que provocaram perdas significativas de solo, levando à ruptura do mesmo.

Assim, após a execução da maior parte dos serviços de recuperação da Estrada, constatou-se que os demais trechos do pavimento não contemplados apresentam problemas em sua infraestrutura, sendo que a trafegabilidade continua comprometida nesses locais. Deste modo, foram realizados ajustes acrescentando os serviços referentes aos novos trechos que apresentam problemas na Planilha e no Projeto, e encaminhados à Secretaria de Estado de Transportes, que é responsável pelo acompanhamento da execução do Convênio, para análise e parecer com a finalidade de acréscimo desses serviços.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

Deste modo, o serviço de sinalização depende da resposta da referida Secretaria para não comprometer os serviços já executados. Diante do exposto, justifica-se a necessidade de **aditar o prazo de execução por mais 60 (sessenta) dias** com a finalidade de viabilizar a conclusão da Obra, conforme novo Cronograma Físico-Financeiro apresentado pela Empresa.

Itaituba, PA, 21 de julho de 2020.

Eng.º João Neto  
CREA-PA 25597 D

---

**João Gonçalves de Oliveira Neto**  
**Eng.º Civil – CREA 1511306289**  
**Resp. Tec. Pela Fiscalização**  
**Prefeitura De Itaituba**