



WT ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA - ME

Avenida Maranhão, Nº447 – Bela Vista - CEP: 68.180-410 - Itaituba-PA
CNPJ: 17.243.727/0001 - 00 ; Insc. Est. 15.392.684-8; E-mail: wtengenhari ltda@gmail.com

Ofício 026/2018

Ilmo. Sr. Orismar Pereira Gomes
Secretário Municipal de Infraestrutura

Nesta:

Senhor Secretário,

Honrado em cumprimenta-lo, venho por meio deste comunicar que não foi possível concluir as obras do contrato nº 20170574, em virtude que os serviços preliminares de competência do município de Itaituba, foram concluídos no dia 02 de junho de 2018. Desta forma solicito que aditive o prazo de 26/09/2018 à 30/12/2018 para que nossa empresa possa concluir todos os itens objeto deste contrato.

Desde já agradeço vossa atenção dispensada.

Itaituba – PA, 20 de setembro de 2018.



Jeison Wendell de A. Sousa

Representante legal
WT Engenharia e Consultoria Ltda ME
CNPJ: 17.243.727/0001-00




REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

DECLARAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Itaituba, inscrita no CNPJ/MF sob Nº 05.138.730.0001-77, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura – SEMINFRA declara para os devidos fins que concluiu os serviços de competência do município, no dia 02 de junho de 2018, referente ao **CONTRATO DE REPASSE Nº: 363.396-49/2012 – PROGRAMA: CEU - Modelo 3000 m²**, conforme detalhado em planilha, de forma que a partir da presente data, a Empresa **W T Engenharia & Consultoria Ltda – ME** fica autorizada a dar início ao serviço pactuado no Contrato Nº 20170574.

Por ser verdade, firmo o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma.

Itaituba, 04 de junho de 2018.


Orismar Pereira Gomes
Secretário Municipal de Infraestrutura

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE ITAITUBA
 OBJETO: CONCLUSÃO DA IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO DE PRAÇA DO ESPORTE E DA CULTURA
 LOCALIDADE/ENDEREÇO: 12ª RUA - BAIRRO FLORESTA
 APELIDO DO EMPREENDIMENTO: PRAÇA CEU

ANEXO II - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DETALHADO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	%	DIAS								DIAS
				15	30	45	60	70	80	80		
1.000.000	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 22.051,68	1,43%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	0,00%	0,00%	0,00%	15,00%	80
				R\$ 4.410,34	R\$ 4.410,34	R\$ 4.410,34	R\$ 2.205,17	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.307,75	15,00%
2.000.000	ESQUADRIAS DE MADEIRA	R\$ 11.484,34	0,74%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	80
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.742,17	50,00%
3.000.000	FERRAGENS	R\$ 2.402,92	0,16%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	80
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.402,92	100,00%
4.000.000	ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO	R\$ 75.259,28	4,87%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	35,00%	80
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 26.340,75	35,00%
5.000.000	ESQUADRIAS METÁLICAS	R\$ 1.020,97	0,07%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	40,00%	80
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 408,39	40,00%
6.000.000	VIDROS	R\$ 29.702,05	1,92%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	80
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.851,03	50,00%
7.000.000	COBERTURA	R\$ 637,42	0,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	80
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 637,42	0,00%
8.000.000	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 2.145,30	0,14%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	35,00%	80
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 750,58	35,00%
9.000.000	REVESTIMENTO DE TETOS	R\$ 35.667,76	2,31%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	80
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.699,33	30,00%
10.000.000	REVESTIMENTO DE PAREDES	R\$ 27.506,88	1,78%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	80
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
11.000.000	REVESTIMENTO DE PISOS	R\$ 123.075,47	7,96%	30,00%	40,00%	30,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	80
				R\$ 36.922,64	R\$ 49.230,19	R\$ 36.922,64	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
12.000.000	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA	R\$ 125.646,84	8,13%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	0,00%	80
				R\$ 25.129,37	R\$ 25.129,37	R\$ 25.129,37	R\$ 25.129,37	R\$ 25.129,37	R\$ 25.129,37	R\$ 25.129,37	R\$ -	0,00%
13.000.000	PISTA DE SKATE	R\$ 64.228,47	4,15%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	40,00%	80
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 25.691,39	40,00%
14.000.000	ÁGUA FRIA	R\$ 13.468,96	0,87%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	0,00%	80
				R\$ 2.020,34	R\$ 2.020,34	R\$ 2.020,34	R\$ 2.020,34	R\$ 2.020,34	R\$ 2.020,34	R\$ 2.020,34	R\$ -	0,00%
15.000.000	PLUVIAL - PVC ESGOTO	R\$ 12.582,82	0,81%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	80
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.145,71	25,00%
16.000.000	VENTILAÇÃO	R\$ 3.694,51	0,24%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	80
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 738,90	20,00%
17.000.000	INCENDIO	R\$ 5.503,73	0,36%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	80
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.503,73	100,00%
18.000.000	LOUÇAS E METAIS	R\$ 23.383,92	1,51%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	80
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.676,78	20,00%
19.000.000	LUMINARIAS	R\$ 17.914,31	1,16%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	80
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17.914,31	100,00%



WT ENGENHARIA CONSULTORIA LTDA - ME
 Avenida Maranhão, Nº447 - Bela Vista - CEP: 68.180-410 - Itaituba-PA
 CNPJ: 17.243.727/0001 - 00 | Insc. Est. 15.392.684-8; E-mail: eng.weindell@hotmail.com

20.000.000	ELÉTRICA	R\$ 101.855,56	6,58%	R\$ 20.371,11	20,00%	R\$ 10.185,56	10,00%	R\$ 10.185,56	10,00%	R\$ 15.278,33	15,00%	R\$ 15.278,33	15,00%
21.000.000	ELÉTRICA - PE-SPDA-PEC	R\$ 29.473,04	1,91%	R\$ 1.473,65	5,00%	R\$ 8.841,91	30,00%	R\$ 8.841,91	30,00%	R\$ 8.841,91	30,00%	R\$ 8.841,91	30,00%
22.000.000	ELÉTRICA - PE-SDAI-ADM (SISTEMA DE DETEÇÃO ALARME E INCENDIO)	R\$ 29.348,44	1,90%	R\$ 4.402,27	15,00%	R\$ 2.934,84	10,00%	R\$ 5.869,69	20,00%	R\$ 5.869,69	20,00%	R\$ 7.337,11	25,00%
23.000.000	ELÉTRICA - PE-REDE-PEC	R\$ 78.429,35	5,07%	R\$ 11.764,40	15,00%	R\$ 11.764,40	15,00%	R\$ 11.764,40	15,00%	R\$ 23.528,81	30,00%	R\$ 23.528,81	30,00%
24.000.000	COMUNICAÇÃO VISUAL	R\$ 73.119,76	4,73%	R\$ 0,00%	0,00%	R\$ 0,00%	0,00%	R\$ 0,00%	0,00%	R\$ 18.279,94	25,00%	R\$ 18.279,94	25,00%
25.000.000	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 92.479,60	5,98%	R\$ 0,00%	0,00%	R\$ 0,00%	0,00%	R\$ 0,00%	0,00%	R\$ 18.465,92	20,00%	R\$ 18.465,92	20,00%
26.000.000	PINTURA	R\$ 77.903,21	5,04%	R\$ 0,00%	0,00%	R\$ 0,00%	0,00%	R\$ 0,00%	0,00%	R\$ 15.580,64	20,00%	R\$ 15.580,64	20,00%
27.000.000	LIMPEZA FINAL DE OBRA	R\$ 7.950,00	0,51%	R\$ 0,00%	0,00%	R\$ 0,00%	0,00%	R\$ 0,00%	0,00%	R\$ 0,00%	0,00%	R\$ 0,00%	0,00%
28.000.000	ADMINISTRAÇÃO	R\$ 62.119,14	4,02%	R\$ 8.876,83	14,29%	R\$ 8.876,83	14,29%	R\$ 8.876,83	14,29%	R\$ 8.876,83	14,29%	R\$ 8.876,83	14,29%
29.000.000	EQUIPAMENTOS - AR CONDICIONADO	R\$ 16.202,88	1,05%	R\$ 0,00%	0,00%	R\$ 0,00%	0,00%	R\$ 0,00%	0,00%	R\$ 0,00%	0,00%	R\$ 0,00%	0,00%
30.000.000	REDE FRIGORIGENA	R\$ 2.018,29	0,13%	R\$ 0,00%	0,00%	R\$ 0,00%	0,00%	R\$ 0,00%	0,00%	R\$ 0,00%	0,00%	R\$ 0,00%	0,00%
31.000.000	OUTRAS DESPESAS	R\$ 803,67	0,05%	R\$ 0,00%	0,00%	R\$ 0,00%	0,00%	R\$ 0,00%	0,00%	R\$ 0,00%	0,00%	R\$ 0,00%	0,00%
32.000.000	LIMPEZA E VERIFICAÇÃO FINAL	R\$ 278,42	0,02%	R\$ 0,00%	0,00%	R\$ 0,00%	0,00%	R\$ 0,00%	0,00%	R\$ 0,00%	0,00%	R\$ 0,00%	0,00%
33.000.000	EQUIPAMENTO DE ÁUDIO E VÍDEO - CINE TEATRO	R\$ 41.014,97	2,65%	R\$ 0,00%	0,00%	R\$ 0,00%	0,00%	R\$ 0,00%	0,00%	R\$ 0,00%	0,00%	R\$ 12.304,49	30,00%
33.100.000	INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS CENOTÉCNICOS - CINE TEATRO	R\$ 8.765,32	0,57%	R\$ 0,00%	0,00%	R\$ 0,00%	0,00%	R\$ 0,00%	0,00%	R\$ 0,00%	0,00%	R\$ 2.629,60	30,00%
33.200.000	INSTAL. E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO CENICA - CINE TEATRO	R\$ 52.768,78	3,41%	R\$ 0,00%	0,00%	R\$ 0,00%	0,00%	R\$ 0,00%	0,00%	R\$ 0,00%	0,00%	R\$ 0,00%	0,00%
33.300.000	MOBILIÁRIO - CINE TEATRO	R\$ 40.733,82	2,63%	R\$ 0,00%	0,00%	R\$ 0,00%	0,00%	R\$ 0,00%	0,00%	R\$ 0,00%	0,00%	R\$ 0,00%	0,00%
33.400.000	MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS - BIBLIOTECA, TELECENTRO, OFICINAS-BLOCO 1	R\$ 160.811,74	10,40%	R\$ 0,00%	0,00%	R\$ 0,00%	0,00%	R\$ 0,00%	0,00%	R\$ 0,00%	0,00%	R\$ 48.243,52	30,00%
33.500.000	MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS -CRAS-BLOCO 2	R\$ 56.743,95	3,67%	R\$ 0,00%	0,00%	R\$ 0,00%	0,00%	R\$ 0,00%	0,00%	R\$ 0,00%	0,00%	R\$ 17.023,19	30,00%
33.600.000	KIT BÁSICO-MATERIAIS ESPORTIVOS	R\$ 16.125,69	1,04%	R\$ 0,00%	0,00%	R\$ 0,00%	0,00%	R\$ 0,00%	0,00%	R\$ 0,00%	0,00%	R\$ 0,00%	0,00%
	TOTAL	R\$ 1.546.323,28	100,00%	R\$ 109.213,68	7,06%	R\$ 74.205,45	4,80%	R\$ 160.464,40	10,38%	R\$ 333.388,38	21,56%	R\$ 630.577,19	40,78%
	PARCIAL SIMPLES R\$	R\$ 115.370,95	7,46%	R\$ 123.073,21	7,96%	R\$ 421.863,29	27,28%	R\$ 562.367,69	37,66%	R\$ 915.746,07	59,22%	R\$ 1.546.323,28	100,00%
	PERCENTUAIS SIMPLES %												
	PARCIAIS ACUMULADOS R\$												
	PERCENTUAIS ACUMULADOS %												

WT ENGENHARIA CONSULTORIA LTDA - ME
 Avenida Maranhão, Nº447 - Bela Vista - CEP: 68.180-410 - Itaituba-PA
 CNPJ: 17.243.727/0001-00

Itaituba - Para, 18 de setembro de 2018.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

JUSTIFICATIVA

ASSUNTO: **ADITIVO DE PRAZO CONTRATUAL**

CONTRATO: Nº 20170574 – **CONCORRÊNCIA Nº 0003/2017-CP**


CONTRATADA: **WT ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA**

OBJETO: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA CONCLUSÃO DA IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO DE PRAÇA DO ESPORTE E DA CULTURA.**

Tendo em vista o encerramento do prazo de vigência em 25/09/2018, do Contrato Nº 20170574, e considerando que o Ofício de Autorização de Início de Objeto da Etapa Obra e Aquisição de Equipamentos foi emitido pela Gerência Executiva e Negocial de Governo em 14 de março de 2018.

Considerando ainda, que os serviços iniciais da reprogramação da Obra foram executados pela Prefeitura Municipal de Itaituba como forma de Contrapartida referente aos serviços executados deteriorados a recuperar e que somente após o término desses serviços a Empresa Contratada iniciou os trabalhos, o que acarretou em atrasos no Cronograma de Execução.

Em virtude do exposto e visto que o prazo restante para encerramento do Contrato não será suficiente para conclusão dessa Obra que possui significativa importância para o Município, servimo-nos do presente para solicitar a **prorrogação de vigência contratual até 30/12/2018**, conforme solicitação da Empresa mediante Ofício em anexo.


Orismar Pereira Gomes
Secretário Municipal de Infraestrutura