



WT ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA - ME  
Avenida Maranhão, Nº447 – Bela Vista - CEP: 68.180-410 - Itaituba-PA  
CNPJ: 17.243.727/0001 - 00 ; Insc. Est. 15.392.684-8; E-mail: wtengenhari ltda@gmail.com

Ofício 003/2019

Ilmo. Sr. Orismar Pereira Gomes  
Secretário Municipal de Infraestrutura

Nesta:

Senhor Secretário,

Honrado em cumprimentá-lo, venho por meio deste comunicar que não foi possível concluir os serviços do contrato nº 20170574, em virtude das fortes chuvas nos meses de janeiro, fevereiro, março, abril e maio, houve um atraso na obra devido a paralisação dos serviços. Desta forma solicito que aditive o prazo de 30/06/2019 à 31/12/2019 para que nossa empresa possa concluir todos os serviços deste contrato.

Desde já agradeço vossa atenção dispensada.

Itaituba – PA, 21 de junho de 2019.

  
Jeison Wendell de A. Sousa

Representante legal  
CNPJ: 17.243.727/0001-00

WT ENGENHARIA & CONSULTORIA  
LTDA

AV. MARANHÃO 447 BELA VISTA  
ITAITUBA - PA CEP 68.180-410



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

JUSTIFICATIVA

ASSUNTO: **ADITIVO DE PRAZO CONTRATUAL**

CONTRATO: Nº 20170574 – **CONCORRÊNCIA Nº 0003/2017-CP**


CONTRATADA: **WT ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA**

OBJETO: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA CONCLUSÃO DA IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO DE PRAÇA DO ESPORTE E DA CULTURA.**

Tendo em vista o encerramento do prazo de vigência em 30/06/2019, do Contrato Nº 20170574, e considerando que o Ofício de Autorização de Início de Objeto da Etapa Obra e Aquisição de Equipamentos foi emitido pela Gerência Executiva e Negocial de Governo em 14 de março de 2018.

Considerando ainda que a empresa justificou que não foi possível a conclusão da obra e que houve atrasos na execução dos serviços em virtude das fortes chuvas que ocorreram nos meses de janeiro, fevereiro, março, abril e maio.

Em virtude do exposto e visto que o prazo restante para encerramento do Contrato não será suficiente para conclusão dessa Obra que possui significativa importância para o Município, servimo-nos do presente para solicitar a **prorrogação de vigência contratual até 31/12/2019**, conforme solicitação da Empresa mediante Ofício em anexo.

  
**Orismar Pereira Gomes**  
Secretário Municipal de Infraestrutura



WT ENGENHARIA CONSULTORIA LTDA - ME

Avenida Maranhão, Nº447 - Bela Vista - CEP: 68.180-410 - Itaituba-PA

CNPJ: 17.243.727/0001 - 00 ; Insc. Est. 15.392.684-8; E-mail: eng.wendell@hotmail.com

PROPRIETARIO: MUNICIPIO DE ITAITUBA  
 OBJETO: CONCLUSÃO DA IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO DE PRAÇA DO ESPORTE E DA CULTURA  
 LOCALIDADE/ENDEREÇO: 12ª RUA - BAIRRO FLORESTA  
 APELIDO DO EMPREENDIMENTO: PRAÇA CEU

**ANEXO II - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DETALHADO**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	%	DIAS	DIAS	DIAS	DIAS	DIAS	DIAS	DIAS
				15	30	60	90	120	150	180
1.000.000	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 22.051,68	1,90%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	0,00%	15,00%	15,00%
				R\$ 4.410,34	R\$ 4.410,34	R\$ 4.410,34	R\$ 2.205,17	R\$ -	R\$ 3.307,75	R\$ 3.307,75
				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%
2.000.000	ESQUADRIAS DE MADEIRA	R\$ 11.484,34	0,99%	-	-	-	-	-	5,742,17	5,742,17
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	100,00%
				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	2,402,92
3.000.000	FERRAGENS	R\$ 2.402,92	0,21%	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00%
				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-
4.000.000	ESQUADRIAS DE ALUMINIO	R\$ -	0,00%	-	-	-	-	-	28,00%	32,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	40,00%
				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	285,87	408,39
5.000.000	ESQUADRIAS METÁLICAS	R\$ 1.020,97	0,09%	-	-	-	-	-	285,87	326,71
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00%
				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-
6.000.000	VIDROS	R\$ -	0,00%	-	-	-	-	-	100,00%	0,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	637,42	-
				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-
7.000.000	COBERTURA	R\$ 637,42	0,06%	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	100,00%	-
				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-
8.000.000	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 2.145,30	0,19%	-	-	-	-	-	2.145,30	35,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	40,00%	25,00%
				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-
9.000.000	REVESTIMENTO DE TETOS	R\$ 35.667,76	3,08%	-	-	-	-	-	14.267,10	12.483,72
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	20,00%	30,00%
				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	30,00%
10.000.000	REVESTIMENTO DE PAREDES	R\$ 27.506,88	2,37%	-	-	-	-	-	5.501,38	8.252,06
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00%
				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-
11.000.000	REVESTIMENTO DE PISOS	R\$ 47.630,20	4,11%	30,00%	40,00%	30,00%	-	-	-	-
				R\$ 14.289,06	R\$ 19.052,08	R\$ 14.289,06	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00%
				20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	-	-
12.000.000	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA	R\$ 125.646,84	10,85%	25.129,37	25.129,37	25.129,37	25.129,37	25.129,37	40,00%	40,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	20,00%	20,00%
				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-
13.000.000	PISTA DE SKATE	R\$ 47.577,33	4,11%	-	-	-	-	-	9.515,47	19.030,93
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	20,00%	10,00%
				15,00%	15,00%	20,00%	20,00%	20,00%	-	-
14.000.000	AGUA FRIA	R\$ 4.211,75	0,36%	631,76	631,76	842,35	842,35	842,35	421,18	421,18
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	25,00%	25,00%
				0,00%	10,00%	15,00%	15,00%	10,00%	-	-
15.000.000	PLUVIAL - PVC ESGOTO	R\$ 3.977,52	0,34%	-	397,75	596,63	596,63	397,75	994,38	994,38
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00%
				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-
16.000.000	VENTILAÇÃO	R\$ -	0,00%	-	-	-	-	-	-	20,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00%
				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-
17.000.000	INCENDIO	R\$ 5.503,73	0,48%	-	-	-	-	-	1.100,75	4.402,98
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	20,00%	80,00%
				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-
18.000.000	LOUÇAS E METAIS	R\$ 23.383,92	2,02%	-	-	-	-	-	4.676,78	18.707,14
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	20,00%	70,00%
				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-
19.000.000	LUMINARIAS	R\$ 17.914,31	1,55%	-	-	-	-	-	1.791,43	3.582,86
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	10,00%	15,00%
				20,00%	20,00%	10,00%	10,00%	10,00%	-	-
20.000.000	ELÉTRICA	R\$ 7.215,89	0,62%	1.443,18	1.443,18	721,59	721,59	721,59	1.082,38	1.082,38
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00%

Jelson Wendell de A. Sousa  
 Engenheiro Civil  
 CREA 29103D/PA



WT ENGENHARIA CONSULTORIA LTDA - ME  
 Avenida Maranhão, Nº447 - Bela Vista - CEP: 68.180-410 - Itaituba-PA  
 CNPJ: 17.243.727/0001 - 00 ; Insc. Est. 15.392.684-8; E-mail: eng.wendell@hotmail.com

21.000.000	ELETRICA - PE-SPDA-PEC	R\$ 29.473,04	2,54%	R\$ 1.473,65	5,00%	R\$ 8.841,91	30,00%	R\$ 1.473,65	5,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 8.841,91	30,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 8.841,91	30,00%
22.000.000	ELETRICA - PE-SDAI-ADM (SISTEMA DE DETECCAO ALARME E INCENDIO)	R\$ 29.348,44	2,53%	R\$ 4.402,27	15,00%	R\$ 2.934,84	10,00%	R\$ 5.869,69	20,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 5.869,69	20,00%	R\$ 7.337,11	25,00%	R\$ 2.934,84	10,00%
23.000.000	ELETRICA - PE-REDE-PEC	R\$ 24.528,41	2,12%	R\$ 3.678,96	15,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 3.678,96	15,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 3.678,96	15,00%	R\$ 7.357,92	30,00%	R\$ 4.905,28	20,00%
24.000.000	COMUNICAÇÃO VISUAL	R\$ 73.119,76	6,31%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 18.279,94	25,00%	R\$ 54.839,82	75,00%
25.000.000	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 77.691,99	6,71%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 15.538,40	20,00%	R\$ 46.615,19	60,00%
26.000.000	PINTURA	R\$ 83.621,21	7,22%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 16.724,24	20,00%	R\$ 33.448,48	40,00%
27.000.000	LIMPEZA FINAL DE OBRA	R\$ 7.950,00	0,69%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
28.000.000	ADMINISTRAÇÃO	R\$ 50.471,80	4,36%	R\$ 7.212,42	14,29%	R\$ 7.212,42	14,29%	R\$ 7.212,42	14,29%	R\$ 7.212,42	14,29%	R\$ 7.212,42	14,29%	R\$ 7.212,42	14,29%	R\$ 7.212,42	14,29%
29.000.000	EQUIPAMENTOS - AR CONDICIONADO	R\$ 16.202,88	1,40%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
30.000.000	REDE FRIGORIGENA	R\$ 2.018,29	0,17%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
31.000.000	OUTRAS DESPESAS	R\$ 803,67	0,07%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
32.000.000	LIMPEZA E VERIFICAÇÃO FINAL	R\$ 278,42	0,02%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
33.000.000	EQUIPAMENTO DE AUDIO E VIDEO - CINE TEATRO	R\$ 41.014,97	3,54%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
33.100.000	INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS CENOTECNICOS - CINE TEATRO	R\$ 8.765,32	0,76%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
33.200.000	INSTAL E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO CÊNICA - CINE TEATRO	R\$ 52.768,78	4,56%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
33.300.000	MOBILIÁRIO - CINE TEATRO	R\$ 40.733,82	3,52%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
33.400.000	MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS - BIBLIOTECA, TELECENTRO, OFICINAS-BLOCO 1	R\$ 160.811,74	13,88%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
33.500.000	MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS - CRAS-BLOCO 2	R\$ 56.743,95	4,90%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
33.600.000	KIT BASICO-MATERIAIS ESPORTIVOS	R\$ 16.125,69	1,39%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 1.168.448,94</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 62.671,00</b>	<b>5,41%</b>	<b>R\$ 70.053,66</b>	<b>6,05%</b>	<b>R\$ 64.224,05</b>	<b>5,54%</b>	<b>R\$ 61.078,44</b>	<b>5,27%</b>	<b>R\$ 118.886,25</b>	<b>10,26%</b>	<b>R\$ 247.690,32</b>	<b>21,38%</b>	<b>R\$ 533.845,22</b>	<b>46,08%</b>
<b>PARCIAL SIMPLES R\$</b>		<b>R\$ 62.671,00</b>	<b>5,41%</b>	<b>R\$ 70.053,66</b>	<b>6,05%</b>	<b>R\$ 64.224,05</b>	<b>5,54%</b>	<b>R\$ 61.078,44</b>	<b>5,27%</b>	<b>R\$ 118.886,25</b>	<b>10,26%</b>	<b>R\$ 247.690,32</b>	<b>21,38%</b>	<b>R\$ 533.845,22</b>	<b>46,08%</b>	<b>R\$ 1.168.448,94</b>	<b>100,00%</b>
<b>PERCENTUAIS SIMPLES %</b>		<b>R\$ 62.671,00</b>	<b>5,41%</b>	<b>R\$ 132.724,66</b>	<b>11,46%</b>	<b>R\$ 196.948,71</b>	<b>17,00%</b>	<b>R\$ 258.027,16</b>	<b>22,27%</b>	<b>R\$ 376.913,40</b>	<b>32,54%</b>	<b>R\$ 624.603,72</b>	<b>53,92%</b>	<b>R\$ 1.168.448,94</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 1.168.448,94</b>	<b>100,00%</b>
<b>PERCENTUAIS ACUMULADOS R\$</b>		<b>R\$ 62.671,00</b>	<b>5,41%</b>	<b>R\$ 132.724,66</b>	<b>11,46%</b>	<b>R\$ 196.948,71</b>	<b>17,00%</b>	<b>R\$ 258.027,16</b>	<b>22,27%</b>	<b>R\$ 376.913,40</b>	<b>32,54%</b>	<b>R\$ 624.603,72</b>	<b>53,92%</b>	<b>R\$ 1.168.448,94</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 1.168.448,94</b>	<b>100,00%</b>
<b>PERCENTUAIS ACUMULADOS %</b>		<b>R\$ 62.671,00</b>	<b>5,41%</b>	<b>R\$ 132.724,66</b>	<b>11,46%</b>	<b>R\$ 196.948,71</b>	<b>17,00%</b>	<b>R\$ 258.027,16</b>	<b>22,27%</b>	<b>R\$ 376.913,40</b>	<b>32,54%</b>	<b>R\$ 624.603,72</b>	<b>53,92%</b>	<b>R\$ 1.168.448,94</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 1.168.448,94</b>	<b>100,00%</b>

Itaituba - Pará, 21 de junho de 2019

WT ENGENHARIA CONSULTORIA LTDA - ME  
 Jéilson Wendell de A. Sousa  
 Engenheiro Civil  
 CREA 29103DIPA

WT ENGENHARIA CONSULTORIA LTDA - ME  
 Avenida Maranhão, Nº447 - Bela Vista - CEP: 68.180-410 - Itaituba-PA