



PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE ITAITUBA

BDI: 31,25%

DATA DA EXPEDIÇÃO: 18/03/2024

OBRA: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SÃO JOSÉ II

TABELAS
SINAPI/PA - 03/2024
SEDOP/PA - 02/2024

LOCAL DA OBRA: ESTRADA DE BARREIRAS KM 38, COMUNIDADE NOVA BRASÍLIA, ITAITUBA PA

VALOR DA OBRA: 1.012.436,94

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	100,00% 35.323,20	20,00% 7.064,64	20,00% 7.064,64	20,00% 7.064,64	20,00% 7.064,64	20,00% 7.064,64
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 78.716,81	100,00% 78.716,81				
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	100,00% 14.648,82	100,00% 14.648,82				
4	FUNDАOES	100,00% 97.354,73	100,00% 97.354,73				
5	SUPERESTRUTURA	100,00% 33.633,32	60,00% 20.179,99	40,00% 13.453,33			
6	IMPERMEABILIZAÇÃO	100,00% 12.444,14	100,00% 12.444,14				
7	PAREDES E PAINÉIS	100,00% 79.031,52	30,00% 23.709,46	70,00% 55.322,06			
8	REVESTIMENTO	100,00% 90.787,85	20,00% 18.157,57	20,00% 18.157,57	20,00% 18.157,57	30,00% 27.236,36	10,00% 9.078,79
9	PISOS	100,00% 74.305,20		25,00% 18.576,30	30,00% 22.291,56	30,00% 22.291,56	15,00% 11.145,78
10	INSTALAÇÕES	100,00% 53.242,74		30,00% 15.972,82	30,00% 15.972,82	30,00% 15.972,82	10,00% 5.324,27
11	INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA	100,00% 34.451,87		30,00% 10.335,56	30,00% 10.335,56	40,00% 13.780,75	
12	FORRO	100,00% 21.763,68			40,00% 8.705,47	60,00% 13.058,21	
13	ESQUADRIAS	100,00% 37.035,38		20,00% 7.407,08	20,00% 7.407,08	20,00% 7.407,08	40,00% 14.814,15
14	PINTURA	100,00% 78.092,76				50,00% 39.046,38	50,00% 39.046,38
15	LOUÇAS E METAIS	100,00% 20.926,03					100,00% 20.926,03
16	COBERTURA	100,00% 175.492,09		50,00% 87.746,05	50,00% 87.746,05		
17	COMBATE A INCENDIO	100,00% 1.596,41					100,00% 1.596,41
18	DIVERSOS	100,00% 73.590,39	15,00% 11.038,56	15,00% 11.038,56	15,00% 11.038,56	40,00% 29.436,16	15,00% 11.038,56
Porcentagem			27,98%	24,21%	18,64%	17,31%	11,86%
Custo			283.314,72	245.073,96	188.719,30	175.293,95	120.035,01
Porcentagem Acumulado			27,98%	52,19%	70,83%	88,14%	100,0%
Custo Acumulado			283.314,71	528.388,68	717.107,98	892.401,93	1.012.436,94

VICTOR GIULIANNO DE A. G. FREIRE
ENG. CIVIL CREA. 151867689-8
RESP. TÉC. PELA FISCALIZAÇÃO