



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

JUSTIFICATIVA

ADITIVO DE PRAZO DE VIGÊNCIA

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DO 1º TERMO DE ADITIVO DE PRAZO DE VIGÊNCIA AO CONTRATO Nº 20230136, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2023-CP.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE FEIRA LIVRE NO MUNICÍPIO DE ITAITUBA-PA.

A empresa **SOLLOS CONSTRUTORA LTDA**, informa esta Secretaria Municipal de Infraestrutura, através do Ofício datado do dia 26 de fevereiro de 2025, que a empresa está enfrentando dificuldades em contratar mão de obra qualificada no município de Itaituba, e que também em decorrência do período chuvoso houve atraso na entrega de materiais inviabilizando a conclusão da Obra, por esse motivo solicita Aditivo de Vigência por mais 180 (cento e oitenta) dias,

Diante do exposto e levando em conta o interesse da Administração Municipal, somos favoráveis ao ADITIVO DE PRAZO DE VIGÊNCIA conforme ofício em anexo.

Orismar Pereira Gomes
Secretário Municipal de Infraestrutura
Decreto Municipal nº 0016/2025

OF. 003/2025 – SOLLOS

26 de fevereiro de 2025.

A

Prefeitura Municipal de Itaituba – PMI

Referência: Contrato nº 20230136 – CONSTRUÇÃO DE FEIRA LIVRE NO MUNICÍPIO DE ITAITUBA-PA.

A empresa **SOLLOS CONSTRUTORA LTDA** inscrita sob o CNPJ/MF 01.733.027/0001-56, sediada na Rua Santa Teresinha nº 19, bairro Amparo, município de Santarém, vem através de seu representante legal o senhor FIRMINO LIMA DE LIRA, RG nº 3442220 SSP/PA e sob o CPF nº 686.248.912-72 **SOLICITAR 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO DE VIGÊNCIA** da obra em referência por 180 (cento e oitenta) dias, pelos seguintes motivos:

JUSTIFICATIVA:

- 1) Por ocasião do período chuvoso intenso as estradas ficaram intrafegáveis fato que ocasionou atrasos na entrega de materiais acarretando com isso atrasos na execução de alguns serviços.
- 2) Devido ao período chuvoso intenso ocorreram atrasos na execução de atividades que necessitam de bom tempo, como por exemplo, piso externo.
- 3) Para que o contrato nº 20230136 esteja válido para cumprimento dos procedimentos administrativos.

Sendo assim, pedimos a prorrogação do término do prazo de vigência do Contrato nº 20230136 o qual expira em 15/03/2025, em 180 (cento e oitenta) dias.

Certo do pronto atendimento, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

SOLLOS
CONSTRUTORA
LTDA:01733027000156

Assinado de forma digital por
SOLLOS CONSTRUTORA
LTDA:01733027000156
Dados: 2025.02.26 11:52:07
-03'00'

SOLLOS CONSTRUTORA LTDA
FIRMINO LIMA DE LIRA – CPF 686.248.912-72
CNPJ(MF) 01.733.027/0001-56