




MACOM
VS SERVIÇOS DE LOCAÇÕES EIRELI
INC. ESTADUAL 15.690.715-1 / CNPJ 36.908.164/0001-69
E-MAIL: VSSERVICOSLOC@GMAIL.COM


Tomada de Preço N° 006/2020 - Anexo II (Lote V) - Cronograma Físico - Financeiro

Orçamento sintético de material e mão de obra para a perfuração de 80 metros lineares em solo e rochas sedimentares; tendo como inclusão nesta planilha orçamentária a área de proteção; reservatório elevado e distribuição local de água fria com 05 (cinco) torneiras para atender ao público das proximidades, que será implantado na comunidade do Paramirim, localizados no município de Itaituba, estado do Pará.

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	EXECUTADO	30 (DIAS)	60 (DIAS)	90 (DIAS)	Total parcela
1	PERFURAÇÃO DO POÇO - 80 m	66.690,13	100,00				100,00
			66.690,13				66.690,13
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	6.845,24	100,00				100,00
			6.845,24				6.845,24
1.2	PERFURAÇÃO EM SOLO E ROCHAS SEDIMENTARES	4.024,80	100,00				100,00
			4.024,80				4.024,80
1.3	PERFURAÇÃO EM ROCHA	5.882,10	100,00				100,00
			5.882,10				5.882,10
1.4	ALARGAMENTO DO FURO	3.116,40	100,00				100,00
			3.116,40				3.116,40
1.5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO TUBO DE RECALQUE	40.625,99	100,00				100,00
			40.625,99				40.625,99
1.6	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FILTROS	3.532,96	100,00				100,00
			3.532,96				3.532,96
1.7	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ELÉTRICAS DA BOMBA	2.662,64	100,00				100,00
			2.662,64				2.662,64
	ÁREA DE PROTEÇÃO; RESERVATÓRIO ELEVADO E DISTRIBUIÇÃO LOCAL DE ÁGUA FRIA						100,00
							39.830,00
	MOVIMENTO DE TERRA:	1.392,99		50,00	50,00		100,00
				496,50	496,50		1.392,99
2.2	INFRAESTRUTURA	1.431,33			100,00		100,00
					1.431,33		1.431,33
2.3	ESTRUTURA:	161,44		20,00	40,00	40,00	100,00
				32,29	64,58	64,58	161,44
2.4	PAREDES E PAINÉIS:	1.274,18		10,00	40,00	50,00	100,00
				127,42	509,67	637,09	1.274,18
2.5	REVESTIMENTO:	2.784,43			50,00	50,00	100,00
					1.392,22	1.392,22	2.784,43
2.6	INSTALAÇÕES ELÉTRICA DO RESEVATÓRIO E PROTEÇÃO.	280,62		10,00	40,00	50,00	100,00
				28,06	112,25	140,31	280,62
2.7	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIA DO RESERVATÓRIO	9.986,60		10,00	40,00	50,00	100,00
				998,66	3.994,64	4.993,30	9.986,60
2.8	PAVIMENTAÇÃO	308,81			50,00	50,00	100,00
					154,41	154,41	308,81
2.9	ESTRUTURA EM MADEIRA PARA O RESERVATÓRIO ELEVADO	13.116,02	60,00	40			100,00
			7.869,61	5246,408			13.116,02
2.10	ESQUADRIAS	606,50		10,00	40,00	50,00	100,00
				60,65	242,60	303,25	606,50
2.11	PINTURA	3.607,69				100,00	100,00
						3.607,69	3.607,69
2.12	DIVERSOS	4.879,39		45,00		45,00	100,00
				2.195,73		2.195,73	4.879,39
				70,00	8,81	8,07	12,66
		106.520,13	74.559,74	9.385,71	8.598,18	13.488,56	106.520,13

Itaituba, 15 de Março de 2021


CLEVELAND GUSTAVO CANTO SILVA
ENGENHEIRO CIVIL/ GEÓLOGO
CREA nº 151820127-0


V S SERVIÇOS DE LOCAÇÕES EIRELI
CNPJ:36.908.164/0001-69
VANDERLEI DOS SANTOS