


CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO

Tomada de preços: nº 002/2021
Contrato: nº 20210160
Item: 065077 - Construção do Centro de Referência de Saúde Comunidade Penedo

ITEM	DESCRIÇÃO DOS TÍTULOS DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	TOTAIS PARCIAIS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.732,21	100,00% 1.732,21			100,00% 1.732,21
2	MOVIMENTO DE TERRA	1.099,59	100,00% 1.099,59			100,00% 1.099,59
3	ESTRUTURAL	9.186,74	100,00% 9.186,74			100,00% 9.186,74
4	ALVENARIA	29.154,24	60,00% 17.492,54	40,00% 11.661,70		100,00% 29.154,24
5	PINTURA	7.116,94			100,00% 7.116,94	100,00% 7.116,94
6	COBERTURA	12.001,68	70,00% 8.401,18	30,00% 3.600,50		100,00% 12.001,68
7	PISO	7.509,81		100,00% 7.509,81		100,00% 7.509,81
8	FORRO	4.152,00		70,00% 2.906,40	30,00% 1.245,60	100,00% 4.152,00
9	ESQUADRIA	9.887,05		40,00% 3.954,82	60,00% 5.932,23	100,00% 9.887,05
10	HIDROSSANITÁRIA	10.690,31		40,00% 4.276,12	60,00% 6.414,19	100,00% 10.690,31
11	ELÉTRICA	6.295,88		40,00% 2.518,35	60,00% 3.777,53	100,00% 6.295,88
TOTAL		98.826,45	37.912,26	36.427,70	24.486,49	98.826,45
			37.912,26	74.339,96	98.826,45	


W A ENGENHARIA E TERRAPLENAGEM LTDA - ME
DJANILSON WALFREDO AGUIAR
CPF:956.525.312-15
PROPRIETÁRIO

Djanilson Walfredo Aguiar
 Engenheiro Civil
 CREA-PA: 151221254-7