



## C M SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO ANEXO II, REF.: CONCORRENCIA N° 008/2020.

CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL HENRIQUE ALVES FERREIRA

LOCAL DA OBRA: VICINAL DO CACAU

LOTE: I

ITEM	DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR (R\$)	DIAS (30)	DIAS (60)	DIAS (90)	DIAS (120)	TOTAL PARCIAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.300,08	100,00%				100,00' %' 2.300,08
2	MOVIMENTO DE TERRA	1.220,91	100,00%				100,00' %' 1.220,91
3	FUNDAÇÃO	17.177,18	100,00%				100,00' %' 17.177,18
4	ESTRUTURA	20.540,56	60,00%	40,00%			100,00' %' 20.540,56
5	IMPERMEABILIZAÇÃO	4.166,85	100,00%				100,00' %' 4.166,85
6	PAREDES E PAINÉIS	11.948,16	30,00%	70,00%			100,00' %' 11.948,16
7	REVESTIMENTO	24.328,25	30,00%	70,00%			100,00' %' 24.328,25
8	PISOS	27.515,31		50,00%	50,00%		100,00' %' 27.515,31
9	INSTALAÇÕES	47.423,18		40,00%	60,00%		100,00' %' 47.423,18
10	FORRO	10.172,81			40,00%	60,00%	100,00' %' 10.172,81
11	ESQUADRIAS	21.035,35		30,00%	30,00%	40,00%	100,00' %' 21.035,35
12	PINTURA	7.118,05		20,00%	30,00%	50,00%	100,00' %' 7.118,05
13	LOUÇAS E METAIS	2.908,85				100,00%	100,00' %' 2.908,85
14	COBERTURA	33.462,96	35,00%	65,00%			100,00' %' 33.462,96
			11.712,04	21.750,92			



## C M SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO ANEXO II, REF.: CONCORRENCIA N° 008/2020.

CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL HENRIQUE ALVES FERREIRA

LOCAL DA OBRA: VICINAL DO CACAU

15	COMBATE A INCENDIO	773,42				100,00%	100,00' %'
						773,42	773,42
16	DIVERSOS	59.697,86	20,00%	20,00%	20,00%	40,00%	100,00' %'
			11.939,57	11.939,57	11.939,57	23.879,15	59.697,86
	PARCIAIS		71.723,90	107.761,34	66.666,28	45.638,26	
	ACUMULADOS	291.789,78	71.723,90	179.485,24	246.151,52	291.789,78	291.789,78