



## AGR BOTELHO ENGENHARIA



OBRA: RECUPERAÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE 74,35 KM DA ESTRADA DEGREGO / PANTANAL, DE 37,80 KM DA ESTRADA SÃO BENEDITO, DE 27,50 KM DA VICINAL DO MACHADO E DE 49,30 KM DA ESTRADA NOVA INTEGRAÇÃO, TOTAL DE 188,95 KM DE VICINAIS.

LOCAL DA OBRA: VICINAIS DE ITAITUBA-PA.

### CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	%	DIAS	DIAS	DIAS	DIAS	DIAS	DIAS
				60	120	180	240	300	360
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 140.502,82	1,64%	100,00%					
				R\$ 140.502,82					
1.2	DESMATAMENTO E LIMPEZA:	R\$ 232.408,50	2,72%	30,00%	30,00%	40,00%			
				R\$ 69.722,55	R\$ 69.722,55	R\$ 92.963,40			
1.3	TERRAPLANAGEM:	R\$ 4.011.597,45	46,93%	20,00%	20,00%	30,00%	30,00%		
				R\$ 802.319,49	R\$ 802.319,49	R\$ 1.203.479,24	R\$ 1.203.479,24		
1.4	OBRAS DE ARTES CORRENTES E ESPECIAIS	R\$ 209.284,24	2,45%	50,00%	50,00%				
				R\$ 104.642,12	R\$ 104.642,12				
1.5	REVESTIMENTO PRIMARIO (Espessura 10,0cm)	R\$ 3.953.974,20	46,26%			20,00%	20,00%	30,00%	30,00%
						R\$ 790.794,84	R\$ 790.794,84	R\$ 1.186.192,26	R\$ 1.186.192,26
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 8.547.767,21</b>	<b>100,00%</b>						
	<b>PARCIAL SIMPLES R\$</b>			<b>R\$ 1.117.186,98</b>	<b>R\$ 976.684,16</b>	<b>R\$ 2.087.237,48</b>	<b>R\$ 1.994.274,08</b>	<b>R\$ 1.186.192,26</b>	<b>R\$ 1.186.192,26</b>
	<b>PERCENTUAIS SIMPLES %</b>			13,07%	11,43%	24,42%	23,33%	13,88%	13,88%
	<b>PARCIAIS ACUMULADOS R\$</b>			<b>R\$ 1.117.186,98</b>	<b>R\$ 2.093.871,14</b>	<b>R\$ 4.181.108,62</b>	<b>R\$ 6.175.382,70</b>	<b>R\$ 7.361.574,96</b>	<b>R\$ 8.547.767,21</b>
	<b>PERCENTUAIS ACUMULADOS %</b>			13,07%	24,50%	48,91%	72,25%	86,12%	100,00%

Itaituba - Pa, 06 de julho de 2022

Gustavo de Souza Botelho  
Sócio da AGR BOTELHO ENGENHARIA  
CPF:115.128.586-25