



RICARLOS
SERVIÇOS & LOCAÇÕES

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE ITAITUBA

W.R.P. MARQUES EIRELI-EPP-NOME FANTASIA: RICARLOS SERVIÇOS E LOCAÇÕES, CNPJ/NF 22.814.959/0001-01, AV. GOVERNADOR FERNANDO GUILHON, 190, COMÉRCIO, CEP.68180-110, ITAITUBA-PA.

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA:

LOCAL:

RODOVIA TRANSAMAZÔNICA, ENTRE A AVENIDA MARANHÃO E A RUA LAURO FIGUEIRA DE MENDONÇA, NO BAIRRO BELA VISTA, ITAITUBA-PÁ.

CLIENTE:

MUNICÍPIO DE ITAITUBA-PREFEITURA MUNICIPAL.

LICITAÇÃO:

TOMADA DE PREÇO 007/2019 PMI.

OBSERVAÇÃO:

PLANILHA DE ADITIVO DE PRAZO

VERSÃO: 2018/06 SEMI
DESONERAÇÃO
COMPOSIÇÃO
PRÓPRIAS

HORA: 120,84%

MÊS: 74,09%

REF.: 07/2018

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	1ª MEDIÇÃO	2ª MEDIÇÃO	3ª MEDIÇÃO	4ª MEDIÇÃO	ACUMULADO ANTERIOR	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	ACUMULADO	Total parcela
1	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	933.345,31	45.724,07	50.646,14	156.551,53	55.553,71	308.475,45	16,00% RS 99.979,18	16,00% RS 99.979,18	16,00% RS 99.979,18	16,00% RS 99.979,18	16,00% RS 99.979,18	20,00% RS 124.973,97	100,00% RS 624.869,86	80% 933.345,31
1.1	SERVIÇOS INICIAIS	5.042,02	5.042,02	-	-	-	5.042,02	100% RS 743,03	100% RS 743,03	100% RS 743,03	100% RS 743,03	100% RS 743,03	100% RS 743,03	100% RS 743,03	0% 5.042,02
1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	6.641,79	325,45	360,35	1.113,83	192,61	1.892,24	100% RS 743,03	100% RS 743,03	100% RS 743,03	100% RS 743,03	100% RS 743,03	100% RS 743,03	100% RS 743,03	80% 6.641,79
	MOBILIZAÇÃO/ DESMOBILIZAÇÃO	1.383,92	691,96	-	-	-	691,96	100% RS 691,96	100% RS 691,96	100% RS 691,96	100% RS 691,96	100% RS 691,96	100% RS 691,96	100% RS 691,96	0% 1.383,92
1.4	MOVIMENTO DE TERRA	13.995,16	6.997,58	-	2.022,14	-	9.019,72	30% RS 1.492,63	30% RS 1.492,63	30% RS 1.492,63	30% RS 1.492,63	30% RS 1.492,63	40% RS 1.990,18	60% RS 4.975,42	60% 13.995,16
1.5	PISO PAVIMENTAÇÃO	310.249,63	-	-	-	20.372,70	20.372,70	25% RS 52.721,52	25% RS 52.721,52	25% RS 52.721,52	25% RS 52.721,52	25% RS 52.721,52	25% RS 52.721,52	75% RS 210.886,07	75% 310.249,63
1.6	PAREDES E DIVISÓRIAS	310.249,63	24.034,60	21.511,79	72.318,76	23.543,64	141.408,79	25% RS 42.210,21	25% RS 42.210,21	25% RS 42.210,21	25% RS 42.210,21	25% RS 42.210,21	25% RS 42.210,21	100% RS 168.840,84	100% 310.249,63
1.7	ESTRUTURA	28.329,34	-	-	-	-	0,00	50% RS 14.164,67	50% RS 14.164,67	50% RS 14.164,67	50% RS 14.164,67	50% RS 14.164,67	50% RS 14.164,67	100% RS 28.329,34	100% 28.329,34
1.8	ÁREA DE ACOSTAMENTO DE ONIBUS	52.407,48	-	26.558,77	-	-	26.558,77	50% RS 12.924,36	50% RS 12.924,36	50% RS 12.924,36	50% RS 12.924,36	50% RS 12.924,36	50% RS 12.924,36	100% RS 25.848,71	100% 52.407,48
1.9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSANITÁRIAS	64.953,60	1.473,15	2.215,23	-	11.444,75	15.133,13	30% RS 14.946,14	30% RS 14.946,14	30% RS 14.946,14	30% RS 14.946,14	30% RS 14.946,14	30% RS 14.946,14	100% RS 49.820,47	100% 64.953,60
1.10	ESQUADRIAS	58.450,35	-	-	-	-	0,00	30% RS 17.535,11	30% RS 17.535,11	30% RS 17.535,11	30% RS 17.535,11	30% RS 17.535,11	30% RS 17.535,11	100% RS 58.450,35	100% 58.450,35
1.11	COBERTURA	81.096,80	-	-	81.096,80	-	81.096,80	100% RS 81.096,80	100% RS 81.096,80	100% RS 81.096,80	100% RS 81.096,80	100% RS 81.096,80	100% RS 81.096,80	100% RS 81.096,80	100% 81.096,80
1.12	RECOBRIMENTO DOS PILARES	2.696,57	2.696,57	-	-	-	2.696,57	100% RS 2.696,57	100% RS 2.696,57	100% RS 2.696,57	100% RS 2.696,57	100% RS 2.696,57	100% RS 2.696,57	100% RS 2.696,57	100% 2.696,57
1.13	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	76.839,88	4.462,74	-	-	-	4.462,74	40% RS 30.730,92	40% RS 30.730,92	40% RS 30.730,92	40% RS 30.730,92	40% RS 30.730,92	40% RS 30.730,92	100% RS 76.839,88	100% 76.839,88
		933.345,31	45.724,07	50.646,14	156.551,53	55.553,70	308.475,44	57.118,81	102.524,41	146.926,29	158.600,39	158.600,39	158.600,39	624.869,87	933.345,31

Manoel