



E F MOURA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI
CNPJ: 09.319.572/0001-02 - INSC. EST: 15.269.071-9
ENDEREÇO R DECIMA QUINTA- S/N - SALA "A" CEP:
68.180-420

BAIRRO BELA VISTA - ITAITUBA - PA

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO REFERENTE AO 1º ADITIVO DE EXECUÇÃO AO CONTRATO: Nº 20220184 - CONCORRENCIA Nº 003/2022. CP DATA 18/04/2023

OBRA: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JARDIM DO OURO

LOCAL DA OBRA: COMUNIDADE JARDIM DO OURO, ITAITUBA PA

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	436335	3.93	3.93	3.93	3.93	3.93	3.93	3.93	3.99	31,50 %
2	MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES	35.112,68	17.180,00	17.180,00	17.180,00	17.180,00	17.180,00	17.180,00	17.180,00	17.185,63	137.445,63
3	FUNDAÇÕES	221.009,00									
4	SUPERESTRUTURA	309.869,25			3.3%	3.3%					10,00 %
			10.328,00	10.328,00	10.328,00	10.330,93					30.986,93
5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	136.645,55				5,00%					5,00 %
						6.832,28					6.832,28
6	ESQUADRIAS	96.550,09				15,00%	15,00%				30,00 %
						14.482,00	14.483,03				28.965,03
7	SISTEMAS DE COBERTURA	350.974,35			10	10					20,00%
					35.097,80	35.097,07					70.194,87
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	8.713,58									
9	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	330.552,97				5,00%	5,00%				10,00 %
						16.572,65	16.572,65				33.085,30
10	SISTEMAS DE PISOS	297.305,23				12,50%	12,50%				25,00%
						37.163,15	37.163,15				74.326,30
11	PINTURAS E ACABAMENTOS	148.422,77				20,00%	20,00%	20,00%			60,00%
						29.684,55	29.684,55	29.684,55			89.063,65
12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	24.835,99									50,00%
									12.417,99		12.417,99
13	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	55.865,67				25,00%	25,00%				50,00%
						13.966,41	13.966,41				27.932,82
14	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	28.497,69					100,00%				100,00%

15	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	76.580,57										100,00%			100,00%	
												76.580,57			76.580,57	
16	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 127V	147.335,75														30,00%
																44.200,72
17	LÓGICA	13.260,71														100,00%
																13.260,71
18	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	62.735,26														60,00%
																37.641,15
19	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	235.006,94														100,00%
																235.006,94
20	SERVIÇOS FINAIS	10.804,07														100,00%
																10.804,07
21	CAIXA D'ÁGUA	69.923,30														15,00%
																10.488,50
22	QUADRA POLIESPORTIVA	983.185,49														35%
																344.114,91
																1.311.806,06
	VALOR DO CONTRATO	4.079.522,24														1.311.806,06
	SERVIÇOS EXECUTADOS	2.767.716,18														67,84%
	SERVIÇOS RESTANTE A EXECUTAR	1.311.806,06														32,16%

Mathew Castro
Mathew Castro: CREA 29232 D/PA

Mathew Castro
Engenheiro Civil
CREA 29232 D/PA