



W.M. LIRA DE OLIVEIRA EIRELI
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED

CONSTRUÇÃO ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL BOA ESPERANÇA I

SOLICITAÇÃO DE ADITIVO DE PRAZO COM CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DA OBRA - INÍCIO DA OBRA 13/12/2022 ATÉ 13/07/2023

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO						
ITEM	DESCRIÇÃO	Valor Contratual	%	DIAS		
				53	90	120
01	ADMINISTRAÇÃO OBRA	R\$ 23.473,36	100,00%	75,00%		
				R\$ 17.605,02		
02	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 42.518,55	100,00%	0,00%		
				R\$ 0,00		
03	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 7.660,22	100,00%	0,00%		
				R\$ 0,00		
04	FUNDAÇÕES	R\$ 37.044,41	100,00%	0,00%		
				R\$ 0,00		
05	SUPERESTRUTURA	R\$ 42.588,39	100,00%	0,00%		
				R\$ 0,00		
06	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 6.419,26	100,00%	0,00%		
				R\$ 0,00		
07	PAREDE E PAINÉS	R\$ 40.483,18	100,00%	0,00%		
				R\$ 0,00		
08	REVESTIMENTO	R\$ 72.451,72	100,00%	60,00%		
				R\$ 43.471,03		
09	PISOS	R\$ 46.909,60	100,00%	100,00%		
				R\$ 46.909,60		
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICA	R\$ 35.545,27	100,00%	90,00%		
				R\$ 31.990,74		
11	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIA	R\$ 29.784,59	100,00%	80%		
				R\$ 23.827,67		
12	FORRO	R\$ 13.837,11	100,00%	100,00%		
				R\$ 13.837,11		
13	ESQUADRIAS	R\$ 30.116,71	100,00%	100,00%		
				R\$ 30.116,71		
14	PINTURA	R\$ 83.468,00	100,00%	100,00%		
				R\$ 83.468,00		
15	LOUÇAS E METAIS	R\$ 12.135,89	100,00%	100,00%		
				R\$ 12.135,89		
16	COBERTURA	R\$ 44.099,38	100,00%	100,00%		
				R\$ 44.099,38		
17	COMBATE A INCÊNDIO	R\$ 905,76	100,00%	100,00%		
				R\$ 905,76		
18	DIVERSOS	R\$ 56.358,86	100,00%	100,00%		
				R\$ 56.358,86		
SUB-TOTAL		R\$ 625.800,26		R\$ 404.725,77		
PERCENTUAL		100%		64,67%		
VALOR ACUMULADO		R\$ 221.074,49		R\$ 625.800,26		
PERCENTUAL ACUMULADO		35,33%		100,00%		
TOTAL		R\$ 625.800,26				

ROBERTO DE MORAES JUNIOR
ENGENHEIRO CIVIL CREA 1515745007

Documento assinado digitalmente



ROBERTO DE MORAES JUNIOR

Data: 29/05/2023 12:24:14 -0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>