



E F MOURA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI  
 CNPJ: 09.319.572/0001-02 - INSC. EST: 15.269.071-9  
 ENDEREÇO R DECIMA QUINTA- S/N - SALA "A" - CEP: 68.180-420  
 BAIRRO BELA VISTA - ITAITUBA - PA

CONTRATO Nº 20220392 CONCORRENCIA 009/2022 - CP

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO REFERENTE AO 2º ADITIVO DE EXECUÇÃO AO CONTRATO.

LOTE: VI

DATA: 04 / 09 / 2023

OBRA: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SÃO JORGE TADEU

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	TOTAL PARCIAL
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	23.473,36	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00 %
			5.868,34	5.868,34	5.868,34	5.868,34	23.473,36
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	43.337,67	100,00%				100,00 %
			43.337,67				43.337,67
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	7.735,07	100,00%				100,00 %
			7.735,07				7.735,07
4	FUNDAÇÕES	37.726,00	100,00%				100,00 %
			37.726,00				37.726,00
5	SUPERESTRUTURA	43.375,76	80,00%	40,00%			100,00 %
			26.025,46	17.350,30			43.375,76
6	IMPERMEABILIZAÇÃO	6.466,35	100,00%				100,00 %
			6.466,35				6.466,35
7	PAREDES E PAINÉIS	41.097,68	30,00%	70,00%			100,00 %
			12.329,30	28.768,38			41.097,68
8	REVESTIMENTO	72.898,45	30,00%	30,00%	40,00%		100,00 %
			21.869,54	21.869,54	29.159,37		72.898,45
9	PISOS	47.682,02		50,00%	50,00%		100,00 %
				23.841,01	23.841,01		47.682,02
10	INSTALAÇÕES	35.921,56		40,00%	60,00%		100,00 %
				14.368,62	21.552,94		35.921,56
11	INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA	30.210,46		40,00%	60,00%		100,00 %
				12.084,18	18.126,28		30.210,46
12	FORRO	14.040,18			40,00%	60,00%	100,00 %
					5.616,07	8.424,11	14.040,18
13	ESQUADRIAS	30.827,11		20,00%	20,00%	60,00%	100,00 %
				6.165,42	6.165,42	18.496,27	30.827,11
14	PINTURA	84.313,96			50,00%	50,00%	100,00 %
					42.156,98	42.156,98	84.313,96
15	LOUÇAS E METAIS	12.436,91				100,00%	100,00 %
						12.436,91	12.436,91
16	COBERTURA	44.766,97		20,00%	30,00%	50,00%	100,00 %
				8.953,39	13.430,09	22.383,49	44.766,97
17	COMBATE A INCENDIO	928,26				100,00%	100,00 %
						928,26	928,26
18	DIVERSOS	57.338,99	15,00%	15,00%	15,00%	55,00%	100,00 %
			8.600,85	8.600,85	8.600,85	31.536,44	57.338,99
		634.576,76	169.958,58	317.828,61	174.517,35	142.230,80	634.576,76
			169.958,58	317.828,61	492.345,96	634.576,76	

*Mathew Castro*  
 Mathew Castro: CREA 29232 D/PA

Mathew Castro  
 Engenheiro Civil  
 CREA 29232 D/PA