



ANEXO II - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO - REFERENTE AO LOTE III DA CONCORRENCIA 004/2020

OBRA: CONSTRUÇÃO ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL REI DAVI.

LOCAL DA OBRA: VICINAL DO KM 40, COMUNIDADE DE MONTE MORIA.

TABELA SINATIPA - 07/2020 SEDOP/PA - 04/2020 COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS COM DESONERAÇÃO

REDE 28,91%

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	TOTAL PARCELAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.225,99	2.225,99				2.225,99
2	MOVIMENTO DE TERRA	1.206,69	1.206,69				1.206,69
3	FUNDAÇÃO	16.711,15	16.711,15				16.711,15
4	ESTRUTURA	19.982,34	19.982,34	7.992,94			27.975,28
5	IMPERMEABILIZAÇÃO	4.109,40	4.109,40				4.109,40
6	PAREDES E PAINÉIS	11.622,04	3.886,62	8.135,42			11.622,04
7	REVESTIMENTO	23.971,45	7.191,44	7.191,44	9.588,57		23.971,45
8	PISOS	26.851,67					26.851,67
9	INSTALAÇÕES	46.417,79					46.417,79
10	PORRO	9.599,45					9.599,45
11	ESQUADRIAS	20.272,70					20.272,70
12	PINTURA	6.957,84					6.957,84
13	LOUÇAS E METAIS	2.815,80					2.815,80
14	COBERTURA	32.697,87					32.697,87
			11.444,26	21.235,61			



ANEXO II - CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO REFERETE AO LOTE III DA CONCORRENCIA 004.2020

OBRA: CONSTRUÇÃO ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL REI DAVI.

LOCAL DA OBRA: VICINAL DO KM 40, COMUNIDADE DE MONTE MORIA.

TABELA SINAPSPA - 07/2020 SEDOPPA - 04/2020 COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS COM DESONERAÇÃO

BDI: 28,91%

15	COMBATE A INCENDIO	744,90						130,696	350,074
16	DIVERSOS	28.388,26	11.677,65	20,00%	32,80%			744,90	744,90
			11.677,65		11.677,65	20,00%		42,07%	350,074
			70.042,72		95.717,41	74.695,67		23.355,31	38.388,26
			70.042,72		165.760,14	240.455,80		44.479,66	284.935,48
								284.935,48	

JOSINALDO  
REBOUCAS DE BRITO  
JUNIOR:93122640287

Assinado de forma digital por  
JOSINALDO REBOUCAS DE  
BRITO JUNIOR:93122640287  
Dados: 2021.04.20 11:47:32  
-03'00'