

CONCORRENCIA 001/2023

Anexo II Cronograma Físico – Financeiro

Obra: Construção de Feira Livre

Local da Obra Cidade de Itaituba – Beira Rio

BDI INCLUSO: 28,82%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	Acumulado	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	TOTAL PARCIAL
1	FEIRA BEIRA RIO	6.024.737,33	4,69%	4,70%	12,24%	5,74%	5,56%	7,33%	6,98%	100,00' %'
			282.674,34	710.129,22	1.354.496,32	839.128,80	869.426,13	1.001.006,01	967.876,51	6.024.737,33
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	276.974,55	100,00%							100,00' %'
			276.974,55							276.974,55
1.2	ADMINISTRA LOCAL	5.699,79	100,00%							100,00' %'
			5.699,79							5.699,79
1.3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	5.699,79		100,00%						100,00' %'
				5.699,79						5.699,79
1.4	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	5.699,79			100,00%					100,00' %'
					5.699,79					5.699,79
1.5	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	5.699,79				100,00%				100,00' %'
						5.699,79				5.699,79
1.6	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	5.699,79					100,00%			100,00' %'
							5.699,79			5.699,79
1.7	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	5.699,79						100,00%		100,00' %'
								5.699,79		5.699,79
1.8	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	5.699,79							100,00%	100,00' %'
									5.699,79	5.699,79
1.9	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	5.699,79							100,00%	100,00' %'
									5.699,79	5.699,79
1.10	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	5.699,79							100,00%	100,00' %'
									5.699,79	5.699,79
1.11	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	5.699,79								100,00' %'
									5.699,79	5.699,79
1.12	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	4.885,53		100,00%						100,00' %'
				4.885,53						4.885,53
1.13	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	4.885,53			100,00%					100,00' %'
					4.885,53					4.885,53
1.14	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	4.885,53				100,00%				100,00' %'
						4.885,53				4.885,53
1.15	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	4.885,53						100,00%		100,00' %'
								4.885,53		4.885,53
1.16	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	4.885,53							100,00%	100,00' %'
									4.885,53	4.885,53
1.17	MOVIMENTO DE TERRA	9.157,33		100,00%						100,00' %'
				9.157,33						9.157,33
1.18	FUNDAÇÃO	271.767,92		50,00%	50,00%					100,00' %'
				135.883,96	135.883,96					271.767,92
1.19	ESTRUTURA	350.700,38			50,00%	30,00%	20,00%			100,00' %'
					175.350,19	105.210,11	70.140,08			350.700,38
1.20	PISO/PAVIMENTO - HORTIFRUTI	339.741,95				50,00%	50,00%			100,00' %'
						169.870,97	169.870,98			339.741,95
1.21	PISO/PAVIMENTO - RESTAURANTE/WC/ADM/LOJAS	449.512,70						50,00%		100,00' %'
								224.756,35	224.756,35	449.512,70
1.22	ESTRUTURA DA COBERTURA- TERÇAS E TESOURAS	648.457,96		50,00%	50,00%					100,00' %'
				324.228,98	324.228,98					648.457,96
1.23	ESTRUTURA COBERTURA- PILARES METALICOS	427.846,56		30,00%	70,00%					100,00' %'
				128.353,96	299.492,60					427.846,56
1.24	ESTRUTURA COBERTURA - TELHA E PAINEL	549.838,48			30,00%	70,00%				100,00' %'
					164.951,54	384.886,94				549.838,48
1.25	PAREDES E REVESTIMENTOS	262.674,11					30,00%	50,00%	20,00%	100,00' %'
							78.802,23	131.337,05	52.534,83	262.674,11
1.26	BOX HORTIFRUTI - CONCRETO E REVESTIMENTO	321.407,95						70,00%	30,00%	100,00' %'
								224.985,56	96.422,39	321.407,95
1.27	BOX HORTIFRUTI - ESTRUTURA METÁLICA	388.564,62							100,00%	100,00' %'
									388.564,62	388.564,62



SOLLOS CONSTRUTORA LTDA

Rua Santa Teresinha Nº19 – Amparo - Santarém/PA
 CNPJ: 01.733.027/0001-56 – Insc. Est.: 15.196.876-4-
 Fone (93) 99136-9554 e-mail: sollos.stm@gmail.com

CONCORRENCIA 001/2023

Anexo II Cronograma Físico – Financeiro

Obra: Construção de Feira Livre

Local da Obra Cidade de Itaituba – Beira Rio

BDI INCLUSO: 28,82%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	Acumulado	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	TOTAL PARCIAL
1.28	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	113.328,62			10,00%	25,00%	30,00%	25,00%	10,00%	100,00%
					11.332,86	28.332,15	33.998,60	28.332,15	11.332,86	113.328,62
1.29	HIDROSSANITÁRIO	220.699,18			10,00%	25,00%	30,00%	25,00%	10,00%	100,00%
					22.069,92	55.174,80	66.209,74	55.174,80	22.069,92	220.699,18
1.30	ESQUADRIAS	145.326,39					20,00%	30,00%	50,00%	100,00%
							29.065,28	43.597,92	72.663,19	145.326,39
1.31	GUARDA-CORPO	217.255,91					20,00%	30,00%	50,00%	100,00%
							43.451,18	65.176,77	108.627,96	217.255,91
1.32	PINTURA	143.702,28			20,00%	20,00%	10,00%	25,00%	25,00%	100,00%
					28.740,46	28.740,46	14.370,22	35.925,57	35.925,57	143.702,28
1.33	COMBATE INCENDIO	46.562,40			50,00%	50,00%				100,00%
					23.281,20	23.281,20				46.562,40
1.34	SPDA	136.735,32					20,00%	50,00%	20,00%	100,00%
							27.347,06	68.367,67	27.347,06	136.735,32
1.35	POÇO E RESERVATÓRIO	254.799,17		40,00%	60,00%					100,00%
				101.919,67	152.879,50				254.799,17	
1.36	AREA DE CONVIVENCIA DOS TAXISTAS	6.301,90						100,00%		100,00%
								6.301,90		6.301,90
1.37	FORRO	294.971,11					20,00%	50,00%	30,00%	100,00%
							58.994,22	147.485,56	88.491,33	294.971,11
1.38	DIVERSOS	66.984,99							100,00%	100,00%
									66.984,99	66.984,99
6.024.737,33			282.674,34	710.129,22	1.354.496,32	839.128,80	869.426,13	1.001.006,01	967.876,51	6.024.737,33
			282.674,34	992.803,56	2.347.299,88	3.186.428,68	4.055.854,81	5.056.860,82	6.024.737,33	

SOLLOS
 CONSTRUTORA
 LTDA:01733027000156

Assinado de forma digital por
 SOLLOS CONSTRUTORA
 LTDA:01733027000156
 Dados: 2023.09.22 17:32:26
 -03'00'

SOLLOS CONSTRUTORA LTDA. - EPP
 FIRMINO LIMA DE LIRA
 CPF 686.248.912-72
 CNPJ(MF) 01.733.027/0001-56

ANDRE DOUGLAS
 LOURIDO
 LIRA:00124068219

Assinado de forma digital
 por ANDRE DOUGLAS
 LOURIDO LIRA:00124068219
 Dados: 2023.09.22 17:33:58
 -03'00'

SOLLOS CONSTRUTORA LTDA. - EPP
 CNPJ(MF) 01.733.027/0001-56
 ANDRÉ DOUGLAS LOURIDO LIRA
 ENGENHEIRO CIVIL - CREA/PA Nº 151297411-0

ALEX ROBERTO DE
 MORAIS:66403995
 200

Assinado de forma digital
 por ALEX ROBERTO DE
 MORAIS:66403995200
 Dados: 2023.09.22
 17:34:29 -03'00'

SOLLOS CONSTRUTORA LTDA. - EPP
 CNPJ(MF) 01.733.027/0001-56
 ALEX ROBERTO DE MORAIS
 ENGENHEIRO CIVIL - CREA/PA Nº