

MACOM

VS SERVIÇOS DE LOCAÇÕES EIRELI

INC. ESTADUAL 15.690.715-1 / CNPJ 36.908.164/0001-69

E-MAIL: VSSERVICOSLOC@GMAIL.COM

Ofício N° 036/2021

À Prefeitura Municipal de Itaituba

Assunto: Solicitação de aditivo de prazo de execução de obra relativa ao contrato N° 20200365

Ao cumprimenta-los com as formalidades de estilo, sirvo-me deste instrumento para solicitar junto à Prefeitura Municipal de Itaituba aditivo de prazo para execução de obra pública, objeto do contrato N° 20200365 (Contratação de empresa para perfuração de poços semiartesianos para atender a demanda das Comunidades do Município de Itaituba-PA) conforme artigo 57 da lei 8 666/93

Tal solicitação se faz em decorrência de fato imprevisível, qual seja: Pandemia de COVID-19, que dificultou a produção dos insumos necessários à continuidade da obra, causando escassez destes no mercado e dificulta a sua aquisição por parte da contratada

Adicionalmente, tão logo tendo sido a obra retomada, iniciou-se o período de intensas chuvas características do inverno na região, prejudicando o andamento normal das atividades construtivas.

Deste modo, considerando-se os motivos acima apresentados, solicitamos aditivo de **90 dias** ao prazo inicialmente determinado em contrato, para conclusão da obra

Itaituba, 12 de março de 2021

VANDERLEI DOS SANTOS

CPF: 631.864.462-87

V. S. SERVIÇOS DE LOCAÇÃO EIRELI



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

TERMO DE ACEITE DE ADITIVO

A Secretaria Municipal de Infraestrutura vem por meio deste Instrumento manifestar a sua concordância com a requerente Empresa V S SERVIÇOS DE LOCAÇÕES EIRELI, que solicitou mediante Ofício N° 036/2021, **Termo Aditivo de Prazo de Execução da Obra de Perfuração de poços semiartesianos, para atender a demanda do Município de Itaituba-PA, Objeto do Contrato N° 20200365 - CONCORRÊNCIA n° 005/2020-CP, por mais 90 (noventa) dias a contar do término do prazo anteriormente concedido**, para possibilitar a conclusão do Objeto do Contrato, conforme novo Cronograma Físico-Financeiro apresentado pela Contratada.

Itaituba, PA, 12 de março de 2021.

ORISMAR PEREIRA GOMES
Secretário Municipal de Infraestrutura
Dec. Municipal N° 0014/2021



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA


OBJETO: **Contratação de empresa para perfuração de poços semiartesianos, para atender a demanda do Município de Itaituba-PA**
FUNDAMENTO LEGAL: **Contrato Nº 20200365 - CONCORRÊNCIA nº 005/2020-CP**
CONTRATADA: **V S SERVIÇOS DE LOCAÇÕES EIRELI**
ASSUNTO: **Aditivo de Prazo de Execução da Obra**

JUSTIFICATIVA

A Empresa Contratada requereu por meio de Ofício a elaboração de **Termo Aditivo de Prazo Execução da Obra de perfuração de poços semiartesianos, Objeto do Contrato Nº 20200365**, justificando que a Pandemia de Covid-19 dificultou a produção de insumos necessários à continuidade da Obra, causando escassez desses no mercado e dificultando sua aquisição. Além disso, em decorrência do período chuvoso iniciado com o inverno na região, o cumprimento do cronograma ficou comprometido, pois o andamento contínuo da Obra foi dificultado, impossibilitando a conclusão no tempo previsto.

Em virtude do exposto e considerando que o prazo restante não será suficiente para possibilitar a conclusão e Recebimento Definitivo do Objeto do Contrato, servimo-nos do presente para justificar a **prorrogação do prazo de execução da Obra por mais 90 (noventa) dias** a contar do término do prazo anterior, conforme Solicitação da Empresa e Cronograma Físico-financeiro em anexo.

Itaituba, PA, 12 de março de 2021.


ORISMAR PEREIRA GOMES
Secretário Municipal de Infraestrutura
Dec. Municipal Nº 0014/2021



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

JUSTIFICATIVA

OBJETO: Contratação de empresa para perfuração de poços semiartesianos, para atender a demanda do Município de Itaituba-PA

FUNDAMENTO LEGAL: Contrato Nº 20200365 - CONCORRÊNCIA nº 005/2020-CP

CONTRATADA: V S SERVIÇOS DE LOCAÇÕES EIRELI


ASSUNTO: ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA

A Contratada solicitou aditivo de prazo de execução, justificando que o cumprimento do Cronograma Físico-financeiro foi comprometido em decorrência do período de inverno na região, onde as estradas ficam intrafegáveis, inviabilizando o envio de materiais, de modo que esses fatores impossibilitaram a conclusão da Obra no tempo previsto.

O acesso ao local das Obras encontra-se prejudicado pois estão localizadas no interior do Município, onde as estradas estão em más condições em razão das chuvas, o que compromete tanto a execução quanto o acompanhamento e fiscalização da mesma.

Considerando a necessidade de concluir a execução da Obra, justifica-se **aditar o prazo de execução por mais 90 (noventa) dias**, conforme Cronograma Físico-Financeiro apresentado pela Empresa, com a finalidade de viabilizar o andamento, conclusão e recebimento definitivo do Objeto do Contrato.

Itaituba, PA, 12 de março de 2021.


Eng.º João Neto
CREA-PA 25597 D
JOÃO GONÇALVES DE OLIVEIRA NETO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 25597 D/PA