



CONSTRUSERV

LOCAÇÕES | SERVIÇOS | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

CNPJ: 41.520.118/0001-28

Ofício: 014/2024

Ao
Secretário Municipal de Planejamento
Sr. Raimundo Idmilson Góes

Assunto: Aditivo de Prazo de Execução

LICITAÇÃO DE ORIGEM: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005/2023-CP


CONTRATO Nº: 20230363

OBJETO: Contratação de empresa especializada para perfuração de poços semiartesianos de 120 metros lineares de profundidade em solo e rochas sedimentares com e sem estrutura, para atender a demanda do Fundo Municipal de Educação.

Devido a dificuldade de acesso a algumas comunidade causada pela as fortes chuvas, algumas obras teve alguns atrasos na sua execução, porem outras foram executados 100% (cem por cento), portanto por esse motivo vimos aqui **SOLICITAR ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO**, em um prazo de 60(Sessenta) dias, para que possamos concluir a execução das Obras conforme preconize todas as Normas, das localidades relacionadas abaixo.

- ✓ CRECHE BELA VISTA; /
- ✓ CRECHE BELA PIRACANÃ; /
- ✓ E.M.E.F MAGALHÃES BARATA; /
- ✓ E.M.E.I.F SÃO TOMÉ - 100% (cem por cento) executada;
- ✓ E.M.E.I.F MÃO COOPERADORA; /
- ✓ E.M.E.F REGINA MARIA CRUZ FIGUEIRA - 100% (cem por cento) executada;
- ✓ E.M.E.F MARIA MADALENA - 100% (cem por cento) executada;
- ✓ E.M.E.F PRESIDENTE CASTELO BRANCO - 100% (cem por cento) executada;
- ✓ E.M.E.F PEDRO ALVAREZ CABRAL - 100% (cem por cento) executada;

 (93)98414.7910  @construservloc  Construserv Loc

 Av. Santa Catarina, Nº100B, Bairro: Bela Vista, Cep: 68.180-210, Itaituba-PA



CONSTRUSERV

LOCAÇÕES | SERVIÇOS | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

CNPJ: 41.520.118/0001-28

- ✓ ESCOLA DA COMUNIDADE NOVA ALIANÇA- 100% (cem por cento) executada;
- ✓ E.M.E.I.F SÃO JOAQUIM ✓
- ✓ E.M.E.F MARIA DE NAZARÉ ARAÚJO COSTA ✓
- ✓ E.M.E.F SÃO JOSÉ II - 100% (cem por cento) executada;

Na certeza de sermos atendidos, agradeço desde já a compreensão desta conceituada entidade.

Itaituba - PA, 16 de Janeiro de 2024

F A SERVICOS E
LOCACOES
LTDA:41520118000128

Assinado de forma digital por
F A SERVICOS E LOCACOES
LTDA:41520118000128
Dados: 2024.01.16 14:55:28
-03'00'

F A SERVICOS E LOCACOES EIRELI
CNPJ: 41.520.118/0001-28
FRANCISCO DE ASSIS DE PAIVA BESSA
CPF: 653.306.252-20

(93)98414.7910 @construservloc Construserv Loc

Av. Santa Catarina, N°100B, Bairro: Bela Vista, Cep: 68.180-210, Itaituba-PA



CONSTRUSERV
LOCAÇÕES | SERVIÇOS | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
CNPJ: 41.520.118/0001-28

ANEXO II - Cron. Físico Financeiro (LOTE I)

Ref.: Concorrência 05/2023

PERFURAÇÃO DE 120 METROS LINEARES EM SOLO E ROCHAS SEDIMENTARES, ÁREA DE PROTEÇÃO DO RESERVATÓRIO ELEVADO E DISTRIBUIÇÃO LOCAL DE ÁGUA FRIA.

Local: Creche B. V-Rua J. L. Paixub/11 Rua, Itaituba.

SINAPI/PA 01/2023

SEDOP/PA 02/2023

Com Desoneração

BDI 28,96%

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	%	VALOR (R\$)	MÊS 1(30) DIAS		MÊS 2 (60) DIAS		TOTAL	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	PERFURAÇÃO DO POÇO - 120 m	100,00	103.352,45	88,58	91.497,28	11,42	11.855,17	100,00	103.352,45
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES:	1,93	1.994,28	100,00	1.994,28			100,00	1.994,28
1.2	ALARGAMENTO DO FURO:	86,60	89.503,00	100,00	89.503,00			100,00	89.503,00
1.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO TUBO DE RECALQUE	6,36	6.573,60			100,00	6.573,60	100,00	6.573,60
1.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ELÉTRICAS DA BOMBA	5,11	5.281,57			100,00	5.281,57	100,00	5.281,57
			103.352,45	88,53	91.497,28	11,47	11.855,17		103.352,45
				88,53	91.497,28	100,00	103.352,45		

Documento assinado digitalmente
FRANÇOIS LAYNDAN MENDES DA SILVA
Data: 16/01/2024 10:55:06-0300
Verifique em <https://validar.jti.gov.br>

Assinado de forma digital por
F A SERVIÇOS E LOCAÇÕES
LTD A 41520118000128
Dados: 2024.01.16 13:49:13
-0300

Resp. Técnico da Obra
FRANÇOIS LAYNDAN MENDES DA SILVA
GEOLOGO - CREA: 1510605860

F A SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI
CNPJ: 41.520.118/0001-28

Itaituba-Pa, 15 de Janeiro de 2024



CONSTRUSERV
LOCAÇÕES | SERVIÇOS | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
CNPJ: 41.520.118/0001-28

ANEXO II - Cron. Físico Financeiro (LOTE II)

Ref.: Concorrência 05/2023

PERFURAÇÃO DE 120 METROS LINEARES EM SOLO E ROCHAS SEDIMENTARES, ÁREA DE PROTEÇÃO DO RESERVATÓRIO ELEVADO E DISTRIBUIÇÃO LOCAL DE ÁGUA FRIA.

Local: Creche Piracaná-Rua Andiroba/L. V. do Piracaná, Itaituba.

SINAPI/PA 01/2023

SEDOP/PA 02/2023

Com Desoneração

BDI 28,96%

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	%	VALOR (R\$)	MÊS 1(30) DIAS		MÊS 2 (60) DIAS		TOTAL	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	PERFURAÇÃO DO POÇO - 120 m	100,00	103.352,45	88,58	91.497,28	11,42	11.855,17	100,00	103.352,45
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES:	1,93	1.994,28	100,00	1.994,28			100,00	1.994,28
1.2	ALARGAMENTO DO FURO:	86,60	89.503,00	100,00	89.503,00			100,00	89.503,00
1.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO TUBO DE RECALQUE	6,36	6.573,60			100,00	6.573,60	100,00	6.573,60
1.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ELÉTRICAS DA BOMBA	5,11	5.281,57			100,00	5.281,57	100,00	5.281,57
			103.352,45	88,53	91.497,28	11,47	11.855,17		103.352,45
				88,53	91.497,28	100,00	103.352,45		

Documento assinado digitalmente
gov.br
FRANÇOIS LAYNDAN MENDES DA SILVA
Data: 16/01/2024 10:55:06-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Assinado de forma digital
por FA SERVICOS E
LOCACOES
LTDA:41520118000128
Dados: 2024.01.16 13:49:53
-03'00'

Resp. Técnico da Obra
FRANÇOIS LAYNDAN MENDES DA SILVA
GEOLOGO - CREA: 1510605860

Itaituba-Pa, 15 de Janeiro de 2024

FA SERVICOS E
LOCACOES E
LOCACOES EIRELI
CNPJ: 41.520.118/0001-28



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO

JUSTIFICATIVA

ASSUNTO: ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO AO CONTRATO Nº 20230363, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005/2023 CP.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS SEMIARTESIANOS DE 120 METROS LINEARES DE PROFUNDIDADE EM SOLO E ROCHAS SEDIMENTARES COM E SEM ESTRUTURA, PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

A empresa **F.A. SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI**, informa a esta Secretaria Municipal de Educação, através do ofício datado de 16 de janeiro de 2024, que devido às chuvas está tendo dificuldades de acesso a algumas comunidades, o que causa atraso na execução do serviço, por esse motivo solicita Aditivo de Prazo de Execução pelo prazo de 60 (sessenta) dias para que a obra possa ser concluída.

Diante do exposto, e levando em conta o interesse da Administração Municipal, somos favoráveis ao **ADITIVO DE EXECUÇÃO**, conforme ofício e cronogramas em anexo.

Amilton
Teixeira Pinho
586.519.772-04

Assinado de forma digital
por Amilton Teixeira Pinho
586.519.772-04
Dados: 2024.01.17
12:59:22 -03'00'

Amilton Teixeira Pinho
Decreto Municipal nº 006/17
Secretário Municipal de Educação