



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

## ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO

### JUSTIFICATIVA

**ASSUNTO:** ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO AO CONTRATO Nº 20230319, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2023 CP.

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS SEMIARTESIANOS DE 120 METROS LINEARES DE PROFUNDIDADE EM SOLO E ROCHAS SEDIMENTARES, ÁREA DE PROTEÇÃO DO RESERVATÓRIO ELEVADO E DISTRIBUIÇÃO NO LOCAL DE ÁGUA FRIA, PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE ITAITUBA-PA.

A empresa **F. A. SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI**, informa esta Secretaria Municipal de Infraestrutura, através do ofício datado de 16 de janeiro de 2024, que devido às fortes chuvas as obras tiveram atraso na sua execução, por esse motivo solicita Aditivo de Prazo de Execução pelo prazo de 60 (sessenta) dias para que possa dar andamento e conclusão do serviço.

Diante do exposto, e levando em conta o interesse da Administração Municipal, somos favoráveis ao **ADITIVO DE EXECUÇÃO**, conforme Ofício da empresa e cronogramas em anexo.

  
Euclides Alves da Costa Filho  
Decreto Municipal nº 0119/2023  
Secretário Municipal de Infraestrutura



# CONSTRUSERV

LOCAÇÕES | SERVIÇOS | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

CNPJ: 41.520.118/0001-28

Ofício: 013/2024

Ao  
Secretário Municipal de Planejamento  
Sr. Raimundo Idmilson Góes

**Assunto:** Aditivo de Prazo de Execução  
**LICITAÇÃO DE ORIGEM:** CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2023-CP  
**CONTRATO Nº:** 20230319

**OBJETO:** Contratação de empresa especializada para perfuração de poços semiartesianos de 120 metros lineares de profundidade em solo e rochas sedimentares, área de proteção do reservatório elevado e distribuição no local de água fria, para atender a demanda do Município de Itaituba-PA.

Senhor Secretário Raimundo Idmilson Góes,

Devido a dificuldade de acesso a algumas comunidade causada pela as fortes chuvas, as referidas obras teve alguns atrasos na sua execução, assim dificultado os serviços, mesmo assim foi concluído uma boa parte dos serviços, portanto por esse motivo vimos aqui **SOLICITAR ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO**, em um prazo de 60 (Sessenta) dias, para que possamos concluir a execução das Obras conforme preconize todas as Normas, das localidades relacionadas abaixo.

- ✓ COMUNIDADE PENEDO
- ✓ COMUNIDADE PARQUES DAS PALMEIRAS
- ✓ COMUNIDADE NOVA ESPERANÇA
- ✓ COMUNIDADE IPAUPIXUNA
- ✓ CAMPO VERDE IV
- ✓ CAMPO VERDE III

Na certeza de sermos atendidos, agradeço desde já a compreensão desta conceituada entidade.

Itaituba - PA, 16 de Janeiro de 2024

F A SERVICOS E  
LOCACOES  
LTDA:41520118000  
128

Assinado de forma digital por  
F A SERVICOS E LOCACOES  
LTDA:41520118000128  
Dados: 2024.01.16 11:48:43  
-03'00'

F A SERVICOS E LOCACOES EIRELI  
CNPJ: 41.520.118/0001-28  
FRANCISCO DE ASSIS DE PAIVA BESSA  
CPF: 653.306.252-20

(93)98414.7910 @construservloc Construserv Loc

Av. Santa Catarina, Nº100B, Bairro: Bela Vista, Cep: 68.180-210, Itaituba-PA