



**E F MOURA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI**  
 CNPJ: 09.319.572/0001-02 - INSC. EST: 15.269.071-9  
 ENDEREÇO R DECIMA QUINTA- S/N - SALA "A" - CEP: 68.180-420  
 BAIRRO BELA VISTA - ITAITUBA - PA

TP nº 001/2022 CONTRATO: Nº 20220249

Cronograma Físico - Financeiro referente ao 6º aditivo de execução ao contrato

Lote II: Construção de Centro de Referência em Saúde ITEM 077572

Item I (Local): Comunidade Montanha Mangabal, Município de Itaituba-PA.

DATA 22/01/2024

BDI : 29,90% por cento

SEDOP 2022/02 COM DESONERAÇÃO

SINAPI 2022/03 COM DESONERAÇÃO e PR'PRIAS

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS POR ETAPAS	VALOR	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	TOTAL PARCELA
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.945,03	100,00%			100,00' %'
			1.945,03			1.945,03
2	MOVIMENTO DE TERRA	1.242,27	100,00%			100,00' %'
			1.242,27			1.242,27
	ESTRUTURAL	11.862,69	100,00%			100,00' %'
			11.862,69			11.862,69
4	ALVENARIA	34.767,84	70,00%	30,00%		100,00' %'
			24.337,49	10.430,35		34.767,84
5	PINTURA	11.861,29			100,00%	100,00' %'
					11.861,29	11.861,29
6	COBERTURA	16.150,07	40,00%	60,00%		100,00' %'
			6.460,03	9.690,04		16.150,07
7	PISO	12.709,01		100,00%		100,00' %'
				12.709,01		12.709,01
8	FORRO	5.600,49		80,00%	20,00%	100,00' %'
				4.480,39	1.120,10	5.600,49
9	ESQUADRIA	11.336,35		80,00%	20,00%	100,00' %'
				9.069,08	2.267,27	11.336,35
10	HIDROSSANITÁRIA	15.977,44		40,00%	60,00%	100,00' %'
				6.390,98	9.586,46	15.977,44
11	ELÉTRICA	10.430,76		70,00%	30,00%	100,00' %'
				7.301,53	3.129,23	10.430,76
12	Muro	56.078,50	45,00%	45,00%	10,00%	100,00' %'
			25.235,33	25.235,33	5.607,84	56.078,50
		189.961,74	71.082,84	85.306,71	33.572,19	189.961,74
			71.082,84	156.389,55	189.961,74	

*Mathew Castro*  
 Mathew Castro: CREA 29232 D/PA

**Mathew Castro**  
 Engenheiro Civil  
 CREA 29232 D/PA



**E F MOURA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI**  
 CNPJ: 09.319.572/0001-02 - INSC. EST: 15.269.071-9  
 ENDEREÇO R DECIMA QUINTA- S/N - SALA "A" - CEP: 68.180-420  
 BAIRRO BELA VISTA - ITAITUBA - PA

TP nº 001/2022 CONTRATO: Nº 20220249

Anexo II - Cronograma Físico - Financeiro REFERENTE AO 6º ADITIVO DE EXECUÇÃO AO CONTRATO

Lote IV: Construção de Centro de Referência em Saúde ITEM 077575

Item I (Local): Comunidade S. CHICO, Município de Itaituba-PA.

Data 22 /01/2024

BDI : 29,90% por cento

SEDOP 2022/02 COM DESONERAÇÃO

SINAPI 2022/03 COM DESONERAÇÃO e PR PRIAS

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS POR ETAPAS	VALOR	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	TOTAL PARCELA
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.945,03				0,00' % 0,00
2	MOVIMENTO DE TERRA	1.242,27				0,00' % 0,00
3	ESTRUTURAL	11.862,69				0,00' % 0,00
4	ALVENARIA	34.767,84	100,00%			21,96' % 7.512,93
5	PINTURA	11.861,29			100,00%	100,00' % 11.861,29
6	COBERTURA	16.150,07				0,00' % 0,00
7	PISO	12.709,01	100,00%			51,66' % 6.566,09
8	FORRO	5.600,49		80,00%	20,00%	100,00' % 4.480,39 1.120,10 5.600,49
9	ESQUADRIA	11.336,35		80,00%	20,00%	100,00' % 9.069,08 2.267,27 11.336,35
10	HIDROSSANITÁRIA	15.977,44		40,00%	60,00%	100,00' % 6.390,98 9.586,46 15.977,44
11	ELÉTRICA	10.430,76	70,00%		30,00%	100,00' % 7.301,53 3.129,23 10.430,76
12	Muro	56.078,50	100,00%			6,93% 3.888,90 3.888,90
		189.961,74	25.269,45	19.940,45	27.964,35	73.174,25
			25.269,45	45.209,90	73.174,25	
VALOR DO CONTRATO		189.961,74	100%			
SERVIÇOS EXECUTADOS		116.787,49	61.48%			
SERVIÇOS NÃO EXECUTADOS		73.174,25	38.52%			
SALDO CONTRATUAL		73.174,25	38.52%			

*Mathew Castro*  
 Mathew Castro: CREA 29232 D/PA

**Mathew Castro**  
 Engenheiro Civil  
 CREA 29232 D/PA