



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
CONTROLADORIA DE CONTROLE INTERNO - CCI

GAB CCI /2021 Parecer de Regularidade do Controle Interno.

Licitação: CONCORRÊNCIA Nº 004/2020;

Contratada: C M SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA;

Interessado: Município de Itaituba;

Responsável pela assinatura: Amilton Teixeira Pinho – Secretário Municipal de Educação;

Motivo: Prazo de execução;

Em análise:

Primeiro termo de aditamento correspondente ao Contrato Nº 0370/2020, firmado entre o Fundo Municipal de Educação e a empresa C M SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA, devidamente inscrita no CNPJ sob o Nº 04.252.529/0001-53, cujo objetivo é a prorrogação do prazo de execução para a construção da Escola de Ensino Municipal e Infantil Santa Rita, localizada na Comunidade São Benedito, Zona Rural de Itaituba e Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental Pantanal de Areia;

Consta no processo:

Memoando nº 0160/2021 da Secretaria Municipal de Educação;

Justificativa;

Solicitação da empresa;

Termo de aceite da Secretaria;

Cronograma físico financeiro;

Ordem de serviço;

Parecer Jurídico favorável;

Dos atos:

O prazo de execução que se encerra em 03 de maio de 2021, foi prorrogado até 1º de agosto de 2021;

As demais cláusulas permanecem inalteradas;

O valor original da contratação foi mantido.

Conclusão:

A análise dos fatos se deu com base em documentação acostada aos autos do Processo que são de inteira responsabilidade e veracidade da Secretaria Municipal de Educação;

Face o exposto, e, ainda considerando a legalidade através do parecer jurídico, nos manifestamos de forma favorável ao aditamento.

Itaituba, 03 de maio de 2021.

Alex Roberto de Araújo Lima
Controladoria de Controle Interno
Decreto Municipal 0060/2017

Alex Roberto de A. Lima
Controlador Interno Municipal
Decreto Mun. Nº 0060/2017