



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO

JUSTIFICATIVA

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DO 2º TERMO ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO AO CONTRATO Nº 20230136, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2023-CP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE FEIRA LIVRE NO MUNICÍPIO DE ITAITUBA/PA.

A empresa **SOLLOS CONSTRUTORA LTDA**, informa esta Secretaria Municipal de Agricultura através do ofício nº 009/2024 – SOLLOS, que devido as dificuldades enfrentadas no período chuvoso não foi possível dar continuidade aos serviços de forma normal e contínua ao contrato acima mencionado, por esse motivo solicita Aditivo de Prazo de Execução, conforme cronograma em anexo.

Diante do exposto, e levando em conta o interesse da Administração Municipal, somos favoráveis ao **ADITIVO DE EXECUÇÃO**, por mais 180 (Cento e oitenta) dias.

Emanuel do L. Pires Júnior
Secretário Municipal de
Agricultura e Abastecimento
Dec. Mun. Nº 0003/2021

Emanoel do Livramento Pires Junior
Decreto Municipal nº 0003/2021
Secretário Municipal de Agricultura

OF. 009/2024 – SOLLOS

03 de abril de 2024.

A

Prefeitura Municipal de Itaituba – PMI

Referência: Contrato nº 20230136 – CONSTRUÇÃO DE FEIRA LIVRE NO MUNICÍPIO DE ITAITUBA-PA.

A empresa **SOLLOS CONSTRUTORA LTDA** inscrita sob o CNPJ/MF 01.733.027/0001-56, sediada na Rua Santa Teresinha nº 19, bairro Amparo, município de Santarém, vem através de seu representante legal o senhor FIRMINO LIMA DE LIRA, RG nº 3442220 SSP/PA e sob o CPF nº 686.248.912-72 **SOLICITAR 2º TERMO ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO** da obra em referência por 180 (cento e oitenta) dias, pelos seguintes motivos:

JUSTIFICATIVA:

- 1) Devido as dificuldades enfrentadas por estarmos em um período chuvoso, desta forma não sendo possível dar continuidade aos serviços de forma normal e contínua, uma vez que tal procedimento pode acarretar em perda de materiais e serviços, onerando a obra e comprometendo a qualidade e segurança.
- 2) Informamos que obra está com **27,34%** dos seus serviços executados.

Sendo assim, pedimos a prorrogação do término do prazo de execução do Contrato nº 20230136 o qual expira em 25/04/2024 em 180 (cento e oitenta) dias.

Certo do pronto atendimento, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

SOLLOS
CONSTRUTORA
LTDA:01733027000156

Assinado de forma digital por
SOLLOS CONSTRUTORA
LTDA:01733027000156
Dados: 2024.04.03 08:50:42
-03'00'

SOLLOS CONSTRUTORA LTDA. - ME
FIRMINO LIMA DE LIRA – CPF 686.248.912-72
CNPJ(MF) 01.733.027/0001-56