



AGR BOTELHO

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE ITAUEBA	DATA DA EMISSÃO: 06/06/2022
OBRA: CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ANTES NA ESTRADA	VALOR
TRANSFORMAÇÃO	14.416.605,38
LOCAL DA OBRA: ITAUEBA	

CRONOGRAMA FISI

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	%	REALIZADO											
				Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro			
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 3.642,24	0,03%	R\$ -	R\$ 3.642,24	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.0	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 1.856.488,40	12,88%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.0	GALERIAS EM TUBO CIRCULAR DE AÇO ARMADO STACO	R\$ 9.357.421,64	64,91%	R\$ -	R\$ 2.306.737,06	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.0	BUEIROS TUBULAR DE CONCRETO ARMADO	R\$ 3.199.353,10	22,19%	R\$ -	R\$ 6.429,87	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL				R\$ -	R\$ 2.316.809,17	R\$ -	R\$ -	R\$ 874.884,25	R\$ 1.257.224,48	R\$ 268.889,35	R\$ 1.511.213,28	R\$ 1.001.333,52			
PARCIAL SIMPLES R\$				R\$ -	R\$ 2.316.809,17	R\$ -	R\$ -	R\$ 874.884,25	R\$ 1.257.224,48	R\$ 268.889,35	R\$ 1.511.213,28	R\$ 1.001.333,52			
PERCENTUAIS SIMPLES %				0,00%	16,07%	0,00%	0,00%	6,07%	8,72%	1,87%	10,48%	6,95%			
PARCIAIS ACUMULADOS R\$				R\$ -	R\$ 2.316.809,17	R\$ 2.316.809,17	R\$ 2.316.809,17	R\$ 3.191.693,42	R\$ 4.448.917,90	R\$ 4.717.818,25	R\$ 6.229.029,53	R\$ 7.230.363,05			
PERCENTUAIS ACUMULADOS %				0,00%	16,07%	16,07%	16,07%	22,14%	30,86%	32,72%	43,21%	50,15%			



